

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)- এর দপ্তর  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



ISO 9001, ISO 14001 &  
OHSAS 18001 Certified

তারিখ: ২০/০৪/১৭  
কর্তৃপক্ষ: পাবনা, ঢাকা

বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন  
Electric Line and S/S Progress Report

মাস : এপ্রিল, সন : ২০১৭ খ্রিঃ  
Month: April, Year : 2017

স্মারক নং: ২৭.১২.২৬৩৭.০০৮.১৬.০০১.১৭/৫০৬

তারিখ: ২০ বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।  
০৩ মে, ২০১৭ খ্রিঃ।

বিতরণঃ-

- ১। চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ২। সদস্য (অর্থ/ প্রশাসন/ বিতরণ ও পরিচালন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ পবিস ব্যবস্থাপনা), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস:ডিসিএসডি/ ১.৮ এমসিসিপি / ১.৫ এমসিসিপি, বাপবিবোর্ড।
- ৪। নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, .....
- ৬। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/ এমপিএসএস/ এসইএভডি/ সিএসএভএম/ আইসিটি/ পবিস উঃ ও পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ)/ এফএমটি/সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ সিলেট/ রংপুর/ খুলনা/ বরিশাল/ময়মনসিংহ জোন, গ্রীড ও উপকেন্দ্র, বাপবিবোর্ড।
- ৮। উপ-পরিচালক, রেন্ট সেল, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

সংশ্লিষ্ট অফিস সনূহে বিতরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

০৩.০৫.১৭

(কুমার চন্দ্র মন্ডল)

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ

# SUMMARY SHEET PROGRESS FOR ALL PROJECT (Month of April'2017)

SL NO	Name of Project	Proj Tgt	FY 16-17 Tgt	Type of works	Cumulative Progress Up to June'16					This FY-Progress 2016-2017					Cumulative Line Construction Completed (KM) up to April, 2017					Project Balance
					No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progress up to June 16	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progress FY 16-17	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Grand Total (K.M)	
							33 KV	Others				33 KV	Others				33 KV	Others		
a	b	c	d	e	f	g	h	i= f+g+h	j	k	l	m	n=k+l+m	o	p	q	r	s=p+q+r	t	
1	Closed Project	240878		New	4364413	881	2059	245195						4364413	242255	881	2059	245195		
				Reno	1209			861						1209	861			861		
2	1.8MCCP	47500	9097	New	737896	292	729	36353	135074	7624	99	335	8058	872970	44957	390	1065	46412	888	
		0	0	Reno	1410	49	13	80	1591	1	12	108	120	3001	18	62	121	200		
3	1.5MCCP	44000	12535	New	0	0	0	0	182762	7276	28	68	7372	182762	7276	28	68	7372	36628	
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	BOP-II	5500	2863	New	24304	1094	0	1094	37443	1624	0	1	1625	61747	2718	0	1	2719	2761	
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	KDP-II	6500	3022	New	38552	1787	0	1924	48282	2066	0	194	2259	86834	3652	0	330	4183	2178	
		0	0	Reno	1670	52	0	52	1015	87	0	0	87	2685	140	0	0	140		
6	DDP-II	10000	3224	New	95511	4564	14	48	47860	2556	3	231	2790	143371	7119	17	279	7415	2257	
		0	0	Reno	813	58	0	183	538	14	0	63	76	1351	82	0	245	327		
7	RRDP-II	8500	3130	New	76959	3921	0	3951	41008	1994	0	95	2090	117967	5916	0	125	6041	2261	
		0	0	Reno	965	120	0	146	700	41	0	11	52	1665	161	0	38	198		
8	CSDP-II	10500	4303	New	80137	3868	16	3902	48252	2561	117	24	2702	128389	6429	133	41	6604	3880	
		0	0	Reno	0	0	0	0	2	1	0	15	16	2	1	0	15	16		
9	UREDS;JDCSD	6249	2205	New	18081	663	6	686	26220	1143	124	215	1483	44301	1806	130	232	2168	3875	
		0	0	Reno	359	10	53	109	1422	14	52	31	97	1781	24	105	77	206		
10	SDP	7300	842	New	0	0	0	0	6847	245	0	0	245	6847	245	0	0	245	7055	
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	SELF	0	0	New	221637	13440	0	13440	0	0	0	0	0	221637	13440	0	0	13440		
		0	0	Reno	0	8	14	22	0	0	0	0	0	0	8	14	0	22		
	Grand Total Progress =	146049	41221	New	1293077	66669	328	979	67976	573748	27088	371	1164	28623	93757	699	2142	96599	61803	
	TOTAL =	386927	41221	Reno	5663916	310060	1326	3306	314692	579016	27245	435	1391	29072	337306	1761	4697	343764	61803	