

Handwritten signature and initials

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)- এর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



ISO 9001 ; 2008 Certified

স্মারক নং: *2017* তারিখ: *০২/১/১৭*
আইসিটি, পবিবো, ঢাকা

বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন
Electric Line and S/S Progress Report

মাস : জানুয়ারি, সন : ২০১৭ খ্রিঃ
Month: January, Year : 2017

স্মারক নংঃ- ২৭.১২.২৬৩৭.০০৮.১৬.০০১.১৭ / ৩৯৫

তারিখঃ ২০ মার্চ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ।
০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিঃ ।

বিতরণঃ-

- ১। চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ২। সদস্য (অর্থ/ প্রশাসন/ বিতরণ ও পরিচালন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ পবিস ব্যবস্থাপনা), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প পরিচালক, ১.৮ এমসিসিপি / ইউআরইডিএস:ডিসিএসডি/ ১.৫ এমসিসিপি, বাপবিবোর্ড।
- ৪। নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক,
- ৬। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/ এমপিএসএস/ এসইএন্ডডি/ সিএসএন্ডএম/ আইসিটি/ পবিস উঃ ও পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ)/ এফএমটি, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ সিলেট/ রংপুর/ খুলনা/ বরিশাল/ময়মনসিংহ জোন, গ্রীড ও উপকেন্দ্র, বাপবিবোর্ড।
- ৮। উপ-পরিচালক, রোট সেল, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহে বিতরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

Handwritten signature
মোঃ মোস্তফা কামাল
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ

SUMMARY SHEET PROGRESS FOR ALL PROJECT (Month of January'2017)

SL NO	Name of Project	Proj Tgt	FY 16-17 Tgt	Type of works	Cumulative Progress Up to June'16					This FY- Progress 2016-2017					Cumulative Line Construction Completed (KM) up to January, 2017					Project Balance
					No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progress up to June 16	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progress FY 16-17	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Grand Total (K.M)	
							33 KV	Others				33 KV	Others				33 KV	Others		
a	b	c	d	e	f	g	h	i= f+g+h	j	k	l	m	n=k+l+m	o	p	q	r	s=p+q+r	t	
1	Closed Project	240878		New	4364413	881	2059	245195						4364413	242255	881	2059	245195		
				Reno	1209			861							861			861		
2	1.8MCCP	47500	9097	New	737896	292	729	38353	97548	4870	64	175	5109	835444	42202	356	904	43463	3859	
		0	0	Reno	1410	49	13	80	1279	1	2	96	99	2689	18	52	109	178		
3	1.5MCCP	44000	11680	New	0	0	0	0	78593	2946	10	14	2970	78593	2851	10	14	2875	41125	
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	BDP-II	5500	2863	New	24304	1094	0	1094	21219	904	0	0	904	45523	1998	0	0	1998	3502	
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	KDP-II	6500	3022	New	38552	1787	0	1924	31488	1363	0	112	1475	70040	3149	0	249	3398	3006	
		0	0	Reno	1670	52	0	52	615	42	0	0	43	2285	95	0	0	95		
6	DDP-II	10000	3224	New	95511	4564	14	4625	32585	1459	2	210	1671	128096	6023	16	258	6296	3378	
		0	0	Reno	813	68	0	251	523	12	0	63	74	1336	80	0	245	325		
7	RRDP-II	8500	3130	New	76959	3921	0	3951	27511	1324	0	45	1369	104470	5245	0	75	5320	3005	
		0	0	Reno	965	120	0	146	523	29	0	0	29	1488	148	0	27	175		
8	CSDP-II	10500	4303	New	80137	3868	16	3902	28253	1442	15	8	1465	108390	5310	31	26	5367	5133	
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	UREDSD:DCSD	6249	2205	New	18081	663	6	686	14960	538	119	130	787	33041	1201	125	147	1473	4600	
		0	0	Reno	359	10	53	46	503	2	35	31	68	862	11	89	77	177		
10	SDP	7300	742	New	0	0	0	0	2834	69	0	0	69	2834	69	0	0	69	7231	
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	SELF	0	0	New	221637	13440	0	13440	0	0	0	0	0	221637	13440	0	0	13440		
		0	0	Reno	0	8	14	22	0	0	0	0	0	0	8	14	0	22		
	Grand Total Progress =	146049	40266	New	1293077	66669	328	979	67976	14913	210	694	15818	1628068	81488	538	1673	83699	74839	
		0	0	Reno	5217	275	117	268	3443	85	38	190	313	8660	361	154	458	973		
	TOTAL =	386927	40266		5663916	310060	1326	3306	314692	14999	248	884	16131	6001141	324964	1573	4190	330728	74839	