


প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)- এর দপ্তর  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



স্মারক নং: ১৯২২ তারিখ: ২২/০৮/১৭  
ইউসিটি পাবনা, ঢাকা।

বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন  
Electric Line and S/S Progress Report

মাস : আগস্ট, সন : ২০১৭ খ্রিঃ  
Month: August, Year : 2017

স্মারক নং: ২৭.১২.২৬৩৭.০০৮.১৬.০০১.১৭.২০৫

তারিখ: ২১ ভাদ্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।  
০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ।

বিতরণ:-

- ১। চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। সদস্য (অর্থ/ প্রশাসন/ বিতরণ ও পরিচালন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ পবিস ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস:ডিসিএসডি/ ১.৮ এমসিসিপি / ১.৫ এমসিসিপি, বাপবিবো।
- ৪। নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, .....
- ৬। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/ এমপিএসএস/ এসইএভডি/ সিএসএভএম/ আইসিটি/ পবিস উঃ ও পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ)/ এফএমটি/সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা/ চট্টগ্রাম/সিলেট/ রাজশাহী/ বগুড়া/ রংপুর/ ফরিদপুর/ খুলনা/ বরিশাল জোন, গ্রীড ও উপকেন্দ্র, বাপবিবো।
- ৮। উপ-পরিচালক, রেন্ট সেল, বাপবিবো, ঢাকা।

সংশ্লিষ্ট অফিস সনূহে বিতরণের জন্য  
অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর ০৫.০৯.১৭  
(কুমার চন্দ্র মন্ডল)  
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ

## SUMMARY SHEET

### PROGRESS FOR ALL PROJECT (Month of August'2017)

SL NO	Name of Project	Proj Trgt	FY 17-18 Trgt	Type of works	Cumulative Progress Up to June'17					This FY- Progress 2017-2018					Cumulative Line Construction Completed (KM) up to August' 2017					Project Balance
					No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progress up to June 17	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progress FY-17-18	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Grand Total (K.M)	
							33 KV	Others				33 KV	Others				33 KV	Others		
					a	b	c	d	e	f	g	h	i=f+g+h	j	k	l	m	n=k+l+m	o	
1	Closed Project	288378		New	5259640	287605	1471	3405	292481						5259640	287605	1471	3405	292481	
				Reno	1209	861			861						1209	861	0	0	861	
2	1.5MCCP	44000	14086	New	254625	10551	28	89	10667	76011	2896	0	10	2905	330636	13446	28	99	13573	30416
		0	0	Reno	51	0	0	12	12	0	0	0	0	0	51	0	0	12	12	
3	BDP-II	5500	2318	New	69155	3177	0	1	3178	3680	471	0	0	472	72835	3648	0	1	3650	1846
		0	0	Reno	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	
4	KDP-II	6500	1875	New	92210	4124	0	360	4484	13285	561	0	105	666	105495	4685	0	465	5150	1173
		0	0	Reno	2613	141	0	0	141	365	37	0	0	37	2978	177	0	0	177	
5	DDP-II	10000	1990	New	148325	7579	14	95	7689	10584	502	0	196	698	158909	8081	14	291	8386	1290
		0	0	Reno	1351	76	0	245	321	0	0	0	2	2	1351	76	0	247	323	
6	RRDP-II	8500	1797	New	130041	6307	0	168	6475	6617	474	0	24	498	136658	6781	0	192	6973	1266
		0	0	Reno	2199	162	0	67	229	171	5	0	26	31	2370	167	0	93	260	
7	CSDP-II	10500	2757	New	138099	7495	150	83	7728	21250	470	15	6	491	159349	7964	165	89	8219	2265
		0	0	Reno	2	1	0	15	16	0	0	0	0	0	2	1	0	15	16	
8	UREDS:DCSD	6249	2378	New	50658	2311	139	332	2782	2925	169	34	33	236	53583	2481	173	364	3018	2928
		0	0	Reno	2724	43	107	75	225	121	10	2	63	75	2845	53	109	141	303	
9	SDP	7300	2050	New	11805	490	0	0	490	3161	143	0	0	143	14966	633	0	0	633	6667
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	UREDS:DMCS	27000	2711	New	0	0	0	0	0	593	1	0	0	1	593	1	0	0	1	26999
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	100% DMCS	39100	5008	New	0	0	0	0	0	954	18	0	0	18	954	18	0	0	18	39082
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	URIDS RRB	23500	2069	New	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23500
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	100% RRB	38010	4991	New	0	0	0	0	0	133	4	0	0	4	133	4	0	0	4	38006
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	SELF	0	0	New	221637	13440	0	0	13440	0	0	0	0	0	221637	13440	0	0	13440	
		0	0	Reno	0	8	14	0	22	0	0	0	0	0	0	8	14	0	22	
Grand Total Progress =		226159	44030	New	6376195	343079	1803	4532	349414	139193	5709	49	373	6132	6515388	348788	1852	4906	355546	175438
		0	0	Reno	10149	1295	121	414	1830	657	52	2	91	145	10806	1347	123	508	1979	
TOTAL =		514537	44030		6386344	344374	1924	4947	351245	139850	5761	50	465	6276	6526194	350136	1975	5414	357525	175438