

স্বাক্ষরিত (৭৭৭ ৫৭৭)  
১০/১০/১৭

প্রঃপ্রঃ(প্রঃ) ০০৮-০০৩

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)- এর দপ্তর  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



ISO 9001, ISO 14001 &  
OHSAS 18001 Certified

ডায়েরী নং ২৫৭০ তারিখ ১০/১০/১৭  
আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন  
Electric Line and S/S Progress Report

মাস : নভেম্বর, সন : ২০১৭ খ্রিঃ  
Month: October, Year : 2017

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০০৮.১৬.০০১.১৭-৪৭০

তারিখ: ১৯ অক্টোবর, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।  
০৩ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ।

বিতরণঃ-

- ১। চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। সদস্য (অর্থ/ প্রশাসন/ বিতরণ ও পরিচালন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ পবিস ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস:ডিসিএসডি/ ১.৫ এমসিসিপি/ ১০০% ডিএনইএস (ডিএমসিএস/ আরআরকেবি), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, .....
- ৬। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/ এমপিএসএস/ এসইএডডি/ সিএসএডএম/ আইসিটি/ পবিস উঃ ও পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ/ পূঃঅঃ)/ এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ/সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা/ চট্টগ্রাম/সিলেট/ রাজশাহী/ বগুড়া/ রংপুর/ ফরিদপুর/ যশোর/ বরিশাল জোন, গ্রীড ও উপকেন্দ্র, বাপবিবো।
- ৮। উপ-পরিচালক, এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ, বাপবিবো, ঢাকা।

সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহে বিতরণের জন্য  
অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষরিত ০৩.১০.১৭  
(কুমার চন্দ্র মন্ডল)  
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ

## SUMMARY SHEET

### PROGRESS FOR ALL PROJECT (Month of November'2017)

SL NO	Name of Project	Proj Trgt	FY 17-18 Trgt	Type of works	Cumulative Progress Up to June'17					This FY- Progress 2017-2018					Cumulative Line Construction Completed (KM) up to November' 2017					Project Balance
					No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres up to June 17	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres FY-17-18	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Grand Total (K.M)	
							33 KV	Others				33 KV	Others				33 KV	Others		
					a	b	c	d	e	f	g	h	i=f+g+h	j	k	l	m	n=k+l+m	o	
1	Closed Project	288378		New	5259640	287605	1471	3405	292481						5259640	287605	1471	3405	292481	
				Reno	1209	861			861						1209	861	0	0	861	
2	1.5MCCP	44000	16050	New	254625	10551	28	89	10667	202469	8335	0	69	8404	457094	18885	28	158	19072	24917
		0	0	Reno	51	0	0	12	12	20	0	0	0	0	71	0	0	12	12	
3	BDP-II	5500	2318	New	69155	3177	0	1	3178	12405	982	0	11	993	81560	4159	0	12	4171	1325
		0	0	Reno	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	
4	KDP-II	6500	1875	New	92210	4124	0	360	4484	18406	856	5	184	1045	110616	4980	5	544	5528	790
		0	0	Reno	2613	141	0	0	141	371	40	0	0	40	2984	181	0	0	181	
5	DDP-II	10000	1990	New	148325	7579	14	95	7689	19028	918	0	118	1036	167353	8497	14	213	8725	911
		0	0	Reno	1351	76	0	245	321	70	41	0	2	43	1421	117	0	247	364	
6	RRDP-II	8500	1797	New	130041	6307	0	168	6475	15071	722	0	203	924	145112	7029	0	370	7399	682
		0	0	Reno	2199	162	0	67	229	411	8	0	183	190	2610	169	0	250	419	
7	CSDP-II	10500	2757	New	138099	7495	150	83	7728	37270	1244	23	5	1272	175369	8739	173	88	9000	1476
		0	0	Reno	2	1	0	15	16	21	1	0	7	8	23	2	0	22	24	
8	UREDS.DCSD	6249	2378	New	50658	2311	139	332	2782	6376	342	41	48	431	57034	2654	181	379	3213	2719
		0	0	Reno	2724	43	107	75	225	420	23	2	63	88	3144	66	109	141	316	
9	SDP	7300	2152	New	11805	490	0	0	490	12054	620	0	2	622	23859	1110	0	2	1112	6188
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	UREDS: DMCS	27000	2711	New	0	0	0	0	0	1701	41	0	0	41	1701	41	0	0	41	26959
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	
11	100% DMCS	39100	6026	New	0	0	0	0	0	37739	966	0	0	966	37739	966	0	0	966	38134
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	URIDS RRB	23500	2105	New	0	0	0	0	0	1315	29	0	0	29	1315	29	0	0	29	23471
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	54	0	0	0	0	
13	100% RRB	38010	5833	New	0	0	0	0	0	12891	385	0	0	385	12891	385	0	0	385	37625
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	SELF	0	0	New	221637	13440	0	0	13440	0	0	0	0	0	221637	13440	0	0	13440	
		0	0	Reno	0	8	14	0	22	0	0	0	0	0	0	8	14	0	22	
Grand Total Progress =		226159	47992	New	6376195	343079	1803	4532	349414	376725	15440	69	640	16149	6752920	358519	1872	5172	365563	165197
		0	0	Reno	10149	1295	121	414	1830	1477	113	2	254	369	11626	1408	123	672	2203	
TOTAL =		514537	47992		6386344	344374	1924	4947	351245	378202	15553	70	894	16518	6764546	359927	1995	5844	367766	165197