



স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০১৬.০৬.০০৬.১৮. ৯৫২

তারিখ : ০৩/০৫/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয় : পোল সরবরাহকারীগণের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাপবিবোর্ডের লাইন নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এয়াবং ১৯,২২,৮৯০ টি এসপিএস/ কাঠের পোল সরবরাহের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বর্তমানে পোলের অভাবে বিভিন্ন পবিসের আওতায় উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নসহ লাইন নির্মাণ কাজ ব্যাহত হচ্ছে। যথাসময়ে পোল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ২৫-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ, রোজ বুধবার, সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাপবিবোর্ড রুমে পোল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী, বাপবিবোর্ডের সকল প্রকল্প পরিচালক, পরিচালক এমপিএসএস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিতির তালিকা অত্রসাথ সংযুক্ত করা হলো (সংযুক্ত পাতাঃ০১-০৩)।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াবলী বিস্তারিত আলোচনা/ পর্যালোচনা শেষে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত						বাস্তবায়ন
সরবরাহকারীগণ বাপবিবোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় চুক্তিকৃত পোল সরবরাহের বিষয়ে নিম্নরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনঃ						
প্রকল্পের নাম	সরবরাহকারীর নাম	সাব-প্যাকেজ নম্বর	চুক্তিকৃত পোলের পরিমাণ (টি)	এয়াবং সরবরাহকৃত পোলের পরিমাণ(টি)	সরবরাহকারীর প্রতিশ্রুতি	
১০০% ডিএনই(ই)	পাশা পোলস লিঃ	DNE(E)-G-07, Lot-01	৫৪৩৯১	৪১৪৮৬	১২/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, এমপিএসএস পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর।
	কনফিডেন্স পাওয়ার লিঃ	DNE(E)-G-07, Lot-02	৫৪৩৯১	৩৬৫০২	১৫/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	টেকস কো পাওয়ার লিঃ	DNE(E)-G-07, Lot-03	৫৪৩৯১	৩৩৩২০	২৮/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	চরকা এসপিএস পোলস লিঃ	DNE(E)-G-07, Lot-04	৫৪৩৯১	৪১২৩৩	২৫/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ	DNE(E)-G-07, Lot-05	৫৪৩৯০	৩৮৬৩৮	৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
১০০% ডিএনই (ডব্লিউ)	পোলস এন্ড কনক্রিট লিঃ	DNE(W)-G-07, Lot-01	৫১২৪৮	৩৫৯১৬	৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	ক্যাসেল কন্সট্রাকশন লিঃ	DNE(W)-G-07, Lot-02	৫১২৪৮	৩৩৬৮৮	৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	কনটেক কন্সট্রাকশন লিঃ	DNE(W)-G-07, Lot-03	৫১২৪৭	২৪৯২৯	৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	একতা পোলস লিঃ	DNE(W)-G-07, Lot-04	৫১২৪৭	৩৪৫৩৬	২৫/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
১.৫ এসসিপি	ইরেস্টরস পোলস লিঃ	DNE(W)-G-07, Lot-05	৫১২৪৭	৪০১৪১	১৫/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	কনটেক কন্সট্রাকশন লিঃ	1.5MCC-G-46, Lot-03	৫৭৭১০	২৮০৬৬	১০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	বিএমটিএফ লিঃ	1.5MCC-G-46, Lot-05	৫৭৬৯৪	২২৩৬০	১০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	

(স্বাক্ষর)

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত						বাস্তবায়ন
প্রকল্পের নাম	সরবরাহকারীর নাম	সাব-প্যাকেজ নম্বর	চুক্তিকৃত পোলের পরিমাণ (টি)	এযাবৎ সরবরাহকৃত পোলের পরিমাণ(টি)	সরবরাহকারীর প্রতিশ্রুতি	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, এমপিএসএস পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর।
ইউ আর আইডিএস (ডিএমসিএস)	দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ	URIDS(E)-13, Lot-01	৬৩৮৮৪	৪০৭০	৩০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	কনফিডেন্স পাওয়ার লিঃ	URIDS(E)-13, Lot-02	৬৩৮৮৪	০	১০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	টেকসকো পাওয়ার লিঃ	URIDS(E)-13, Lot-03	৬৩৮৮৪	৩২৬২	১০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	রয়েল গ্রীন লিঃ	URIDS(E)-13, Lot-04	৪২৫৮৯	১৯৫০০	৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
ইউ আর আইডিএস (আরআরকেবি)	কনটেক কন্সট্রাকশন লিঃ	URIDS(W)-13, Lot-01	৫৮৮২৯	০	১০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০০০ টি পোল সরবরাহ করা হবে।	
	পোলস্ এন্ড কনক্রিট লিঃ	URIDS(W)-13, Lot-02	৫৮৮২৯	৪২১০	১০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	জেমকন লিঃ	URIDS(W)-13, Lot-03	৫৮৮২৯	৬৯০৫	১০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	ক্যাসেল কন্সট্রাকশন লিঃ	URIDS(W)-13, Lot-04	৩৯২২০	১০৫০	৩০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
আরআরডিপি-২	পাশা পোলস লিঃ	RRDP-2-G-52, Lot-01	২১৪৯৪	১৮১২০	১৫/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	

পরিশেষে, পোল সরবরাহকারীগণকে পোল সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধসহ সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩/১৫/১৪

(মু. আবদুস সালাম)
সদস্য (পিএন্ডডি), বাপবিবো।

অনুলিপি : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

- ১। সদস্য (ডিএন্ডও), বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/ পওপ), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, ইউআরআইডিএস / ১.৫এমসিসি / ১০০% ডিএনই (ডিএমসিএস/আরআরকেবি) / ইউআরআইডিএস (আরআরকেবি/ডিএমসিএস)/আরআরডিপি-২/ডিডিপি-২/বিডিপি-২/সিএসডিপি-২/এসডিপিএন্ডআইডি/কেডিপি-২, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (সিএসএন্ডএম/ আইটি), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৫। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৬। মেসার্স কনফিডেন্স পাওয়ার লিঃ/কনটেক লিঃ/প্রিস্টেসড লিঃ/বিএন্ড টি পোলস লিঃ/দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ/রয়েল গ্রীন লিঃ / টেকসকো পাওয়ার লিঃ/ ক্যাসেল কন্সট্রাকশন লিঃ/ইলেক্ট্রোপ্যাক ইন্ডাঃ লিঃ/পোলস্ এন্ড কনক্রিট লিঃ/ পাথর লিঃ/ ইরেটরস লিঃ/ ডিকার লিঃ/ একতা লিঃ/ শেলটেক লিঃ /পাশা পোলস লিঃ / চরকা এসপিসি পোলস লিঃ/ জেমকন লিঃ/ গ্লোরী পোলস লিঃ/ বিএমটিএফ লিঃ।

(মোঃ জহিরুল ইসলাম)
পরিচালক, এমপিএসএস।

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০১৬.০৬.০০৬.১৮. ০৭২

তারিখ : ১৪/০২/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয় : পোল সরবরাহকারীগণের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাপবিবোর্ডের লাইন নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় চুক্তিকৃত ১৯,২২,৮৯০ টি এসপিসি/ কাঠের পোল যথাসময়ে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ০১-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ, রোজ বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাপবিবোর্ড রুমে পোল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী, বাপবিবোর্ডের সকল প্রকল্প পরিচালক, নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব), পরিচালক, এমপিএসএস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে হয়। উক্ত সভায় উপস্থিতির তালিকা অত্রসাথ সংযুক্ত করা হলো (সংযুক্ত পাতাঃ ০১-০২)।


আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াবলী বিস্তারিত আলোচনা/ পর্যালোচনা শেষে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত					বাস্তবায়ন
১.১) সরবরাহকারীগণ বাপবিবোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় চুক্তিকৃত পোল সরবরাহের বিষয়ে নিম্নরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনঃ					সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, এমপিএসএস পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর।
সরবরাহকারীর নাম	প্রকল্পের নাম	চুক্তিকৃত পোলের পরিমাণ (টি)	এযাবৎ সরবরাহকৃত পোলের পরিমাণ(টি)	সরবরাহকারীর প্রতিশ্রুতি	
কনফিডেন্স পাওয়ার লিঃ	১০০% ডিএনই(ই)	৪৮০৯১	১৩১০০	২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% এবং ৩০/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
ইলেক্ট্রোপ্যাক লিঃ	১০০% ডিএনই (ডব্লিউ)	২৫৯৬৯	০	২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
প্রিন্সেট্রস্‌ড লিঃ	১০০% ডিএনই (ই/ ডব্লিউ)	১৯৪২৪	০	২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
কনটেক লিঃ	১০০% ডিএনই (ই/ ডব্লিউ)	১৫৪৫৩	০	০৩/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
বি এন্ড টি পোলস লিঃ	১০০% ডিএনই (ডব্লিউ)	১৫৩৩৩	৪৫০	২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
টেকস কো পাওয়ার লিঃ	১০০% ডিএনই (ই/ ডব্লিউ)	৩৩৮৭২	৬০৭৫	০৩/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
পোলস্‌ এন্ড কনক্রিট লিঃ	১০০% ডিএনই (ই/ ডব্লিউ)	২৪৫৫৮	৪৭৩১	৩০/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	ইউআরআইডিএস (আরআরকেবি)	৩৭৩১৭	০	৩০/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
গ্লোরী পোলস লিঃ	১০০% ডিএনই(ই)	৫৮০১	০	৩১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
রয়েল গ্রীন লিঃ	১০০% ডিএনই (ই/ ডব্লিউ)	৩৪৬৮৪	০	২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
	ইউআরআইডিএস (ই)	৩০৭৭৭	০	২৫/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ২৫% পোল সরবরাহ করা হবে।	
জেমকন লিঃ	ইউআরআইডিএস (আরআরকেবি)	৫৭২৩৩	০	১৫/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোলের পরিদর্শন সম্পন্ন করা হবে।	
চরকা এসপিসি পোলস লিঃ	১০০% ডিএনই (ই/ ডব্লিউ)	৫৭৮৭৫	১৫৮০	০৩/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
ক্যাসেল কন্সট্রাকশন লিঃ	১০০% ডিএনই (ডব্লিউ)	৩৭৩৫৭	৫৭৮১	২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	


আলোচনা ও সিদ্ধান্ত					বাস্তবায়ন
সরবরাহকারীর নাম	প্রকল্পের নাম	চুক্তিকৃত পোলের পরিমাণ (টি)	এযাবৎ সরবরাহকৃত পোলের পরিমাণ(টি)	সরবরাহকারীর প্রতিশ্রুতি	
পাথর লিঃ	১০০% ডিএনই(ই)	৫৮০০	৪৭৬	১৫/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, এমপিএসএস পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর।
ইরেটরস লিঃ	১০০% ডিএনই (ই/ ডব্লিউ)	৩১২৯৩	০	০৩/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
একতা পোলস লিঃ	১০০% ডিএন(ডব্লিউ)	২১৪৯৭	০	১৫/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিদর্শনকৃত ৫১০০ টি পোল সরবরাহ করা হবে।	
শেলটেক লিঃ	ডিডিপি-২, ১.৫ এমসিসি	৪৩৭০৬	৩৩৫৯৩	১৫/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট ১০১১৩ টি পোল সরবরাহ করা হবে।	
	১০০% ডিএনই (ই/ ডব্লিউ)	৩১৫০৮	০	৫০% পোল ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য সভায় বলা হয়।	
ডিকার লিঃ	১০০% ডিএনই (ই/ ডব্লিউ)	৩০৩৫৯	৫১৫০	২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল সরবরাহ করা হবে।	
পাশা পোলস লিঃ	আরআরডিপি- ২, ১.৫ এমসিসি	৪৫৪৪৪	৩৪৯৯৮	১৫/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট ১০৭৪৬ টি পোল সরবরাহ করা হবে।	
	১০০% ডিএনই (ই/ ডব্লিউ)	৩৩২৭৩	০	২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০% পোল পরিদর্শন করাবেন।	
বিএমটিএফ লিঃ	ডিডিপি-২, আরআরডিপি-২, সিএসডিপি- ২, ১.৫ এমসিসি	১২৭৫০১	৫৫৪১৪	ডিডিপি-২, আরআরডিপি-২ ও সিএসডিপি-২ প্রকল্পের অবশিষ্ট ১৭০০৫ টি পোল ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে এবং ১.৫ এমসিসি প্রকল্পের ৫০% পোল ৩১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করা হবে।	
<p>১.২) বর্তমানে ছোট সাইজের (২৫ ফুট ও ৩০ ফুট) পোলের অভাবে মাঠ পর্যায়ে বাপবিবোর্ডের লাইন নির্মাণ কাজ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। চুক্তিকৃত এসপিসি পোলের মধ্যে ২৫ ফুট ও ৩০ ফুট সাইজের খুঁটির সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য সরবরাহকারীগণকে সভায় অনুরোধ করা হয়। সরবরাহকারীগণ জানান যে, উচ্চতর সাইজের খুঁটির উৎপাদন কমিয়ে ছোট সাইজের খুঁটির উৎপাদন ১৫-২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে সেক্ষেত্রে ১০০% ডিএনই(ডিএমসিএস ও আরআরকেবি) প্রকল্পের আওতায় চুক্তিকৃত এসপিসি পোল সমূহের চুক্তির সময়সীমা ২৮ দিন বৃদ্ধি করার জন্য সরবরাহকারীগণ অনুরোধ করেন। এছাড়া ৫০% ও ৭৫% সময়ের মধ্যে বাপবিবোর্ডের চাহিদা মোতাবেক চুক্তিকৃত পবিস সমূহের মধ্যে যে কোন পবিসে/ পবিসসমূহে মোট পরিমাণের উপর যথাক্রমে ৫০% ও ৭৫% পোল সরবরাহ করা হলে এলাডি আরোপ না করার জন্য সরবরাহকারীগণ সভায় অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে সরবরাহকারীগণের সাথে পুনরায় বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>					সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, এমপিএসএস পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর।

পরিশেষে, পোল সরবরাহকারীগণকে পোল সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধসহ সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 (মু. আবদুস সালাম)
 সদস্য (পিএন্ডডি)

অনুলিপি : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

- ১। সদস্য (ডিএন্ডডি), বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/ পওপ), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস / ১.৫এমসিসি / ১০০% ডিএনই (ডিএমসিএস/আরআরকেবি) / ইউআরআইডিএস (আরআরকেবি/ডিএমসিএস)/আরআরডিপি-২/ডিডিপি-২/বিডিপি-২/সিএসডিপি-২/এসডিপিএন্ডআইডি/কেডিপি-২, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (সিএসএন্ডএম/ আইটি), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৫। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৬। মেসার্স কনফিডেন্স পাওয়ার লিঃ/কনটেক লিঃ/প্রিন্টেসড লিঃ/বিএন্ড টি পোলস লিঃ/দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ/রয়েল গ্রীন লিঃ/ টেসকো পাওয়ার লিঃ/ ক্যাসেল কন্সট্রাকশন লিঃ/ইলেক্ট্রোপ্যাক ইভাঃ লিঃ/পোলস এন্ড কনক্রিট লিঃ/ পাথর লিঃ/ ইরেটরস লিঃ/ ডিকার লিঃ/ একতা লিঃ/শেলটেক লিঃ/ পাশা পোলস লিঃ/ চরকা এসপিসি পোলস লিঃ/ জমকন লিঃ/হোয়ারী পোলস লিঃ/ বিএমটিএফ লিঃ/নরডিক উডস লিঃ/এসকিউ উডস লিঃ।


 (মোঃ জাহিরুল ইসলাম)
 পরিচালক. এমপিএসএস।