

**“ শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”**



**বাংলাদেশ পর্যুক্ত বিদ্যুত বোর্ড**  
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

ISO 9001, ISO 14001 &  
OHSAS 18001 Certified

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০০৮.০৬.০০৫.১৮/১৩৩

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তর  
সদর দপ্তর ভবন, ঢাকা-১২২৯  
ফোনঃ +৮৮ ০২ ৮৯০০৩১০, ৮৯০০৫১০  
e-mail: cepreb@gmail.com

তারিখঃ ১৬ মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।  
২৯ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

**বিষয় ৪: GoB ও পরিস অর্থায়নে Turn-Key ভিত্তিতে উপকেন্দ্র, সুইচিং ষ্টেশন ইত্যাদি নির্মাণে মাঠ পর্যায়ের সমস্যা নিরসনের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।**

GoB ও পরিস অর্থায়নে Turn-Key ভিত্তিতে উপকেন্দ্র, সুইচিং ষ্টেশন, বে-সম্প্রসারণসহ ব্রেকার স্থাপন ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সভা অনুষ্ঠিত হয় :

**সভাপতি :** মোঃ মোস্তফা কামাল, সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন), বাপবিবো, ঢাকা।

**স্থান :** প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর সম্মেলন কক্ষ।

**তারিখ :** ২২ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ, সোমবার।

**সময় :** সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

**উপস্থিতি :** মেসার্স এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ ও মেসার্স সানরাইজ এন্টারপ্রাইজ-এর প্রতিনিধি এবং বাপবিবোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

০২॥ সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর, কাজ বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যার তথ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। উপস্থাপিত সমস্যাবলী সভায় পর্যালোচনা করা হয়।

০৩॥ সার্বিক পর্যালোচনাতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	Turn-Key ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র, সুইচিং ষ্টেশন ইত্যাদি নির্মাণ কাজের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট পরিস-কর্তৃক অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান কাজ ত্বরান্বিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী {প্রকল্প পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রীড ও উপকেন্দ্র)} প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	প্রকল্প পরিচালক; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী; নির্বাহী প্রকৌশলী; সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার; মেসার্স এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ; মেসার্স সানরাইজ এন্টারপ্রাইজ।

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.২	<p>নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ড্রয়িং-ডিজাইন বাপ্পিবোর্ডের পূর্তি/ইলেকট্রিক্যাল কমিটি কর্তৃক পরীক্ষাকালে কোন সংশোধন (কাটাকাটির মাধ্যমে) করা হলে উক্ত খসড়া কপির মাধ্যমে (কমিটির স্বাক্ষরিত) কাজ চলমান রাখা যাবে। পরবর্তীতে উক্ত সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করে Fresh Copy প্রণয়নপূর্বক কমিটির স্বাক্ষরিত কপি সংশ্লিষ্টগণকে বিতরণ করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক; মেসার্স এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ; মেসার্স সানরাইজ এন্টারপ্রাইজ।</p>
৩.৩	<p>Turn-Key কাজের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে :</p> <p>(ক) নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ত্রয়কারীর {প্রকল্প পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রীড ও উপকেন্দ্র)} দণ্ডে বিল দাখিল করতে হবে।</p> <p>(খ) ত্রয়কারী {প্রকল্প পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রীড ও উপকেন্দ্র)} কর্তৃক বিলের সংশ্লিষ্ট অংশ মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রত্যায়নের জন্য প্রেরণ করতে হবে। প্রেরণকালে প্রত্যায়নের সর্বশেষ তারিখ [ সর্বোচ্চ তিন দিন ] উল্লেখ করতে হবে। উক্ত তারিখের মধ্যে প্রত্যায়ন না পাওয়া গেলে প্রত্যায়ন ব্যতিরেকে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। উল্লেখ্য, e-mail-এ প্রত্যায়নের ভিত্তিতে বিল পরিশোধ করা যাবে। পরবর্তীতে Orginal Copy থাণ্ডির পর সংরক্ষণ করা যেতে পারে।</p> <p>(গ) ত্রয়কারী {প্রকল্প পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রীড ও উপকেন্দ্র)} কর্তৃক বিল থাণ্ডির তারিখ হতে সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বিলের চেক প্রদান করতে হবে।</p> <p>(ঘ) ত্রয়কারীগণ প্রতি মাসে Submitted Bill এবং পরিশোধিত Bill -এর Statement পরবর্তী মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দণ্ডে প্রেরণ করবেন।</p>	<p>মেসার্স এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ; মেসার্স সানরাইজ এন্টারপ্রাইজ।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী; নির্বাহী প্রকৌশলী;</p>
৩.৪	“পরিশিষ্ট-ক”-এ সংযুক্ত Format অনুসারে Turn-Key ভিত্তিতে নির্মাণাধীন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের Progress Report -এর সাথে প্রেরণ করতে হবে।	<p>তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী; নির্বাহী প্রকৌশলী; উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান।</p>
৩.৫	ঢালাই (CC কিংবা RCC) কাজের তারিখের কমপক্ষে ০৩ (তিনি) দিন পূর্বে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করবেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলীগণ Supervision নিশ্চিত করবেন। প্রকল্প পরিচালকগণ Supervision এর বিষয়টি মনিটর করবেন।	<p>প্রকল্প পরিচালক; নির্বাহী প্রকৌশলী; মেসার্স এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ; মেসার্স সানরাইজ এন্টারপ্রাইজ।</p>

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.৬	নির্মাণ কাজে কোনোরূপ বাধার উভের হলে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক-কে অবহিত করতে হবে। অন্যান্য কাজের বাধা নিরসনের ন্যায় Turn-Key কাজের বাধা নিরসনে জেনারেল ম্যানেজার, নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রকল্প পরিচালকগণ বাধা নিরসনে সংশ্লিষ্ট সকলকে Involve করাসহ প্রযোজনে উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। তবে, বাধার কারণে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ সিদ্ধান্তে কাজ বন্ধ করা যাবে না।	প্রকল্প পরিচালক; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী; নির্বাহী প্রকৌশলী; সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার; মেসার্স এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ; মেসার্স সানরাইজ এন্টারপ্রাইজ।
৩.৭	নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পাদনের তারিখ সম্বলিত সিডিউল আগামী ৩১/০১/২০১৮খ্রি-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তরে দাখিল করতে হবে : (ক) প্রযোজনীয় সকল মালামাল সংগ্রহের জন্য PSI-এর সম্মত তারিখের সিডিউল। (খ) সকল উপকেন্দ্রের Electrical Design-Drawing দাখিলের তারিখসমূহ। (গ) প্রযোজ্যতা মোতাবেক Test Report দাখিলের তারিখসমূহ।	মেসার্স এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ; মেসার্স সানরাইজ এন্টারপ্রাইজ।

৪॥ আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে আলোচ্য কার্যবিবরণী জারী করা হলো।

  
 (মোঃ মোস্তফা কামাল)  
 সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন)

বিতরণ (জ্যোষ্ঠার ভিত্তিতে নয়) : প্রযোজ্যতা অনুসারে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ।

- ০১। সদস্য (প্রশাসন/ অর্থ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০২। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ) নির্বাহী পরিচালক/ নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব)/ প্রকল্প পরিচালক /১.৫ এমসিসিপি/ ১০০% ডিএনইএস (ডিএমসিএস/আরআরকেবি) প্রকল্প বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৪। প্রকল্প পরিচালক, আরইই-ডিডিপি-২/সিএসডিপি-২/আরআরডিপি-২/ কেডিপি-২/ বিডিপি-২/ এসডিপি এন্ড আইডি/ ইউআরআইডিএস(ডিএমসিএস/আরআরকেবি)/৭০,০০০ ওএলডিটি/২.৫ এমসিসিপি/পিপিএম, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৫। পরিচালক (এমপিএসএস/সিএসএন্ডএম/এসইএভডি/আইটি/সিস্টেম অপারেশন (কেংআঃ)/কার্যক্রম পরিকল্পনা/ প্রশিক্ষণ/ পরিস উৎওপঃ (কেংআঃ/উঃআঃ/দঃআঃ/পঃআঃ) পরিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রীড ও উপকেন্দ্র/ আইসিটি/ এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ/ গবেষনা ও উন্নয়ন/ জেনারেশন/ জিআইএস/ পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা) বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা (উত্তর)/ঢাকা (দক্ষিণ)/ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/রাজশাহী/বগুড়া/ রংপুর/ যশোর/ ফরিদপুর/বরিশাল/ সিলেট জোন, বাপবিবো।
- ০৭। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, ..... , বাপবিবো।
- ০৯। মেসার্স এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, ঢাকা।
- ১০। মেসার্স সানরাইজ এন্টারপ্রাইজ লিঃ, ঢাকা।