

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)- এর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

তারিখ: ০৮/০৪/১৮
ডায়েরী নং:
আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন
Electric Line and SS Progress Report

মাস : মার্চ, সন : ২০১৮ খ্রিঃ
Month: March, Year : 2018

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০০৮.১৬.০০১.১৮. ৮০০

তারিখ: ২১ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
০৪ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিঃ।

বিতরণঃ

- ১। চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/বিতরণ ও পরিচালন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস:ডিসিএসডি/১.৫ এমসিসিপি/১০০% ডিএনইএস (ডিএমসিএস/আরআরকেবি)/নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাপবিবো, রাজশাহী।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, ----- বাপবিবো।
- ৬। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/এমপিএসএস/এসইএন্ডডি/সিএসএন্ডএম/আইসিটি/পবিস উঃ ও পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ/পঃঅঃ)/সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, [ঢাকা (উত্তর)/ঢাকা (দক্ষিণ)/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/সিলেট/রাজশাহী/বগুড়া/রংপুর/ফরিদপুর/যশোর/বরিশাল] জোন/গ্রীড ও উপকেন্দ্র/এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ বাপবিবো।

সংশ্লিষ্ট অফিস মূহে বিতরণের
জন্য অনুরোধ করা হলো।

কুমার চন্দ্র মন্ডল ০৪.০৪
(কুমার চন্দ্র মন্ডল)
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ

SUMMARY SHEET

PROGRESS FOR ALL PROJECT (Month of March'2018)

SL NO	Name of Project	Proj Trgt	FY 17-18 Trgt	Type of works	Cumulative Progress Up to June'17					This FY- Progress 2017-2018					Cumulative Line Construction Completed (KM) up to March' 2018					Project Balance
					No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres up to June 17	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres FY-17-18	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Grand Total (K.M)	
							33 KV	Others				33 KV	Others				33 KV	Others		
							e	f				g	h				i=f+g+h	j		
a	b	c	d	e	f	g	h	i=f+g+h	j	k	l	m	n=k+l+m	o	p	q	r	s=p+q+r	t	
1	Closed Project	288378		New	5259640	287605	1471	3405	292481						5259640	287605	1471	3405	292481	
				Reno	1209	861			861						1209	861	0	0	861	
2	1.5MCCP	44000	16050	New	254625	10551	28	89	10667	360388	17173	10	216	17399	615013	27724	38	305	28067	15887
		0	0	Reno	51	0	0	12	12	20	34	0	0	34	71	34	0	12	46	
3	BDP-II	5500	2318	New	69155	3177	0	1	3178	17612	1481	15	55	1551	86767	4658	15	56	4729	755
		0	0	Reno	0	4	0	0	4	540	12	0	0	12	540	16	0	0	16	
4	KDP-II	6500	1875	New	92210	4124	0	360	4484	23716	1196	5	389	1589	115926	5320	5	749	6073	232
		0	0	Reno	2613	141	0	0	141	483	54	0	0	54	3096	195	0	0	195	
5	DDP-II	10000	1990	New	148325	7579	14	95	7689	21342	1339	13	158	1510	169667	8919	27	253	9199	415
		0	0	Reno	1351	76	0	245	321	952	61	0	2	63	2303	139	0	247	386	
6	RRDP-II	8500	1797	New	130041	6307	0	168	6475	23312	1294	0	355	1648	153353	7600	0	522	8123	-22
		0	0	Reno	2199	162	0	67	229	1353	9	0	161	170	3552	170	0	229	399	
7	CSDP-II	10500	2757	New	138099	7495	150	83	7728	49746	2052	74	35	2161	187845	9547	224	118	9889	582
		0	0	Reno	2	1	0	15	16	63	1	0	13	14	65	2	0	28	30	
8	UREDS:DCSD	6249	2378	New	50658	2311	139	332	2782	18949	781	79	148	1009	69607	3093	219	480	3791	2059
		0	0	Reno	2724	43	107	75	225	960	147	17	10	174	3684	190	124	85	399	
9	SDP	7300	2152	New	11805	490	0	0	490	41087	1894	0	2	1897	52892	2385	0	2	2387	4913
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	URIDS: DMCS	27000	2711	New	0	0	0	0	0	5891	227	2	31	260	5891	227	2	31	260	26689
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	613	30	0	21	50	613	30	0	21	50	
11	100% DMCS	39100	6026	New	0	0	0	0	0	169850	5448	0	32	5480	169850	5448	0	32	5480	33620
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	URIDS RRKB	23500	2105	New	0	0	0	0	0	9708	326	0	64	390	9708	326	0	64	390	23067
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	1610	16	0	27	43	1610	16	0	27	43	
13	100% RRKB	38010	5833	New	0	0	0	0	0	103035	3272	0	28	3300	103035	3272	0	28	3300	34702
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	30	7	0	0	7	30	7	0	0	7	
14	SELF	0	0	New	221637	13440	0	0	13440	0	0	0	0	0	221637	13440	0	0	13440	
		0	0	Reno	0	8	14	0	22	0	0	0	0	0	0	8	14	0	22	
Grand Total		226159	47992	New	6376195	343079	1803	4532	349414	844636	36485	197	1514	38196	7220831	379564	2000	6046	387610	142899
Progress =		0	0	Reno	10149	1295	121	414	1830	6624	372	17	233	622	16773	1670	138	647	2454	
TOTAL =		514537	47992		6386344	344374	1924	4947	351245	851260	36857	214	1746	38817	7237604	381233	2138	6693	390064	142899