

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)- এর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

স্মারক নং ২৬৬৮ ৭/১০/১৭
তারিখ: ০২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন
Electric Line and S/S Progress Report

মাস : অক্টোবর, সন : ২০১৭ খ্রিঃ
Month: October, Year : 2017

স্মারক নং:- ২৭.১২.০০০০.০০৮.১৬.০০১.১৭. / ১০১৬

তারিখঃ ১৮ কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
০২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ।

বিতরণঃ-

- ১। চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। সদস্য (অর্থ/ প্রশাসন/ বিতরণ ও পরিচালন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ পবিস ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস:ডিসিএসডি/ ১.৫ এমসিসিপি/ ১০০% ডিএনইএস (ডিএমসিএস/ আরআরকেবি), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক,
- ৬। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/ এমপিএসএস/ এসইএন্ডডি/ সিএসএন্ডএম/ আইসিটি/ পবিস উঃ ও পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ/ পূঃঅঃ)/ এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ/সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা/ চট্টগ্রাম/সিলেট/ রাজশাহী/ বগুড়া/ রংপুর/ ফরিদপুর/ যশোর/ বরিশাল জোন, গ্রীড ও উপকেন্দ্র, বাপবিবো।
- ৮। উপ-পরিচালক, এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ, বাপবিবো, ঢাকা।

সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহে বিতরণের জন্য
অনুরোধ করা হইল।

কুমার চন্দ্র মন্ডল
(কুমার চন্দ্র মন্ডল)
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ

SUMMARY SHEET

PROGRESS FOR ALL PROJECT (Month of October'2017)

| SL NO | Name of Project | Proj Trgt | FY 17-18 Trgt | Type of works | Cumulative Progress Up to June'17 | | | | | This FY- Progress 2017-2018 | | | | | Cumulative Line Construction Completed (KM) up to October' 2017 | | | | | Project Balance |
|-------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------|-------------------------|---|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|
| | | | | | No. of Pole Erected | Total Line (KM) | Up-gradation (KM) | | Total Progress up to June 17 | No. of Pole Erected | Total Line (KM) | Up-gradation (KM) | | Total Progress FY-17-18 | No. of Pole Erected | Total Line (KM) | Up-gradation (KM) | | Grand Total (K.M) | |
| | | | | | | | 33 KV | Others | | | | 33 KV | Others | | | | 33 KV | Others | | |
| | | | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i=f+g+h | j | k | l | m | n=k+l+m | o | |
| 1 | Closed Project | 288378 | | New | 5259640 | 287605 | 1471 | 3405 | 292481 | | | | | | 5259640 | 287605 | 1471 | 3405 | 292481 | |
| | | | | Reno | 1209 | 861 | | | 861 | | | | | | 1209 | 861 | 0 | 0 | 861 | |
| 2 | 1.5MCCP | 44000 | 16050 | New | 254625 | 10551 | 28 | 89 | 10667 | 148889 | 5978 | 0 | 51 | 6029 | 403514 | 16528 | 28 | 139 | 16696 | 27293 |
| | | 0 | 0 | Reno | 51 | 0 | 0 | 12 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 3 | BDP-II | 5500 | 2318 | New | 69155 | 3177 | 0 | 1 | 3178 | 8920 | 777 | 0 | 2 | 779 | 78075 | 3954 | 0 | 3 | 3957 | 1539 |
| | | 0 | 0 | Reno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | KDP-II | 6500 | 1875 | New | 92210 | 4124 | 0 | 360 | 4484 | 17083 | 766 | 5 | 152 | 922 | 109293 | 4890 | 5 | 512 | 5406 | 912 |
| | | 0 | 0 | Reno | 2613 | 141 | 0 | 0 | 141 | 370 | 41 | 0 | 0 | 41 | 2983 | 182 | 0 | 0 | 182 | |
| 5 | DDP-II | 10000 | 1990 | New | 148325 | 7579 | 14 | 95 | 7689 | 17107 | 833 | 0 | 200 | 1033 | 165432 | 8412 | 14 | 296 | 8722 | 913 |
| | | 0 | 0 | Reno | 1351 | 76 | 0 | 245 | 321 | 70 | 41 | 0 | 2 | 43 | 1421 | 117 | 0 | 247 | 364 | |
| 6 | RRDP-II | 8500 | 1797 | New | 130041 | 6307 | 0 | 168 | 6475 | 12258 | 667 | 0 | 193 | 860 | 142299 | 6974 | 0 | 361 | 7335 | 767 |
| | | 0 | 0 | Reno | 2199 | 162 | 0 | 67 | 229 | -246 | 8 | 0 | 161 | 169 | 1953 | 169 | 0 | 229 | 398 | |
| 7 | CSDP-II | 10500 | 2757 | New | 138099 | 7495 | 150 | 83 | 7728 | 31517 | 861 | 22 | 5 | 888 | 169616 | 8356 | 172 | 88 | 8616 | 1860 |
| | | 0 | 0 | Reno | 2 | 1 | 0 | 15 | 16 | 21 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23 | 2 | 0 | 22 | 24 | |
| 8 | UREDS:DCSD | 6249 | 2378 | New | 50658 | 2311 | 139 | 332 | 2782 | 5161 | 283 | 41 | 45 | 368 | 55819 | 2594 | 180 | 376 | 3151 | 2791 |
| | | 0 | 0 | Reno | 2724 | 43 | 107 | 75 | 225 | 493 | 14 | 2 | 63 | 79 | 3217 | 57 | 109 | 141 | 307 | |
| 9 | SDP | 7300 | 2152 | New | 11805 | 490 | 0 | 0 | 490 | 7289 | 409 | 0 | 2 | 412 | 19094 | 899 | 0 | 2 | 902 | 6398 |
| | | 0 | 0 | Reno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | UREDS:DMCS | 27000 | 2711 | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 4 | 0 | 0 | 4 | 633 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26997 |
| | | 0 | 0 | Reno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 100% DMCS | 39100 | 6026 | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16420 | 384 | 0 | 0 | 384 | 16420 | 384 | 0 | 0 | 384 | 38716 |
| | | 0 | 0 | Reno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | URIDS RRKB | 23500 | 2105 | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 20 | 0 | 0 | 20 | 843 | 20 | 0 | 0 | 20 | 23480 |
| | | 0 | 0 | Reno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 100% RRKB | 38010 | 5833 | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304 | 951 | 0 | 0 | 951 | 5304 | 951 | 0 | 0 | 951 | 37059 |
| | | 0 | 0 | Reno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SELF | 0 | 0 | New | 221637 | 13440 | 0 | 0 | 13440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221637 | 13440 | 0 | 0 | 13440 | |
| | | 0 | 0 | Reno | 0 | 8 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
| Grand Total | | 226159 | 47992 | New | 6376195 | 343079 | 1803 | 4532 | 349414 | 271424 | 11932 | 68 | 650 | 12650 | 6647619 | 355011 | 1870 | 5183 | 362065 | 168725 |
| Progress = | | 0 | 0 | Reno | 10149 | 1295 | 121 | 414 | 1830 | 782 | 105 | 2 | 233 | 339 | 10931 | 1400 | 123 | 650 | 2173 | |
| TOTAL = | | 514537 | 47992 | | 6386344 | 344374 | 1924 | 4947 | 351245 | 272206 | 12037 | 69 | 883 | 12989 | 6658550 | 356412 | 1994 | 5833 | 364238 | 168725 |