

**২০২০-২১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (নভেম্বর, ২০২০) বিবরণঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে নভেম্বর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- নভেম্বর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
<b>বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ</b>												
১	২২১৪০৪ পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন নটাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [ দেবালী চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক) ]	৪৭৯৪৭৩.২২	৩৭৭৭০১.৫৬	৭৮.৭৭ %	২৫৫০০.০০	৬৫০.০০	৮৬৯৪.০৮	৩৪.০৯ %	৪০.০০ %			
		৯৯৯৭৩.২৩	৬৯৭৯১.৪৩	৬৯.৮১ %	২০০০.০০		৫৯৪.২৭	২৯.৭১ %				
		৩৭০৪৯৯.৯৯	৩০৭৯১০.১৩	৮৩.১১ %	২৩৫০০.০০		৮০৯৯.৮১	৩৪.৪৭ %	-			
		৯০০০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৯২.৪৬ %		-	৩৯.৬০ %		৪০.০০ %				
২	১২২৫০৯ Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [ দেবালী চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক) ]	৭৬৬৪৪.৪১	৩৯৫৭.০৮	৫১.৬৩ %	৩০০০.০০	৭৫.০০	১৫৬.৭৫	৫.২৩ %	৪০.০০ %			
		১০৪৮.০৪	৫৯৩.১৭	৫৬.৬০ %	৩০০.০০		২৩.৬১	৭.৮৭ %				
		৬৬১৬.৩৭	৩৩৬৩.৯১	৫০.৮৪ %	২৭০০.০০		১৩৩.১৪	৪.৯৩ %	-			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৮৬.৪৯ %		-	৭.৫০ %		৪০.০০ %				
৩	১২২৬০০ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, [ বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক) ]	৮৬৯০৮৯.০৭	৬৮৪২০৬.০১	৭৮.৭৩ %	১১৭০০০.০০	৫৮৫০০.০০	৪২৮৫২.২৩	৩৬.৬৩ %	৪০.০০ %			
		৮৬৯০৮৯.০৭	৬৮৪২০৬.০১	৭৮.৭৩ %	১১৭০০০.০০		৪২৮৫২.২৩	৩৬.৬৩ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৮৬.০৮ %		-	৪২.৯৯ %		৪০.০০ %				
৪	১২২৬০৩ সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সং: অনুমোদিত, [ মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক) ]	১৪০১১৬.৫৯	১১৭৭২৩.০০	৮৪.০২ %	১৪০০০.০০	৬৬০০.০০	২৮৪৪.২৫	২০.৩২ %	৪০.০০ %			
		১৩৯৪৫২.৭২	১১৭৭২৩.০০	৮৪.৪২ %	১৪০০০.০০		২৮৪৪.২৫	২০.৩২ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		৬৬৩.৮৭	২৫৮.১৬	১৪.০৯ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৯৬.২১ %		-	২৪.২০ %		৪০.০০ %				

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে নভেম্বর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- নভেম্বর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
৫	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্নবীকরণ ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [ মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক) ]	২৭৯৪৬০.৩৬	২০৩০৩৭.০৮	৭২.৬৫ %	৩৩৫০০.০০	১৩৭৫০.০০	৪১৯৮.৩৪	১২.৫৩ %	৪০.০০ %			
		৯৪০৩৭.২৯	৩৬৬৭৬.২৬	৩৯.০০ %	২৮০০০.০০		২২৬৫.২৮	৮.০৯ %				
		১৮৪৯৫২.৬১	১৬৬৩৬০.৮২	৮৯.৯৫ %	৫৫০০.০০		১৯৩৩.০৬	৩৫.১৫ %	-			
		৪৭০.৪৬	২৭৬.২৮	১৩.৬৯ %	০.০০			-				
		-	৭৩.৫৩ %		-	১৫.৭৪ %		৪০.০০ %				
৬	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্নবীকরণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [ মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক) ]	২৪৬৬৫২.৮১	১৮৯২৩৭.৭৩	৭৬.৭২ %	৪০৩০০.০০	৯০০০.০০	৬২৮৩.৫১	১৫.৫৯ %	৪০.০০ %			
		৭১৭৪৫.০৬	৩৮৯০৪.৪৫	৫৪.২৩ %	২০০০০.০০		২১৩১.০৮	১০.৬৬ %				
		১৭৪৪৩৭.২৮	১৫০৩৩৩.২৮	৮৬.১৮ %	২০৩০০.০০		৪১৫২.৪৩	২০.৪৬ %	-			
		৪৭০.৪৭	১৫৬.৭২	৩৩.৩৪ %	০.০০			-				
		-	৭২.৪৬ %		-	১৯.৯৯ %		৪০.০০ %				
৭	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সংশোধিত, [ হিদোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক) ]	৮৩৬৪৯১.০৪	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৮৯ %	১৬৩৪০৫.০০	৫৯৭০৫.০০	৪৬৯৬৮.৩১	২৮.৭৪ %	৪০.০০ %			
		৮৩৫১৪৬.২৩	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৯৭ %	১৬৩৪০৫.০০		৪৬৯৬৮.৩১	২৮.৭৪ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		১৩৪৪.৮১	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৬৫.৭৮ %		-	৩২.৭১ %		৪০.০০ %				
৮	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [ আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক) ]	৮৩৭০০০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৩৫ %	১৪৭০০০.০০	৩৭৩৯৭.৫১	৩২৩৩৭.৫৩	২২.০০ %	৪০.০০ %			
		৮৩৫৭১০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৪৪ %	১৪৭০০০.০০		৩২৩৩৭.৫৩	২২.০০ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		১২৯০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		৫০.৫৮	-				
		-	৬০.৩৫ %		-	২৬.৯৯ %		৪০.০০ %				

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,  প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে নভেম্বর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- নভেম্বর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য			
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট			আর্থিক অগ্রগতি(%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ						-
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
৯	২০১৭৫৫  গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [ শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক) ]	২৩০৩.৬৭	৬০৩.৭০	২৬.২১ %	৮১০.০০	১০.০০	১৪১.৭১	১৭.৫০ %	৪০.০০ %				
		৫৮৪.৬৪	২৮.৭৭	৪.৯২ %	২০.০০	২০.০০	৫.৫৪	২৭.৭০ %	-				
		১৬৫৯.৬০	৫৭৪.৯৩	৩৪.৬৪ %	৭৯০.০০	৭৯০.০০	১৩৬.১৭	১৭.২৪% %	-				
		৫৯.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	৪০.০০ %				
			৬০.০০ %				২৪.৩০ %						
১০	২০১৭৫৫  সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [ মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক) ]	৪০৭২০.১৩	৫৪৭.৯২	১.৩৫ %	২৭৫০০.০০	৫.৬৮	৩.৬৭	০.০১ %	৪০.০০ %				
		৩৭৯৪.০৯	২৬১.১৪	৬.৮৮ %	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৩.৬৭	০.০৭ %	-				
		৩৬৭৬২.৫৭	২৮৬.৭৮	০.৭৮ %	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	০.০০	০.০০ %	-				
		১৬৩.৪৭	০.০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	৪০.০০ %				
			১৮.৫০ %				৫.০০ %						
১১	২০১৭৫৫  জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ ( কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুৎায়ন), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [ মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক) ]	১০৪৪৩.৫৩	৫৬৯৮.৬২	৫৪.৫৭ %	২১৭৫.০০	১৩৭.৫০	১০৪৮.৮০	৪৮.২২ %	৪০.০০ %				
		২৪৬১.৩৪	৮৫৮.৭১	৩৪.৮৯ %	২৭৫.০০	২৭৫.০০	১৩২.০৮	৪৮.০৩ %	-				
		৭৮১৮.৪৭	৪৮৩৯.৯১	৬১.৯০ %	১৯০০.০০	১৯০০.০০	৯১৬.৭২	৪৮.২৫ %	-				
		১০৩.৭২	৩৪.৪৭	০.০০ %	০.০০	-	১৯.২৬	-	৪০.০০ %				
			৬৯.৫০ %				৫৪.৬০ %						
	সকল প্রকল্প (১১টি)	#REF!	#REF!		৫৭৪১৯০.০০	১৮৫৮৩০.৬৯	১৪৫৫২৯.১৮	২৫.৩৫ %	৪০.০০ %				
		#REF!	#REF!		৪৯৭০০০.০০		১৩০১৫৭.৮৫	২৬.১৯ %	-				
		#REF!	#REF!		৭৭১৯০.০০		১৫৩৭১.৩৩	১৯.৯১ %	-				
					০.০০		৬৯.৮৪	-	-				
						২৬.৬৯ %		৪০.০০ %					