

২০২০-২১ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন ২০২১)

বিবরণ:

(৭ম ডাকান)

ক্রম	আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০-জুন ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
				মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
				-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড													
1	121404	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [দেবানীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	436468.14	377701.56	86.54 %	39661.00	2203.50	39147.22	98.70 %	100.00 %			
			73663.84	69791.43	94.74 %	2400.00		1919.28	79.97 %				
			355042.29	307910.13	86.72 %	37261.00		37227.94	99.91 %	-			
			7762.01	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-				
			-	92.46 %		-		99.42 %		100.00 %			
2	121509	Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (1/7/2015 হতে 30/06/20২১), সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [দেবানীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	7664.41	3957.08	51.63 %	1800.00	300.00	1727.64	95.98 %	100.00 %			
			1048.04	593.17	56.60 %	300.00		299.96	99.99 %				
			6616.37	3363.91	50.84 %	1500.00		1427.68	95.18 %	-			
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-				
			-	86.49 %		-		96.11 %		100.00 %			
3	121601	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/12/২০২১), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	831662.36	684206.01	82.27 %	81000.00	81000.00	80999.97	100.00 %	100.00 %			
			831662.36	684206.01	82.27 %	81000.00		80999.97	100.00 %				
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	0.00 %	-			
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-				
			-	86.08 %		-		99.99 %		100.00 %			
4	121603	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, [মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	131752.12	117723.00	89.35 %	12000.00	11750.00	10827.17	90.23 %	100.00 %			
			131433.38	117723.00	89.57 %	12000.00		10827.17	90.23 %				
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	0.00 %	-			
			318.74	258.16	14.09 %			0.00	-				
			-										

ক্রমিক আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আর্থিক আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০-জুন ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)				-	ভৌত অগ্রগতি(%)			-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		-	96.21 %			-	99.97 %		100.00 %				
5	121605 বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (01/07/2016 হতে 3০/০৬/202১), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	244973.03 67410.40 177092.17 470.46 -	203037.08 36676.26 166360.82 276.28 73.53 %	82.88 % 54.41 % 89.95 % 13.69 %	28300.00 21500.00 6800.00 -	21500.00 23251.04 17033.04 6218.00 99.98 %	21500.00 23251.04 17033.04 6218.00	82.16 % 79.22 % 91.44 % -	100.00 % 100.00 % -				
6	121606 বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (01/07/2016 হতে 3০/০৬/202১), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	230641.49 61797.77 168373.25 470.47 -	189237.73 38904.45 150333.28 156.72 72.46 %	82.05 % 62.95 % 86.18 % 33.34 %	32100.00 18500.00 13600.00 0.00 -	18500.00 29136.00 17072.00 12064.00 99.69 %	18500.00 29136.00 17072.00 12064.00	90.77 % 92.28 % 88.71 % -	100.00 % 100.00 % -				
7	121701 শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সং অনুমোদিত, [হিদোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক)]	836491.04 835146.23 0.00 1344.81 -	383898.00 383898.00 0.00 0.00 65.78 %	45.89 % 45.97 % 0.00 % 0.00 %	123600.00 123600.00 0.00 -	123600.00 123599.99 123599.99 0.00 99.96 %	123600.00 123599.99 123599.99 0.00	100.00 % 100.00 % 0.00 % -	100.00 % 100.00 % -				
8	121702 শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [আশুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	837000.00 835710.00 0.00 1290.00 -	446572.86 446572.86 0.00 0.00 60.35 %	53.35 % 53.44 % 0.00 % 0.00 %	97000.00 97000.00 0.00 -	97000.00 96999.97 96999.97 -	97000.00 96999.97 96999.97 -	100.00 % 100.00 % 100.00 % -	100.00 % 100.00 % -				

