

২০২১-২২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুলাই ২০২১) বিবরণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন'২১ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২১ হতে জুলাই ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১-জুলাই ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা
			1	2	3	4	5		6	7	8		9
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড													
1	121601	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২১), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	831662.36	765205.98	92.01 %	26700.00	6675.00	0.00	0.00 %	5.00 %			
			831662.36	765205.98	92.01 %	26700.00		0.00	0.00 %				
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	0.00 %	-			
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-				
			-	95.00 %		-		0.00 %		5.00 %			
2	121701	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সং অনুমোদিত, [হিলদাল দাশ (প্রকল্প পরিচালক)]	836491.04	507497.99	60.67 %	113900.00	28475.00	0.00	0.00 %	5.00 %			
			835146.23	507497.99	60.77 %	113900.00		0.00	0.00 %				
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	0.00 %	-			
			1344.81	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-				
			-	73.00 %		-		0.00 %		5.00 %			
3	121702	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [আশুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	837000.00	543572.83	64.94 %	114400.00	28600.00	0.00	0.00 %	5.00 %			
			835710.00	543572.83	65.04 %	114400.00		0.00	0.00 %				
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	0.00 %	-			
			1290.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-				
			-	78.00 %		-		0.00 %		5.00 %			

(লক্ষ টাকায়)

1	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২১ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২১ হতে জুলাই ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১-জুলাই ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	আর্থিক অগ্রগতি	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		- শতকরায়(%)
				জিওবি	(%) মোট জিওবি							
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)		-		ভৌত অগ্রগতি(%)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	121801	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাদ্দ (প্রকল্প পরিচালক)]	39374.92	1483.60	3.77 %	35122.00	615.49	0.00	0.00 %	5.00 %		
			6690.60	405.24	6.06 %	3100.00		0.00	0.00 %			
			32415.58	1078.36	0.78 %	32022.00		0.00	0.00 %			
			268.74	0.00	0.00 %	0.00		-	-			
-	18.50 %		-	0.00 %		5.00 %						
5		বাগবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	307622.50	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5.00 %		
			56726.39	0.00	0.00 %	0.00		0.00	0.00 %			
			170007.64	0.00	61.90 %	0.00		0.00	0.00 %			
			80888.47	0.00	0.00 %	0.00		-	-			
-	0.00 %		-	0.00 %		5.00 %						
		সকল প্রকল্প (০৫টি)	#REF!	#REF!		290122.00	64365.49	0.00	0.00 %	5.00 %		
			#REF!	#REF!		258100.00		0.00	0.00 %			
			#REF!	#REF!		32022.00		0.00	0.00 %			
			#REF!	#REF!		0.00		0.00	0.00 %			
			0.00 %			0.00 %		5.00 %				