

অর্থ বছরঃ জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২২
 প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই, ২০২১-এপ্রিল, ২০২২
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৫	০	৫

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	২৮১৭০০.০০	২৫৪২১৭.০০	১৫২৩০.০০	১২২৫৩.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১৬৬১৩১.৭১	১৬২২৩২.৮০	৩৬০৩.০৯	২৯৫.৮২
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৫৮.৯৭%	৬৩.৮২%	২৩.৬৬%	২.৪১%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৮৫.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৭২.২৬%		

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	১৯৫৭১৮.৩১
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৭৬.৯৯%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৮৫.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৬০.২৩%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	৭৭.৯১%

১০-০৫-২০২২
 মোঃ বিজয়ন মন্ডল
 প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

১০-০৫-২০২২
 জিওবি তিন নাহার
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু-জুন'২১ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২১ হতে এপ্রিল ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	
		মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)		মোট		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		জুলাই ২০২১-এপ্রিল ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		প্রকল্প-সাহায্য		মোট		জিওবি		প্রকল্প-সাহায্য		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
		সংস্থার অর্থ		সংস্থার অর্থ		সংস্থার অর্থ		সংস্থার অর্থ		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
		%		%		%		%		%	
১											
৪	সৌর শিলাচ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮-ইহতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [শোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩২৩৩৬৪৯২ ৬৬৯০৮৭ ৩২৬৮৭৫৮	১৪৮৩.৬০ ৪৫২.২৩ ১০৭৮.৩৬	৩.৭৭% ৬.০৬% ০.৭৮%	৩.৭৭% ৬.০৬% ০.৭৮%	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	২৫০০.৭০ ২৩৬.৩৭ ২২৬৪.৩৩	২৪.৮০% ১৭.৪৪% ২৫.৯৪%	৮৫.০০% - ৮৫.০০%	
৫	বাপিবোর বৈশ্বাসিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০২/০৭/২০২১ ইহতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২২ ৫৬৭২৬৩৯ ১৭০০৭৬৬ ৮৪৭৭৭০৭	০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০%	০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০%	৬৪৪২১.০০ ৮৭.০০ ৬৫০০.০০ ২২৭.০০	৬৪৪২১.০০ ৮৭.০০ ৬৫০০.০০ ২২৭.০০	১২৪৯.৩৩ ০.০০ ১৩৩৮.৭৬ ৭০.৫৮	২০.৬০% ০.০০% ২০.৬০% ৩১.০৯%	৭০.০০% - ৭০.০০%	
	সকল প্রকল্প (০৫টি)			০.০০%				২১.৩৩%		৮৫.০০%	
								১৬৬১৩১.৭১	৫৮.৭২%	৮৫.০০%	
								১৬২২৩২.৮৭	৬৩.৮২%	-	
								৩৬০৩.০৯	২৩.৬৬%	-	
								২২৫.৮২	২.৪১%	৮৫.০০%	
								৬০.২৩%		৮৫.০০%	

১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১

১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১
১০-১০-২০২১