

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)- এর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

০৪/০২/১৮
১৪



ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

ডায়েরী নং ৩০৭৬ তারিখ ০৪/০২/১৮
আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন
Electric Line and SS Progress Report

মাস : জানুয়ারি, সন : ২০১৮ খ্রিঃ
Month: January, Year : 2018

স্মারক নংঃ- ২৭.১২.০০০০.০০৮.১৬.০০১.১৮. ৬৫৪

তারিখঃ ২২ মার্চ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।

বিতরণঃ

- ১। চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। সদস্য (অর্থ/ প্রশাসন/ বিতরণ ও পরিচালন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস:ডিসিএসডি/ ১.৫ এমসিসিপি/ ১০০% ডিএনইএস (ডিএমসিএস/ আরআরকেবি)/ নির্বাহী পরিচালক/ নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, ----- বাপবিবো।
- ৫। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/ এমপিএসএস/ এসইএন্ডডি/ সিএসএন্ডএম/ আইসিটি/ পবিস উঃ ও পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ/ পঃঅঃ)/ সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, [ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা/ চট্টগ্রাম/সিলেট/ রাজশাহী/ বগুড়া/ রংপুর/ ফরিদপুর/ যশোর/ বরিশাল] জোন/ গ্রীড ও উপকেন্দ্র/ এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ বাপবিবো।

সংশ্লিষ্ট অফিস মূহে বিতরণের
জন্য অনুরোধ করা হইল।

০৪.০২.১৮
কুমার চন্দ্র মন্ডল
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ

SUMMARY SHEET

PROGRESS FOR ALL PROJECT (Month of January'2018)

SL NO	Name of Project	Proj Trgt	FY 17-18 Trgt	Type of works	Cumulative Progress Up to June'17					This FY- Progress 2017-2018					Cumulative Line Construction Completed (KM) up to January' 2018					Project Balance
					No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres up to June 17	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres FY-17-18	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Grand Total (K.M)	
							33 KV	Others				33 KV	Others				33 KV	Others		
a	b	c	d	e	f	g	h	i=f+g+h	j	k	l	m	n=k+l+m	o	p	q	r	s=p+q+r	t	
1	Closed Project	288378		New	5259640	287605	1471	3405	292481						5259640	287605	1471	3405	292481	
				Reno	1209	861			861						1209	861	0	0	861	
2	1.5MCCP	44000	16050	New	254625	10551	28	89	10667	287510	12676	3	135	12815	542135	23227	31	224	23482	20483
		0	0	Reno	51	0	0	12	12	20	23	0	0	23	71	23	0	12	35	
3	BDP-II	5500	2318	New	69155	3177	0	1	3178	14993	1208	10	43	1261	84148	4384	10	44	4439	1057
		0	0	Reno	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	
4	KDP-II	6500	1875	New	92210	4124	0	360	4484	21767	1034	5	266	1305	113977	5158	5	626	5789	526
		0	0	Reno	2613	141	0	0	141	414	45	0	0	45	3027	185	0	0	185	
5	DDP-II	10000	1990	New	148325	7579	14	95	7689	21422	1215	7	148	1370	169747	8794	21	244	9059	575
		0	0	Reno	1351	76	0	245	321	935	43	0	2	45	2286	119	0	247	366	
6	RRDP-II	8500	1797	New	130041	6307	0	168	6475	21727	1131	0	333	1464	151768	7438	0	501	7939	136
		0	0	Reno	2199	162	0	67	229	1035	8	0	188	196	3234	170	0	255	425	
7	CSDP-II	10500	2757	New	138099	7495	150	83	7728	43209	1674	69	9	1752	181308	9169	219	92	9480	994
		0	0	Reno	2	1	0	15	16	21	1	0	9	10	23	2	0	24	26	
8	UREDS:DCSD	6249	2378	New	50658	2311	139	332	2782	12117	571	56	107	735	62775	2883	196	439	3517	2418
		0	0	Reno	2724	43	107	75	225	833	57	9	24	89	3557	100	116	99	314	
9	SDP	7300	2152	New	11805	490	0	0	490	24510	1188	0	2	1190	36315	1678	0	2	1681	5619
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	URIDS: DMCS	27000	2711	New	0	0	0	0	0	3033	96	0	10	106	3033	96	0	10	106	26891
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	199	4	0	0	4	199	4	0	0	4	
11	100% DMCS	39100	6026	New	0	0	0	0	0	90049	2832	0	9	2840	90049	2832	0	9	2840	36260
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	URIDS RRKB	23500	2105	New	0	0	0	0	0	5223	148	0	38	187	5223	148	0	38	187	23300
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	536	3	0	10	13	536	3	0	10	13	
13	100% RRKB	38010	5833	New	0	0	0	0	0	49609	1350	0	0	1351	49609	1350	0	0	1351	36659
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	SELF	0	0	New	221637	13440	0	0	13440	0	0	0	0	0	221637	13440	0	0	13440	
		0	0	Reno	0	8	14	0	22	0	0	0	0	0	0	8	14	0	22	
Grand Total Progress =		226159	47992	New	6376195	343079	1803	4532	349414	595169	25124	150	1103	26376	6971364	368203	1953	5635	375791	154917
TOTAL =		514537	47992	Reno	10149	1295	121	414	1830	3993	184	9	232	425	14142	1479	130	646	2255	154917
		514537	47992		6386344	344374	1924	4947	351245	599162	25307	159	1335	26801	6985506	369682	2082	6281	378046	154917