

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)- এর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

তারিখ: ০৫/০৮/১৮
আইনিতি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা

বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন
Electric Line and SS Progress Report

মাস : জুলাই, সন : ২০১৮ খ্রিঃ
Month: July, Year : 2018

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০০৮.১৬.০০১.১৮. ৭৯

তারিখ: ২১ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।
০৫ আগস্ট, ২০১৮ খ্রিঃ।

বিতরণঃ

- ১। চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/ বিতরণ ও পরিচালন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস:ডিসিএসডি/ ১.৫ এমসিসিপি/ ১০০% ডিএনইএস (ডিএমসিএস/ আরআরকেবি)/ নির্বাহী পরিচালক/ নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাপবিবো।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক,----- বাপবিবো।
- ৬। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/ এমপিএসএস/ এসইএন্ডডি/ সিএসএন্ডএম/ আইসিটি/ পবিস উঃ ও পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ/ পূঃঅঃ)/ সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, [ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা/ চট্টগ্রাম/সিলেট/ রাজশাহী/ বগুড়া/ রংপুর/ ফরিদপুর/ যশোর/ বরিশাল। জোন/ গ্রীড ও উপকেন্দ্র/ এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ বাপবিবো।

সংশ্লিষ্ট অফিস মূহে বিতরণের
জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৫/০৮/২০১৮
(মোঃ জালাল উদ্দীন মিয়া)
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ

SUMMARY SHEET

PROGRESS FOR ALL PROJECT (Month of July'2018)

SL. NO	Name of Project	Proj Trgt	FY 18-19 Trgt	Type of works	Cumulative Progress Up to June'18				This FY- Progress 2018-2019				Cumulative Line Construction Completed (KM) up to July' 2018					Project Balance		
					No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres up to June 18	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres FY-18-19	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Grand Total (K.M)	
							33 KV	Others				33 KV	Others				33 KV			Others
a	b	c	d	e	f	g	h	i=f+g+h	j	k	l	m	n=k+l+m	o	p	q	r	s=p+q+r	t	
1	Closed Project	288378		New	5259640	287605	1471	3405	292481						5259640	287605	1471	3405	292481	
				Reno	1209	861			861							1209	861	0	0	
2	1.5MCCP	59000	9334	New	714522	32052	39	406	32498	21360	1237	0	17	1254	735882	33290	39	424	33752	25224
		0	0	Reno	146	10	0	12	21	0	3	0	0	3	146	12	0	12	24	
3	BDP-II	5711	549	New	89544	4931	5	163	5099	508	25	2	52	79	90052	4956	7	215	5178	448
		0	0	Reno	350	25	24	14	63	1061	0	0	23	23	1411	25	24	37	86	
4	KDP-II	6500	106	New	118221	5392	5	795	6192	1045	12	0	10	22	119266	5405	5	805	6214	84
		0	0	Reno	1821	202	0	0	202	200	0	0	0	0	2021	202	0	0	202	
5	DDP-II	10000	469	New	172511	9051	27	343	9422	767	26	0	8	34	173278	9077	27	351	9456	399
		0	0	Reno	1508	68	0	77	145	0	0	0	0	0	1508	68	0	77	145	
6	RRDP-II	8500	196	New	155716	7608	0	630	8237	92	30	0	36	66	155808	7638	0	666	8304	86
		0	0	Reno	1009	43	0	55	98	320	2	0	11	13	1329	45	0	66	111	
7	CSDP-II	10500	400	New	194964	9908	90	158	10156	614	45	0	5	50	195578	9953	90	163	10206	265
		0	0	Reno	165	2	0	28	30	0	0	0	0	0	165	2	0	28	30	
8	UREDS:DCSD	8165	1504	New	81758	3513	304	837	4653	1825	69	1	4	73	83583	3581	304	840	4726	3320
		0	0	Reno	1607	47	60	12	119	640	0	0	0	0	2247	47	60	12	119	
9	SDP	7300	2997	New	73625	3330	0	8	3338	2796	114	0	1	115	76421	3444	0	9	3453	3847
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	URIDS: DMCS	27000	4608	New	14534	589	9	142	740	1104	28	0	11	40	15638	618	9	153	780	26130
		0	0	Reno	901	40	0	42	82	260	5	0	3	8	1161	45	0	45	90	
11	100% DMCS	39100	12590	New	324019	9555	0	39	9594	33096	1651	0	3	1654	357115	11206	0	42	11248	27852
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	URIDS RRB	23500	4147	New	17517	623	8	199	830	2312	79	0	55	134	19829	702	8	254	964	22340
		0	128	Reno	3860	62	5	97	164	1778	4	0	28	32	5638	67	5	125	196	
13	100% RRB	38010	12972	New	238652	7568	0	50	7619	34020	1280	0	6	1286	272672	8849	0	57	8905	29064
		0	0	Reno	283	20	0	6	26	200	15	0	0	15	483	35	0	6	41	
14	SELF	0	0	New	221637	13440	0	0	13440	0	0	0	0	0	221637	13440	0	0	13440	
		0	0	Reno	0	8	14	0	22	0	0	0	0	0	0	8	14	0	22	
Grand Total Progress =		243286	49872	New	7676860	395166	1957	7176	404299	99539	4597	3	208	4807	7776399	399763	1960	7383	409106	139058
		0	128	Reno	12859	1389	103	341	1833	4459	29	0	65	93	17318	1418	103	406	1926	
TOTAL =		531664	50000		7689719	396555	2060	7517	406132	103998	4625	3	272	4900	7793717	401181	2063	7789	411032	139058