

২০২০-২১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ফেব্রুয়ারি, ২০২১) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট			আর্থিক অগ্রগতি(%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ					
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ												
১	২২১৪০৪ পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন নটাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৭৯৪৭৩.২২	৩৭৭৭০১.৫৬	৭৮.৭৭ %	২৫৫০০.০০	৯৭৫.০০	১১৫৮০.৩২	৪৫.৪১ %	৭০.০০ %			
		৯৯৯৭৩.২৩	৬৯৭৯১.৪৩	৬৯.৮১ %	২০০০.০০		৭৪৮.৮৭	৩৭.৪৪ %				
		৩৭০৪৯৯.৯৯	৩০৭৯১০.১৩	৮৩.১১ %	২৩৫০০.০০		১০৮৩১.৪৫	৪৬.০৯ %	-			
		৯০০০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
			৯২.৪৬ %				৫৩.২৬ %		৭০.০০ %			
২	Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৬৬৪৪.৪১	৩৯৫৭.০৮	৫১.৬৩ %	৩০০০.০০	৭৫.০০	২২২.৫৫	৭.৪২ %	৭০.০০ %			
		১০৪৮.০৪	৫৯৩.১৭	৫৬.৬০ %	৩০০.০০		৩৭.১০	১২.৩৭ %				
		৬৬১৬.৩৭	৩৩৬৩.৯১	৫০.৮৪ %	২৭০০.০০		১৮৫.৪৫	৬.৮৭ %	-			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
			৮৬.৪৯ %				১৩.৪৯ %		৭০.০০ %			
৩	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৬৯০৮৯.০৭	৬৮৪২০৬.০১	৭৮.৭৩ %	১১৭০০০.০০	৬৫৮১২.৫০	৬৫০৪২.১৮	৫৫.৫৯ %	৭০.০০ %			
		৮৬৯০৮৯.০৭	৬৮৪২০৬.০১	৭৮.৭৩ %	১১৭০০০.০০		৬৫০৪২.১৮	৫৫.৫৯ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
			৮৬.০৮ %				৬৮.৯৯ %		৭০.০০ %			
৪	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সং: অনুমোদিত, [মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	১৪০১১৬.৫৯	১১৭৭২৩.০০	৮৪.০২ %	১৪০০০.০০	৬৬০০.০০	৪৬৬৭.৭০	৩৩.৩৪ %	৭০.০০ %			
		১৩৯৪৫২.৭২	১১৭৭২৩.০০	৮৪.৪২ %	১৪০০০.০০		৪৬৬৭.৭০	৩৩.৩৪ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		৬৬৩.৮৭	২৫৮.১৬	১৪.০৯ %	০.০০		০.০০	-				
			৯৬.২১ %				৩৮.৯৭ %		৭০.০০ %			

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
৫	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্নবীকরণ ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	২৭৯৪৬০.৩৬	২০৩০৩৭.০৮	৭২.৬৫ %	৩৩৫০০.০০	১৩৭৫০.০০	৫৯৬৬.৮৬	১৭.৮১ %	৭০.০০ %			
		৯৪০৩৭.২৯	৩৬৬৭৬.২৬	৩৯.০০ %	২৮০০০.০০		৩৪০৬.১০	১২.১৬ %				
		১৮৪৯৫২.৬১	১৬৬৩৬০.৮২	৮৯.৯৫ %	৫৫০০০.০০		২৫৬০.৭৬	৪৬.৫৬ %	-			
		৪৭০.৪৬	২৭৬.২৮	১৩.৬৯ %	০.০০		-	-				
		-	৭৩.৫৩ %	-	২৮.০১ %	৭০.০০ %						
৬	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্নবীকরণ ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	২৪৬৬৫২.৮১	১৮৯২৩৭.৭৩	৭৬.৭২ %	৪০৩০০.০০	৯০০০.০০	৯৬৯৪.২৫	২৪.০৬ %	৭০.০০ %			
		৭১৭৪৫.০৬	৩৮৯০৪.৪৫	৫৪.২৩ %	২০০০০.০০		৪০৭৫.৬৮	২০.৩৮ %				
		১৭৪৪৩৭.২৮	১৫০৩৩৩.২৮	৮৬.১৮ %	২০৩০০.০০		৫৬১৮.৫৭	২৭.৬৮ %	-			
		৪৭০.৪৭	১৫৬.৭২	৩৩.৩৪ %	০.০০		-	-				
		-	৭২.৪৬ %	-	৩০.৯৫ %	৭০.০০ %						
৭	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সংশোধিত, [হিদোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩৬৪৯১.০৪	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৮৯ %	১৬৩৪০৫.০০	৯০১৪৫.৩০	৮৫৯২৩.৬৭	৫২.৫৮ %	৭০.০০ %			
		৮৩৫১৪৬.২৩	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৯৭ %	১৬৩৪০৫.০০		৮৫৯২৩.৬৭	৫২.৫৮ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		১৩৪৪.৮১	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৬৫.৭৮ %	-	৬৩.৫১ %	৭০.০০ %						
৮	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩৭০০০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৩৫ %	১৪৭০০০.০০	৮২৪৬১.৯৬	৬৫৫৪২.৫৬	৪৪.৫৯ %	৭০.০০ %			
		৮৩৫৭১০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৪৪ %	১৪৭০০০.০০		৬৫৫৪২.৫৬	৪৪.৫৯ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		১২৯০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		৬৭.৭৯	-				
		-	৬০.৩৫ %	-	৫২.৯৯ %	৭০.০০ %						

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট			আর্থিক অগ্রগতি(%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ					
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
৯	২০১৯২৫ গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২১), সংশোধিত অনুমোদিত, [শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক)]	১৮১২.৯৫	৬০৩.৭০	৩৩.৩০ %	৮১০.০০	১০.০০	১৮৬.২৬	২৩.০০ %	৭০.০০ %			
		৬১.৩৫	২৮.৭৭	৪৬.৮৯ %	২০.০০	১৫৩.০০	৯.৮৯	৪৯.৪৫ %	-			
		১৬৯৬.২০	৫৭৪.৯৩	৩৪.৬৪ %	৭৯০.০০		১৭৬.৩৭	২২.৩৩ % %				
		৫৫.৪০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৬০.০০ %		-		৩০.০০ %				৭০.০০ %	
১০	১০১৯২৫ সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৪০৭২০.১৩	৫৪৭.৯২	১.৩৫ %	২৭৫০০.০০	১৫৩.০০	৭২১.১০	২.৬২ %	৭০.০০ %			
		৩৭৯৪.০৯	২৬১.১৪	৬.৮৮ %	৫০০০.০০	২২৫০০.০০	৯.৭৭	০.২০ %	-			
		৩৬৭৬২.৫৭	২৮৬.৭৮	০.৭৮ %	০.০০		৭১১.৩৩	৩.১৬ %				
		১৬৩.৪৭	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	১৮.৫০ %		-		৫.০০ %				৭০.০০ %	
১১	১০১৯২৫ জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (কল্লাবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১০৪৪৩.৫৩	৫৬৯৮.৬২	৫৪.৫৭ %	২১৭৫.০০	১৯৫.০০	১৩৬৯.৮০	৬২.৯৮ %	৭০.০০ %			
		২৪৬১.৩৪	৮৫৮.৭১	৩৪.৮৯ %	২৭৫.০০	১৯০০.০০	১৭২.৯৭	৬২.৯০ %	-			
		৭৮১৮.৪৭	৪৮৩৯.৯১	৬১.৯০ %	০.০০		১১৯৬.৮৩	৬২.৯৯ %				
		১০৩.৭২	৩৪.৪৭	০.০০ %	০.০০		-	-				
		-	৬৯.৫০ %		-		১০০.০০ %				৭০.০০ %	
	সকল প্রকল্প (১১টি)	#REF!	#REF!	#REF!	৫৭৪১৯০.০০	২৬৯১৭৭.৭৬	২৫০৯১৭.২৫	৪৩.৭০ %	৭০.০০ %			
		#REF!	#REF!	#REF!	৪৯৭০০০.০০		২২৯৬৩৬.৪৯	৪৬.২০ %	-			
		#REF!	#REF!	#REF!	৭৭১৯০.০০		২১২৮০.৭৬	২৭.৫৭ %				
		#REF!	#REF!	#REF!	০.০০		৬৭.৭৯	-				
							৪৪.১১ %				৭০.০০ %	