

**২০২০-২১ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন  
অগ্রগতির (এপ্রিল, ২০২১) বিবরণঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক<br>সংখ্যা                        | প্রকল্প আইডি | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,<br>প্রকল্প-সাহায্যের উৎস,<br>অনুমোদনের পর্যায়   | প্রকল্প ব্যয়                                      | শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত<br>অগ্রগতি                 |   | আরএডিপি<br>বরাদ্দ                            | জুলাই'২০<br>হতে এপ্রিল,<br>২০২১ সময়ে<br>জিওবি অর্থ<br>ছাড় | জুলাই ২০২০- এপ্রিল, ২০২১ সময়ে<br>অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা              |   |   | মন্তব্য |                                 |                             |                 |  |                     |
|---|--------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|---------------------|
|   |              |   |  | মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ       | মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ |  |   | আর্থিক অগ্রগতি<br>(%) মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ | মোট<br>জিওবি<br>সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ | মোট<br>জিওবি<br>সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ |         | আর্থিক<br>অগ্রগতি<br>শতকরায়(%) | আর্থিক<br>লক্ষ্যমাত্রা<br>- |                 |  |                     |
|   |              |   |  |   |   |  |   |   |   |   |         |                                 |                             | ভৌত অগ্রগতি (%) |  | ভৌত<br>লক্ষ্যমাত্রা |
|   |              |   |  |   |   |  |   |   |   |   |         |                                 |                             |                 |  |                     |
| 1                                       | 2            | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                                      | 11                                      |         |                                 |                             |                 |  |                     |
| <b>বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড</b> |              |   |  |   |   |  |   |   |   |   |         |                                 |                             |                 |  |                     |
| 1                                       | 121404       | পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের<br>ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট<br>বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প (১/৭/২০১৪ হতে<br>৩০/০৬/২০২১) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব<br>ব্যাংক। [ দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প<br>পরিচালক) ]   | 479473.22<br>99973.23<br>370499.99<br>9000.00<br>- | 377701.56<br>69791.43<br>307910.13<br>0.00<br>92.46 % | 78.77 %<br>69.81 %<br>83.11 %<br>0.00 %         | 35900.00<br>2400.00<br>33500.00<br>0.00<br>- | 983.50  | 13679.33<br>841.00<br>12838.33<br>0.00<br>70.11 %                     | 38.10 %<br>35.04 %<br>38.32 %<br>-      | 90.00 %<br>-<br>90.00 %                 |         |                                 |                             |                 |  |                     |
| 2                                       | 121509       | Technical Assistance Project for<br>Institutional Strengthening of Rural<br>Electrification Program, (1/7/2015 হতে<br>30/06/20২১), সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক<br>[ দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক) ] | 7664.41<br>1048.04<br>6616.37<br>0.00<br>-         | 3957.08<br>593.17<br>3363.91<br>0.00<br>86.49 %       | 51.63 %<br>56.60 %<br>50.84 %<br>0.00 %         | 1800.00<br>300.00<br>1500.00<br>0.00<br>-    | 75.00   | 1043.45<br>48.14<br>995.31<br>0.00<br>81.97 %                         | 57.97 %<br>16.05 %<br>66.35 %<br>-      | 90.00 %<br>-<br>90.00 %                 |         |                                 |                             |                 |  |                     |
| 3                                       | 121601       | পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫<br>লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬<br>হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত,<br>[ বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক) ]  | 869089.07<br>869089.07<br>0.00<br>0.00<br>-        | 684206.01<br>684206.01<br>0.00<br>0.00<br>86.08 %     | 78.73 %<br>78.73 %<br>0.00 %<br>0.00 %          | 81000.00<br>81000.00<br>0.00<br>0.00<br>-    | 80000.00  | 75016.77<br>75016.77<br>0.00<br>0.00<br>93.49 %                       | 92.61 %<br>92.61 %<br>0.00 %<br>-       | 90.00 %<br>-<br>90.00 %                 |         |                                 |                             |                 |  |                     |
| 4                                       | 121603       | সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম<br>সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের<br>ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে<br>৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত,<br>[ মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক) ]            | 140116.59<br>139452.72<br>0.00<br>663.87           | 117723.00<br>117723.00<br>0.00<br>258.16              | 84.02 %<br>84.42 %<br>0.00 %<br>14.09 %         | 12000.00<br>12000.00<br>0.00<br>0.00         | 6600.00   | 5672.03<br>5672.03<br>0.00<br>0.00                                    | 47.27 %<br>47.27 %<br>0.00 %<br>-       | 90.00 %<br>-<br>-                       |         |                                 |                             |                 |  |                     |

| 1 | প্রকল্প আইডি | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,<br>প্রকল্প-সাহায্যের উৎস,<br>অনুমোদনের পর্যায়  | প্রকল্প ব্যয়                                     | শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত<br>অগ্রগতি                   |  | আরএডিপি<br>বরাদ্দ                             | জুলাই'২০<br>হতে এপ্রিল,<br>২০২১ সময়ে<br>জিওবি অর্থ<br>ছাড় | জুলাই ২০২০- এপ্রিল, ২০২১ সময়ে<br>অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা |                                    |                                 | মন্তব্য |                             |                 |  |  |                     |
|---|--------------|--|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|--|--|---------------------|
|   |              |  |   | মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ         | মোট<br>আর্থিক অগ্রগতি<br>(%) মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ |   |   | মোট<br>জিওবি<br>সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ                  | মোট<br>জিওবি<br>সাহায্য            | আর্থিক<br>অগ্রগতি<br>শতকরায়(%) |         | আর্থিক<br>লক্ষ্যমাত্রা<br>- |                 |  |  |                     |
|   |              |  |   |   |  |   |   |  |                                    |                                 |         |                             | ভৌত অগ্রগতি (%) |  |  | ভৌত<br>লক্ষ্যমাত্রা |
|   |              |  |   |   |  |   |   |  |                                    |                                 |         |                             | ভৌত অগ্রগতি(%)  |  |  |                     |
| 2 | 3            | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10   | 11                                 |                                 |         |                             |                 |  |  |                     |
|   |              |  | -   | 96.21 %   |  | -   |   | 70.11 %  |                                    | 90.00 %                         |         |                             |                 |  |  |                     |
| 5 | 121605       | বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও<br>নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও<br>সিলেট বিভাগ), (01/07/2016 হতে<br>30/06/2021), সংশোধিত অনুমোদিত,<br>[ মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক) ]          | 279460.36<br>94037.29<br>184952.61<br>470.46<br>- | 203037.08<br>36676.26<br>166360.82<br>276.28<br>73.53 % | 72.65 %<br>39.00 %<br>89.95 %<br>13.69 %                                     | 28500.00<br>21500.00<br>7000.00<br>0.00<br>-  | 13750.00  | 9050.88<br>5638.01<br>3412.87<br>-                       | 31.76 %<br>26.22 %<br>48.76 %<br>- | 90.00 %<br>-<br>-               |         |                             |                 |  |  |                     |
| 6 | 121606       | বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও<br>নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও<br>বরিশাল বিভাগ) (01/07/2016 হতে<br>30/06/2021), সংশোধিত অনুমোদিত,<br>[ মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক) ]               | 230641.49<br>61797.77<br>168373.25<br>470.47<br>- | 189237.73<br>38904.45<br>150333.28<br>156.72<br>72.46 % | 82.05 %<br>62.95 %<br>86.18 %<br>33.34 %                                     | 34500.00<br>18500.00<br>16000.00<br>0.00<br>- | 9000.00   | 13321.86<br>5827.62<br>7494.24<br>-                      | 38.61 %<br>31.50 %<br>46.84 %<br>- | 90.00 %<br>-<br>-               |         |                             |                 |  |  |                     |
| 7 | 121701       | শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ<br>নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর,<br>খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প,<br>(01/01/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সং<br>অনুমোদিত,<br>[ হিন্দোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক) ] | 836491.04<br>835146.23<br>0.00<br>1344.81<br>-    | 383898.00<br>383898.00<br>0.00<br>0.00<br>65.78 %       | 45.89 %<br>45.97 %<br>0.00 %<br>0.00 %                                       | 123600.00<br>123600.00<br>0.00<br>0.00<br>-   | 113198.00   | 101413.76<br>101413.76<br>0.00<br>0.00                   | 82.05 %<br>82.05 %<br>0.00 %<br>-  | 90.00 %<br>-<br>-               |         |                             |                 |  |  |                     |
| 8 | 121702       | শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ<br>নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ,<br>চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প,<br>(01/01/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১),<br>অনুমোদিত,                                     | 837000.00<br>835710.00<br>0.00<br>1290.00         | 446572.86<br>446572.86<br>0.00<br>0.00                  | 53.35 %<br>53.44 %<br>0.00 %<br>0.00 %                                       | 97000.00<br>97000.00<br>0.00<br>0.00          | 86500.00  | 81592.61<br>81592.61<br>-                                | 84.12 %<br>84.12 %<br>0.00 %<br>-  | 90.00 %<br>-<br>-               |         |                             |                 |  |  |                     |

| ক্রম               | প্রকল্প আইডি | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,<br>প্রকল্প-সাহায্যের উৎস,<br>অনুমোদনের পর্যায়  | প্রকল্প ব্যয়                                  | শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত<br>অগ্রগতি            |   | আর.এডিপি<br>বরাদ্দ                        | জুলাই'২০<br>হতে এপ্রিল,<br>২০২১ সময়ে<br>জিওবি অর্থ<br>ছাড় | জুলাই ২০২০- এপ্রিল, ২০২১ সময়ে<br>অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা              |  |   | মন্তব্য                 |                                 |                             |                 |  |                     |
|--------------------|--------------|--|--|--|---|---|---|---|--|---|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|---------------------|
|                    |              |  |  | মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ  | মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ |   |   | আর্থিক অগ্রগতি<br>(%) মোট<br>জিওবি<br>প্রকল্প-সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ | মোট<br>জিওবি<br>সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ    | মোট<br>জিওবি<br>সাহায্য<br>সংস্থার অর্থ |                         | আর্থিক<br>অগ্রগতি<br>শতকরায়(%) | আর্থিক<br>লক্ষ্যমাত্রা<br>- |                 |  |                     |
|                    |              |  |  |  |   |   |   |   |  |   |                         |                                 |                             | ভৌত অগ্রগতি (%) |  | ভৌত<br>লক্ষ্যমাত্রা |
|                    |              |  |  |  |   |   |   |   |  |   |                         |                                 |                             |                 |  |                     |
| 1                  | 2            | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11                                      |                         |                                 |                             |                 |  |                     |
|                    |              | [ আব্দুর রাহম মাল্লুক (প্রকল্প পারচালক) ]  | -  | 60.35 %  |   | -   |   | 89.99 %   |  | 90.00 %                                 |                         |                                 |                             |                 |  |                     |
| 9                  | 121802       | গ্রামীন জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি<br>প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে<br>৩০/০৬/২০২১), সংশোধিত অনুমোদিত,<br>[ শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক) ]   | 1812.95<br>61.35<br>1696.20<br>55.40<br>-      | 603.70<br>28.77<br>574.93<br>0.00<br>60.00 %     | 33.30 %<br>46.89 %<br>34.64 %<br>0.00 %         | 1021.00<br>21.00<br>1000.00<br>0.00<br>-  | 21.00   | 232.99<br>15.16<br>217.83<br>-  | 22.82 %<br>72.19 %<br>21.78% %<br>-        | 90.00 %<br>-<br>90.00 %                 |                         |                                 |                             |                 |  |                     |
| 10                 | 121801       | সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি<br>সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে<br>৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত,<br>[ মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প<br>পরিচালক) ]  | 40720.13<br>3794.09<br>36762.57<br>163.47<br>- | 547.92<br>261.14<br>286.78<br>0.00<br>18.50 %    | 1.35 %<br>6.88 %<br>0.78 %<br>0.00 %            | 2372.00<br>392.00<br>1980.00<br>0.00<br>- | 153.00  | 721.10<br>9.77<br>711.33<br>-   | 30.40 %<br>2.49 %<br>35.93 %<br>-          | 90.00 %<br>-<br>90.00 %                 |                         |                                 |                             |                 |  |                     |
| 11                 | 121803       | জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (<br>কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত<br>মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন),<br>(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২১),<br>অনুমোদিত,<br>[ মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প<br>পরিচালক) ] | 10443.53<br>2461.34<br>7818.47<br>103.72<br>-  | 5698.62<br>858.71<br>4839.91<br>34.47<br>69.50 % | 54.57 %<br>34.89 %<br>61.90 %<br>0.00 %         | 1994.00<br>254.00<br>1740.00<br>0.00<br>- | 254.00  | 1531.76<br>194.34<br>1337.42<br>-                                     | 76.82 %<br>76.51 %<br>76.86 %<br>-         | 90.00 %<br>-<br>90.00 %                 |                         |                                 |                             |                 |  |                     |
| সকল প্রকল্প (১১টি) |              |  | #REF!  | #REF!  | #REF!   | #REF!                                     | 419687.00<br>356967.00<br>62720.00<br>0.00                  | 310534.50   | 303276.54<br>276269.21<br>27007.33<br>0.00 | 72.26 %<br>77.39 %<br>43.06 %<br>-      | 90.00 %<br>-<br>90.00 % |                                 |                             |                 |  |                     |
|                    |              |  |  |  |   |   |   |   | 77.91 %                                    |   | 90.00 %                 |                                 |                             |                 |  |                     |