

২০২০-২১ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (মে ২০২১)

বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে মে ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০-মে ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড												
1	121404	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [দেবানীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	436468.14	377701.56	86.54 %	35900.00	2203.50	20186.16	56.23 %	100.00 %		
			73663.84	69791.43	94.74 %	2400.00		1066.92	44.46 %			
			355042.29	307910.13	86.72 %	33500.00		19119.24	57.07 %	-		
			7762.01	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-			
			-	92.46 %		-		94.91 %		100.00 %		
2	121509	Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program. (1/7/2015 হতে 30/06/20২১), সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [দেবানীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	7664.41	3957.08	51.63 %	1800.00	300.00	1046.02	58.11 %	100.00 %		
			1048.04	593.17	56.60 %	300.00		50.71	16.90 %			
			6616.37	3363.91	50.84 %	1500.00		995.31	66.35 %	-		
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-			
			-	86.49 %		-		85.00 %		100.00 %		
3	121601	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/12/২০২১), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	831662.36	684206.01	82.27 %	81000.00	81000.00	77865.81	96.13 %	100.00 %		
			831662.36	684206.01	82.27 %	81000.00		77865.81	96.13 %			
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	0.00 %	-		
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-			
			-	86.08 %		-		96.99 %		100.00 %		
33		সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের	131752.12	117723.00	89.35 %	12000.00	11750.00	6388.17	53.23 %	100.00 %		
			131433.38	117723.00	89.57 %	12000.00		6388.17	53.23 %			

ক্রমিক আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে মে ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০-মে ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
			-	-			-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, [মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	0.00	0.00	0.00 %	0.00	21500.00	0.00	0.00 %	-	
		318.74	258.16	14.09 %	0.00		0.00	-		
		-	96.21 %		-		92.27 %		100.00 %	
5	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (01/07/2016 হতে 30/06/202১), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	244973.03	203037.08	82.88 %	28500.00	21500.00	11182.28	39.24 %	100.00 %	
		67410.40	36676.26	54.41 %	21500.00		7350.93	34.19 %	-	
		177092.17	166360.82	89.95 %	7000.00		3831.35	54.73 %	-	
		470.46	276.28	13.69 %	0.00		-	-		
-	73.53 %		-	96.09 %		100.00 %				
6	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (01/07/2016 হতে 30/06/202১), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	230641.49	189237.73	82.05 %	34500.00	18500.00	15551.95	45.08 %	100.00 %	
		61797.77	38904.45	62.95 %	18500.00		7583.66	40.99 %	-	
		168373.25	150333.28	86.18 %	16000.00		7968.29	49.80 %	-	
		470.47	156.72	33.34 %	0.00		-	-		
-	72.46 %		-	95.84 %		100.00 %				
7	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সং অনুমোদিত, [হিলদাল দাশ (প্রকল্প পরিচালক)]	836491.04	383898.00	45.89 %	123600.00	123600.00	115072.82	93.10 %	100.00 %	
		835146.23	383898.00	45.97 %	123600.00		115072.82	93.10 %	-	
		0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	0.00 %	-	
		1344.81	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-		
-	65.78 %		-	93.76 %		100.00 %				
702	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প.	837000.00	446572.86	53.35 %	97000.00	97000.00	95332.40	98.28 %	100.00 %	
		835710.00	446572.86	53.44 %	97000.00		95332.40	98.28 %		

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে মে ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০-মে ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ							প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)		-		ভৌত অগ্রগতি(%)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	1217	(০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	0.00 1290.00 -	0.00 0.00 60.35 %	0.00 % 0.00 %	0.00 0.00 -		0.00 % -	-			
							98.99 %		100.00 %			

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে মে ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০-মে ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -	
					ভৌত অগ্রগতি (%)							
			1	2	3	4	5		6	7	8	
9	121802	গ্রামীন জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২১), সংশোধিত অনুমোদিত, [শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক)]	1812.95	603.70	33.30 %	1021.00	21.00	560.81	54.93 %	100.00 %		
			61.35	28.77	46.89 %	21.00		16.90	80.48 %			
			1696.20	574.93	34.64 %	1000.00		543.91	54.39% %	-		
			55.40	0.00	0.00 %	0.00		-	-	100.00 %		
			60.00 %				80.00 %					
10	121801	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাদ্দেদ (প্রকল্প পরিচালক)]	40720.13	547.92	1.35 %	2372.00	153.00	760.47	32.06 %	100.00 %		
			3794.09	261.14	6.88 %	392.00		49.14	12.54 %			
			36762.57	286.78	0.78 %	1980.00		711.33	35.93 %	-		
			163.47	0.00	0.00 %	0.00		-	-	100.00 %		
			18.50 %				50.00 %					
11	121803	জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	7918.00	5698.62	71.97 %	1994.00	254.00	1832.54	91.90 %	100.00 %		
			1161.69	858.71	73.92 %	254.00		231.62	91.19 %			
			6645.00	4839.91	61.90 %	1740.00		1600.92	92.01 %	-		
			111.31	34.47	0.00 %	0.00		-	-	100.00 %		
			69.50 %				100.00 %					
		সকল প্রকল্প (১১টি)	#REF!	#REF!		419687.00	356281.50	345779.43	82.39 %	100.00 %		
			#REF!	#REF!		356967.00		311009.08	87.13 %			
			#REF!	#REF!		62720.00		34770.35	55.44 %	-		
						0.00		0.00	-			
									89.44 %	100.00 %		