

অর্থ বছরঃ জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২২
 প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই, ২০২১- সেপ্টেম্বর, ২০২১
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৫	০	৫

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
এডিপি	২৯১৪২২.০০	২৫৯৪০০.০০	৩২০২২.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৫০৩১১.৬৮	৫০০০৭.০৬	৩০৪.৬২
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	১৭.২৬%	১৯.২৮%	০.৯৫%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		১৫.০০%	
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		১২.৬১%	

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৯২৮৪৮.৩১
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৩৫.৭৯%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১৫.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	১৭.৫৭%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	১৪.৩০%

০৭-১০-২০২১

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
 টেকনিক্যাল
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা

০৭-১০-২০২১

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
 টেকনিক্যাল
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা

২০২১-২২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (সেপ্টেম্বর ২০২১) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২১ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ সময়ের জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১-সেপ্টেম্বর ২০২১ সময়ের অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা					
			মোট	মোট	মোট	মোট			মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি
			আর্থিক অগ্রগতি (%)				আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)				ভৌত অগ্রগতি (%)			
			ভৌত অগ্রগতি (%)				ভৌত অগ্রগতি (%)				ভৌত অগ্রগতি (%)			
১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১৯/১০/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২১), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার প্রকল্প পরিচালক]	৮৩১৬৬২.৩৬ ০.০০ ০.০০	১৬৫২২০৫.৯৮ ০.০০ ০.০০	৯২.০১ % ০.০০ % ০.০০ %	৯২.০১ % ০.০০ % ০.০০ %	২৬৭০০.০০ ২৬৭০০.০০ ০.০০	৬৬৭৫.০০	৪৯০৭.৮৩ ৪৯০৭.৮৩ ০.০০	১৫.০০ % ১৫.০০ % ০.০০ %	১৫.০০ % ১৫.০০ % ০.০০ %	১৫.০০ % ১৫.০০ % ০.০০ %	১৫.০০ % ১৫.০০ % ০.০০ %	১৫.০০ % ১৫.০০ % ০.০০ %	
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, কুলা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২১), সং: অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক প্রকল্প পরিচালক]	৮৩৬৪৯১.০৪ ৮৩৫১৪৬.২৩ ০.০০ ১৩৪৪.৮১	৫০৭৪৪৭.৯৯ ৫০৭৪৪৭.৯৯ ০.০০ ০.০০	৬০.৬৭ % ৬০.৬৭ % ০.০০ % ০.০০ %	৬০.৬৭ % ৬০.৬৭ % ০.০০ % ০.০০ %	১১৩৯০০.০০ ১১৩৯০০.০০ ০.০০	৫৬৯৫০.০০	৩০৭২৩.১৭ ৩০৭২৩.১৭ ০.০০ ০.০০	২৬.৯৭ % ২৬.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ %	২৬.৯৭ % ২৬.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ %	২৬.৯৭ % ২৬.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ %	২৬.৯৭ % ২৬.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ %	২৬.৯৭ % ২৬.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ %	
৩	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক প্রকল্প পরিচালক]	৮৩৭০০০.০০ ৮৩৫৭১০.০০ ০.০০ ১২৯০.০০	৫৪৩৫৭২.৮৩ ৫৪৩৫৭২.৮৩ ০.০০ ০.০০	৬৪.৯৪ % ৬৪.০৪ % ০.০০ % ০.০০ %	৬৪.৯৪ % ৬৪.০৪ % ০.০০ % ০.০০ %	১১৪৪০০.০০ ১১৪৪০০.০০ ০.০০	২৮৬০০.০০	১৪২৬৭.৩৭ ১৪২৬৭.৩৭ ০.০০	১২.৪৭ % ১২.৪৭ % ০.০০ %	১২.৪৭ % ১২.৪৭ % ০.০০ %	১২.৪৭ % ১২.৪৭ % ০.০০ %	১২.৪৭ % ১২.৪৭ % ০.০০ %	১২.৪৭ % ১২.৪৭ % ০.০০ %	



 ১৯-০১-২১
 (জিওবি)

