

অর্থ বছরঃ জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২২
 প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই, ২০২১-ফেব্রুয়ারি, ২০২২
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৫	০	৫

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
এডিপি	২৮৯২০৪.০০	২৫৭১৮২.০০	৩২০২২.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১৩৫০০৪.৬৮	১৩৩২৯৬.৫৩	১৭০৮.১৫
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৪৬.৬৮%	৫১.৮৩%	৫.৩৩%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৫৯.৪০%	
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৪৩.৭০%	

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	১৩৯৩৭৮.৮১
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৫৪.১৯%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৫৯.৪০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৪৭.৫৭%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	৪৪.১১%


MUET
 ০৬-০৩-২০২২
 মোঃ নিজামুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৬-০৩-২০২২
 জামাতুল উলুন নাহার
 (জামাতুল উলুন নাহার)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২১-২২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ফেব্রুয়ারি ২০২২) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুর-জুন'২১ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ সময়ে				মন্তব্য				
			এডিপি বরাদ্দ		আর্থিক অগ্রগতি (%)		জিওবি		আর্থিক অগ্রগতি						
			মোট	জিওবি	মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	শতকরায়(%)	ভৌত অগ্রগতি(%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১					
		মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	ভৌত অগ্রগতি (%)	মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	ভৌত অগ্রগতি(%)	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	ভৌত অগ্রগতি(%)
১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১৫/১০১৬ হতে ৩১/১২/২০২১), সং: অনুমোদিত, [বিদ্যুতায়ন সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩১৬৬২.৩৬	৭৯৩২০২৫৩৭	৯২.০১%	২৪৮২.০০	২৪৮২.০০	২৪৮২.০০	২৪৮২.০০	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), সং: অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬২৫৫৬৬.৮১	৫০৭৪৪৭.৯৯	৮০.৮৭%	১১৩৯০০.০০	১১৩৯০০.০০	৫৬৯৫০.০০	৫৬৯৫০.০০	৪৫.১৩%	৪৫.১৩%	৪৫.১৩%	৪৫.১৩%	৪৫.১৩%	৪৫.১৩%	
৩	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [আপুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৪৬০০.০০	৫৪৩৫৭২.৮৩	৮১.৬১%	১১৪৪০০.০০	১১৪৪০০.০০	৫৭২০০.০০	৫৭২০০.০০	৫০.০০%	৫০.০০%	৫০.০০%	৫০.০০%	৫০.০০%	৫০.০০%	



 প্রকল্প পরিচালক (সিআর)

 জিওবি বিভাগ

 বাংলাদেশ সরকার

 ঢাকা

০৬-০১-২০২২

 মাসিক পরিচালনা প্রতিবেদন

 উপস্থাপন

 মাসিক পরিচালনা

 ঢাকা

