

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩  
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২-জুলাই ২০২২  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৪	০	৪

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	১২১৩০৩.০০	১৯২৭০.০০	৬৯৮৯৪.০০	৩২১৩৯.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৫২৬.৭০	০.০০	৫১৭.৬৬	৯.০৪
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	০.৪৩%	০.০০%	০.৭৪%	০.০৩%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৫.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	০.০০%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	০.০০%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৫.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	০.৫০%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	০.০০%


০৭-০৪-২০২২  
নাম নিজামুল রহমান  
চেয়ারম্যান  
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড  
কম্পিউটার বিভাগ


Mirshadul  
০৭-০৪-২২  
মোহাম্মদ নিজামুল রহমান সিদ্দিকী  
সিস্টেম এনালিস্ট (৩য় দাঃ)  
কম্পিউটার বিভাগ

**২০২২-২৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর্ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুলাই ২০২৩) বিবরণঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়		শুরু-জুন-২২ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		জুলাই ২০২১ হতে জুলাই ২০২৩ সময়ে		জুলাই ২০২২- জুলাই ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য	
		মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
		ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
<b>বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবোর্)বিশ্বকর্মাঃ</b>											
১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (মোজাশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), সং-অনুমোদিত, [ অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক) ]	৬২৭৫৬৬.৮১	৬২১৩৯৮.০০	৬০৩৪৬০.৪১	৬০৩৪৬০.৪১	৯৬.১৬%	৯৬.১৬%	০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (মোক, ময়মনসিংহ, চাঁদপুর ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [ আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক) ]	৬৪৪৬০০.০০	৬৪৭৯৭২.৮৩	৬৪২৬৪৮.৮১	৬৪২৬৪৮.৮১	৯৬.৭০%	৯৬.৮২%	০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%

  
 ০৭-০৮-২২  
 মোহাম্মদ ফিরোজ রহমান সিদ্দীকী  
 সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)  
 কাপস, বাপবিবোর্ড

  
 ০৭-০৮-২০২২  
 এঃ মজহারুজ্জামান রহমান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাপবিবোর্ড ঢাকা



ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু-জুন-২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২১ হতে জুলাই ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২- জুলাই ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		
			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট		জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্র প্রকল্প, (০১/০৭/২০২১- হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [ মোঃ সাকিল হুসেন সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক) ]	৩৯৩৭৪.৯২ ৬৬৯০.৬০ ৩২৪১৫.৫৮ ২৬৮.৭৪	৫৪১৬.৯৪ ১০৬৪.৪৩ ৪২১২.৫৫ ১৩৯.৯৬	১৩.৭৬ % ১৫.৯১ % ০.৭৮ % ০.০০ %	২৭১০২.০০ ৪৩৯২.০০ ২২৫৭২.০০ ১৩৮.০০	০.০০	৩.৮৯ ০.০০ ০.০০ ৩.৮৯	০.০১ % ০.০০ % ০.০০ % ২.৮২ %	৫.০০ % - - ৫.০০ %			
৪	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [ শৈয়দ মাঈবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক) ]	৩০৭৬২২.৫০ ৫৬৭২৬.৩৯ ১৭০০০৭.৬৪ ৮০৮৮.৪৭	৮৩৪৫.৩১ ৮৩.০০ ৭১৮৯.৭২ ১০৭২.৫৯	২.৭১ % ০.১৫ % ৪.২৩ % ১.৩৩ %	৯৪১৯৯.০০ ১৪৮৭৭.০০ ৪৭৩২২.০০ ৩২০০০.০০	০.০০	৫২২.৮১ ০.০০ ৫১৭.৬৬ ৫.১৫	০.৫৬ % ০.০০ % ১.০৯ % ০.০২ %	৫.০০ % - - ৫.০০ %			
	সকল প্রকল্প (০৪টি)			৩০.৩১ % ৩.২২ %								

*Murshed*  
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী  
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)  
কাপস, বাপবিবোর্ড

*MUR*  
০৭-০৪-২০২২  
৭৪ নজরুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা