

অর্থ বছরঃ জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০১৯
 প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই, ২০১৮ - অক্টোবর, ২০১৮
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড


মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	১৫	২	১৭

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
এডিপি	৭৪৭৮৯২.০০	৫৫১৭৯০.০০	১৯৬১০২.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৩৪৮৬৭২.৫৫	২৪৬১৯৪.২৭	১০২৪৭৮.২৭
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৪৬.৬২%	৪৪.৬২%	৫২.২৬%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৩০.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	২৬.২০%		

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৩৪৯২৭১.২৫
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৬৩.৩০%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৩০.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৪০.০৩%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	৪৫.৯১%


 (স্বাক্ষর)
 অর্থনীতিবিদ
 কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর্ডের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অক্টোবর, ২০১৮) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৮ হতে অক্টোবর, ২০১৮ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৮- অক্টোবর, ২০১৮ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
				মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	আর্থিক অগ্রগতি (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
					জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ								
				জ্যেত অগ্রগতি (%)					জ্যেত অগ্রগতি (%)				জ্যেত অগ্রগতি (%)	
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পরিচালকসহ)														
১	১২১৪০২	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী-রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-২,(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯) অনুমোদিত। [মোঃ আহাদুজ্জামান মোলা (প্রকল্প পরিচালক)]	১৩৮৫২০.০০	১০৮৪৫৪.৪৮	৭৮.৩০ %	১৭৮৭৮.০০	৮৯৩৯.০০	৩৪৮৭.৮৮	১৯.৫১ %	৩০.০০ %				
			১৩৮৫২০.০০	১০৮৪৫৪.৪৮	৭৮.৩০ %	১৭৮৭৮.০০	৮৯৩৯.০০	৩৪৮৭.৮৮	১৯.৫১ %	৩০.০০ %				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %				
			৮০.৫৫ %			-	-	২৫.৪২ %	-	৩০.০০ %				
২	১২১৪০৩	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২,(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯) অনুমোদিত। [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১৬৮৭৩০.০০	১৩২৮০৬.১৭	৭৮.৭১ %	২১০০০.০০	৫২৫০.০০	৩৭৮৮.৮৮	১৮.০৪ %	৩০.০০ %				
			১৬৮৭৩০.০০	১৩২৮০৬.১৭	৭৮.৭১ %	২১০০০.০০	৫২৫০.০০	৩৭৮৮.৮৮	১৮.০৪ %	৩০.০০ %				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %				
			৭৬.৬০ %			-	-	২৩.৯৪ %	-	৩০.০০ %				
৩	১২১৪০৪	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের আপগ্রেডেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ডিভিশন) শীর্ষক প্রকল্প (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২০) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [মোঃ মোস্তফা কামাল (প্রকল্প পরিচালক)	৪৭৯৪৭৩.২২	২৩৫৭৯৩.৩৫	৪৯.১৮ %	৭৫০০০.০০	১২৫০০.০০	৩৬২৮৫.৬৭	৪৮.৩৮ %	৩০.০০ %				
			৯৯৯৭৩.২৩	৪৬০৪১.৪৩	৪৬.০৫ %	১৫০০০.০০	১২৫০০.০০	১০৭৩৫.৯৪	৭১.৫৭ %	৩০.০০ %				
			৩৭০৪৯৯.৯৯	১৮৯৭৫১.৯২	৫১.২২ %	৬০০০০.০০	১২৫০০.০০	২৫৫৪৯.৭৩	৪২.৫৮ %	৩০.০০ %				
			৯০০০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	১২৫০০.০০	০.০০	-	৩০.০০ %				
			৬৩.০০ %			-	-	৫৪.১৬ %	-	৩০.০০ %				
৪	১২১৪০৫	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম- ২, (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯) অনুমোদিত। [মোঃ আব্দুর রহিম মল্লিক , প্রকল্প পরিচালক।]	১৬৪৫৩৭.০০	১২৮৭৯১.৬০	৭৮.২৮ %	২২৫০০.০০	৫৬২৫.০০	৩২১৮.৯১	১৪.৩১ %	৩০.০০ %				
			১৬৪৫৩৭.০০	১২৮৭৯১.৬০	৭৮.২৮ %	২২৫০০.০০	৫৬২৫.০০	৩২১৮.৯১	১৪.৩১ %	৩০.০০ %				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	৫৬২৫.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	৫৬২৫.০০	০.০০	-	৩০.০০ %				
			৭৫.৮৩ %			-	-	১৭.১৬ %	-	৩০.০০ %				

(স্বাক্ষর)
অর্থনীতিবিদ
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প জারি তারিখ	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৮ হতে অক্টোবর, ২০১৮ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৮- অক্টোবর, ২০১৮ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য			
				মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা
৫	১২১৫৩৭	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ খুলনা বিভাগীয় কার্যক্রম-২, (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [হিদ্দোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক)]	৯৯৫৫০.০০ ৯৯৫৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৬৯৪৩.৯১ ৮৬৯৪৩.৯১ ০.০০ ০.০০	৮৭.৩৪ % ৮৭.৩৪ % ০.০০ % ০.০০ %	৭৭৫০.০০ ৭৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৩৭.৫০	১০৪২.২৬ ১০৪২.২৬ ০.০০ ০.০০	১৩.৪৫ % ১৩.৪৫ % % -	৩০.০০ % - - ৩০.০০ %					
৬	১২১৫৩৮	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ বরিশাল বিভাগীয় কার্যক্রম-২, (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ মহিউদ্দীন (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৭৮৪৭.১১ ৭৭৬০১.৯১ ০.০০ ২৪৫.২০	৭১৯৫৯.৮৭ ৭১৯৫৯.৮৭ ০.০০ ০.০০	৯২.৪৪ % ৯২.৭৩ % ০.০০ % ০.০০ %	৫৭২০.০০ ৫৭২০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৩০.০০	৪৮৫.৮৬ ৪৮৫.৮৬ ০.০০ ০.০০	৮.৪৯ % ৮.৪৯ % % -	৩০.০০ % - - ৩০.০০ %					
৭	১২১৫৩৯	Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, বিষ ব্যাংক [দেবাশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৭৯৩.৬৯ ১১১৩.৬৯ ৪৬৮০.০০ ০.০০	১৫০৫.২৪ ১১২.৬৭ ১৩৯২.৫৭ ০.০০	২৫.৯৮ % ১০.১২ % ২৯.৭৬ % ০.০০ %	১৩০০.০০ ৩০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০	৩৭.৫০	১৪৫.৪২ ০.০০ ১৪৫.৪২ ০.০০	১১.১৯ % ০.০০ % ১৪.৫৪ % -	৩০.০০ % - - ৩০.০০ %					
৮	১২১৫৪০	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা বিভাগীয় অঞ্চলে প্রি-পেমেন্ট ই-মিটার স্থাপন (পর্যায়-১), (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/৬/২০২০), সং: অনুমোদিত, এডিবি [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৪২৭২৭.৫৬ ১৪৮৯৭.০০ ২৭৪৩৭.৯১ ৩৯২.৬৫	৬.৫৭ ৬.৫৭ ০.০০ ৬.৬৯	০.০২ % ০.০৪ % ০.০০ % ০.০০ %	১৯৬০৩.০০ ৯৬০৩.০০ ১০০০০.০০ ০.০০	৯১০০.০০	২০৬৯.৫৯ ০.০০ ২০৬৯.৫৯ ২.৫৬	১০.৫৬ % ০.০০ % ০.০০ % -	৩০.০০ % - - ৩০.০০ %					
৯	১২১৬০৯	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [এ কে এম রাশেদুল হক চৌধুরী (প্রকল্প পরিচালক)] পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মা	৬৯১৫৪১.০০ ৬৯১৫৪১.০০ ০.০০ ০.০০	৩৬৯০৭০.১২ ৩৬৯০৭০.১২ ০.০০ ০.০০	৫৩.৩৭ % ৫৩.৩৭ % ০.০০ % ০.০০ %	১৩৯৮৮১.০০ ১৩৯৮৮১.০০ ০.০০ ০.০০	১০৩১৬০.৭৫	৫৬১৭৫.২৮ ৫৬১৭৫.২৮ ০.০০ ০.০০	৪০.১৬ % ৪০.১৬ % % -	৩০.০০ % - - ৩০.০০ %					

অর্থনৈতিক
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৮ হতে অক্টোবর, ২০১৮ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৮- অক্টোবর, ২০১৮ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
				মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				ভৌত অগ্রগতি (%)				ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি(%)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
১০	২২২৩০২	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৭০,০০০ ওভারলোডের বিতরণ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [(সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক))]	৭৯৯৯৩.৬৯	৪৫৭০৫.৫০	৫৭.১৪ %	২৯৫০০.০০	২১৯৮৪.৫০	১৯৯৫২.৪৫	৬৭.৬৪ %	৩০.০০ %		
			৭৫৫১৯.৬০	৪৫৭০৫.৫০	৬০.৫২ %	২৯৫০০.০০		১৯৯৫২.৪৫	৬৭.৬৪ %	-		
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-		
			৪৪৭৪.০৯	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-	৩০.০০ %		
			৭৫.৫২ %		-	৮৭.১৪ %		৩০.০০ %				
১১	২২২৩০৩	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বাপবিবোর্ডের সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [মোঃ নূরুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১৪১৭১০.২০	৫৩২২৩.০০	৩৭.৫৬ %	৪২৫০০.০০	১০৬২৫.০০	১৮৬২২.০৪	৪৩.৮২ %	৩০.০০ %		
			১৪০৭১১.২০	৫৩২২৩.০০	৩৭.৮২ %	৪২৫০০.০০		১৮৬২২.০৪	৪৩.৮২ %	-		
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-		
			৯৯৯.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	৬.২৭	-	৩০.০০ %	
			৩৫.৯৯ %		-	৪৭.৮০ %		৩০.০০ %				
১২	২২২৩০৫	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও ঘনায়ন (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৪০৩৮৩.০৭	৬৮২২৪.৭১	২০.০৪ %	৯০০০০.০০	৯৩৫৭.০০	৫৪৬৩৯.১৪	৬০.৭১ %	৩০.০০ %		
			১৩৫৫৫৭.৩৮	৮৭০১.০০	৬.৪২ %	২০০০০.০০		৬০৬১.৩৪	৩০.৩১ %	-		
			২০৪৩৯৮.৮৮	৫৯৫২৩.৭১	০.০০ %	৭০০০০.০০		৪৮৫৭৭.৮০	৬৯.৪০ %	-		
			৪২৬.৮১	৫৮.৪২	০.০০ %	০.০০		২১.৩৭	-	-	৩০.০০ %	
			১৯.৯৬ %		-	৬৭.৭২ %		৩০.০০ %				
১৩	২২২৩০৬	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও ঘনায়ন (রাজশাহী, রংপুর, ঝুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মহিউদ্দিন আহমদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৭৫৩.৮৭	৫৯১১৯.৮৪	১৯.২১ %	৭৫০০০.০০	১০০০০.০০	৩২৭৬০.৭৩	৪৩.৬৮ %	৩০.০০ %		
			১২০১৭৬.৫৮	৮৩০০.৬৯	৬.৯১ %	২০০০০.০০		৬৬২৫.০০	৩৩.১৩ %	-		
			১৮৭১৫০.৪৮	৫০৮১৯.১৫	০.০০ %	৫৫০০০.০০		২৬১৩৫.৭৩	৪৭.৫২ %	-		
			৪২৬.৮১	৫৬.৩৭	০.০০ %	০.০০		২১.০৫	-	-	৩০.০০ %	
			২০.০৭ %		-	৪৯.১৬ %		৩০.০০ %				

৩৭/১০/১৮
(স্বাক্ষর)
অর্থনীতিবিদ
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিশি বরাদ্দ	জুলাই'১৮ হতে অক্টোবর, ২০১৮ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৮- অক্টোবর, ২০১৮ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য			
				মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				১	২			৩	৪	৫		৬	৭	৮
১৪	১১১০১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ জহিরুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৭৬৯১.২৬	৫০০০০.০০	৭.৩৮ %	১০০০০০.০০	৭৫০০০.০০	৬০৪২২.০৮	৬০.৪২ %	৩০.০০ %				
			৬৭৬০০০.৮৩	৫০০০০.০০	৭.৪০ %	১০০০০০.০০		৬০৪২২.০৮	৬০.৪২ %					
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %					
			১৬৯০.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	৩০.০০ %				
			১০.৫০ %		-	-	৬৬.২৯ %	-	৩০.০০ %					
১৫	১১১০২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [আহসান হাবীব (প্রকল্প পরিচালক)]	৭১৩২৩০.৯০	৮৩৩২৩.৯৮	১১.৬৮ %	১০০০০০.০০	৭৪৩২৫.০০	৫৫৫৭৬.৩৫	৫৫.৫৮ %	৩০.০০ %				
			৭১১৫৪০.৪৭	৮৩৩২৩.৯৮	১১.৭১ %	১০০০০০.০০		৫৫৫৭৬.৩৫	৫৫.৫৮ %					
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %					
			১৬৯০.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	৩০.০০ %				
			৫.৮১ %		-	-	৬১.১৮ %	-	৩০.০০ %					
১৬		গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক)]	২৩০৩.৬৭	০.০০	০.০০ %	১৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	৩০.০০ %				
			৫৮৪.৬৪	০.০০	০.০০ %	২৮.০০		০.০০	০.০০ %					
			১৬৫৯.৬০	০.০০	০.০০ %	১০২.০০		০.০০	০.০০ %					
			৫৯.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	৩০.০০ %				
			০.০০ %		-	-	৩০.০০ %	-	৩০.০০ %					
১৭		সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৪০৭২০.১৩	০.০০	০.০০ %	১৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	৩০.০০ %				
			৩৭৯৪.০৯	০.০০	০.০০ %	১৩০.০০		০.০০	০.০০ %					
			৩৬৭৬২.৫৭	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %					
			১৬৩.৪৭	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	৩০.০০ %				
			০.০০ %		-	-	২০.০০ %	-	৩০.০০ %					
সকল প্রকল্প (১৭টি)						৭৪৭৮৯২.০০	৩৪৯২৭১.২৫	৩৪৮৬৭২.৫৪	৪৬.৬২ %	৩০.০০ %				
						৫৫১৭৯০.০০		২৪৬১৯৪.২৭	৪৪.৬২ %					
						১৯৬১০২.০০		১০২৪৭৮.২৭	৫২.২৬ %					
						০.০০		৫১.২৫	-					
							৪০.০৩ %		৩০.০০ %					

(স্বাক্ষর)
অর্থনীতিবিদ

কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা