

২০১৯-২০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাণবিবোর্ডে র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির(সেপ্টেম্বর, ২০১৯) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৯ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯- সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ												
১	১২২৪৪০৫	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম২,(১/৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৯) অনুমোদিত। [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১৬৮৭৩০.০০	১৪৫৮০৫.৬৬	৮৬.৪১ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	২০.০০ %		
			১৬৮৭৩০.০০	১৪৫৮০৫.৬৬	৮৬.৪১ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	২০.০০ %		
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	-			
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	-			
			৮৪.৩০ %		-	০.০০ %	২০.০০ %					
২	১২২৪৪০৬	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের আপগ্রেডেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ডিভিশন) শীর্ষক প্রকল্প(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২০) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৭৯৪৭৩.২২	৩১৯২৮০.০৯	৬৬.৫৯ %	৭৫০০০.০০	৩৭৫০.০০	১০১২৪.০২	১৩.৫০ %	২০.০০ %		
			৯৯৯৭৩.২৩	৬১০৪১.৪৩	৬১.০৬ %	১৫০০০.০০	৩২০৪.৫৯	২১.৩৬ %	-			
			৩৭০৪৯৯.৯৯	২৫৮২৩৮.৬৬	৬৯.৭০ %	৬০০০০.০০	৬৯১৯.৪৩	১১.৫৩ %	-			
			৯০০০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	-	-			
			৮২.৪৬ %		-	১৬.৯৭ %	২০.০০ %					
৩	১২২৪৪০৭	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম২, (১/৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৯) অনুমোদিত। [মোঃ আব্দুর রহিম মল্লিক , প্রকল্প পরিচালক।]	১৬৪৫৩৭.০০	১৪২৭৯১.৫৯	৮৬.৭৮ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	২০.০০		
			১৬৪৫৩৭.০০	১৪২৭৯১.৫৯	৮৬.৭৮ %	১.০০	০.০০	০.০০ %	-			
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	-			
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	-	-			
			৮৪.৩৫ %		-	০.০০ %	২০.০০ %					
৪	১২২৫০৯	Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৭৯৩.৬৯	২৭৮১.৯২	৪৮.০২ %	২০০০.০০	০.০০	১২০.০০	৬.০০ %	২০.০০ %		
			১১১৩.৬৯	৪৮৫.৬৭	৪৩.৬১ %	২০০.০০	০.০০	০.০০ %	-			
			৪৬৮০.০০	২২৯৬.২৫	৪৯.০৭ %	১৮০০.০০	১২০.০০	৬.৬৭ %	-			
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	-	-			
			৪৬.৪৯ %		-	১০.৬৫ %	২০.০০ %					
			৪২৭২৭.৫৬	২১৫৭৪.৮৯	৫০.৪৯ %	৪৪০০.০০	২০০.০০	৩৯৯৭.৮৩	৯০.৮৬ %	২০.০০ %		

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৯ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৯ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯- সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট			আর্থিক অগ্রগতি(%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ					
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
৫	১২২৫১০	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্য ক্রমের আওতায় ঢাকা বিভাগীয় অঞ্চলে প্রি-পেমেন্ট ই-মিটার স্থাপন (পর্যায় ১), (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/৬/২০২০), সং: অনুমোদিত, এডিবি [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১৪৮৯৭.০০	৯৬০০.৫৪	৬৪.৪৫ %	৪০০.০০	৩৬৩১৫.৫৬	৪৯.০৩	১২.২৬ %	-	২০.০০ %	
			২৭৪৩৭.৯১	১১৯৭৪.৩৫	০.০০ %	৪০০০.০০		৩৯৪৮.৮০	৯৮.৭২ %			
			৩৯২.৬৫	৪৫.৪৯	০.০০ %	০.০০		৫.৪১	-			
			-	৪৯.৭১ %		-		৯৩.২২ %				
৬	১২১৬০১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৬৯০৮৯.০৭	৫২৪২০৬.০২	৬০.৩২ %	১৪৫০০০.০০	৩৬৩১৫.৫৬	৩৫৯৯৯.৭৫	২৪.৮৩ %	-	২০.০০ %	
			৮৬৯০৮৯.০৭	৫২৪২০৬.০২	৬০.৩২ %	১৪৫০০০.০০		৩৫৯৯৯.৭৫	২৪.৮৩ %			
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %			
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-			
-	৭১.১৭ %		-	২৯.০০ %								
৭	১২১৬০০	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্য ক্রম সম্প্রসারণ এবং বাপবিবোর্ডের সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ মোহসীন আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	১৪০১১৬.৫৯	৯৩২২৩.০০	৬৬.৫৩ %	২০০০০.০০	৯৯৯০.০০	৮৫৫৬.৮০	৪২.৭৮ %	-	২০.০০ %	
			১৩৯৪৫২.৭২	৯৩২২৩.০০	৬৬.৮৫ %	২০০০০.০০		৮৫৫৬.৮০	৪২.৭৮ %			
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %			
			৬৬৩.৮৭	৬৬.৫৯	০.০০ %	০.০০		০.০০	-			
-	৬৬.২০ %		-	৪৭.৩১ %								
৮	১২১৬০১	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্বাসন ও ঘনায়নঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৪০৩৮৩.০৭	১৬৯৫২৮.৫১	৪৯.৮১ %	৫২৫০০.০০	০.০০	৬৮৭১.০০	১৩.০৯ %	-	২০.০০ %	
			১৩৫৫৫৭.৩৮	২৩৭২৪.২৭	১৭.৫০ %	২৫০০০.০০		০.০০	০.০০ %			
			২০৪৩৯৮.৮৮	১৪৫৮০৪.২৪	০.০০ %	২৭৫০০.০০		৬৮৭১.০০	২৪.৯৯ %			
			৪২৬.৮১	৭৯.৭৯	০.০০ %	০.০০		০.০০	-			
-	৪৭.৬১ %		-	১৯.৮৫ %								
		৩০৭৭৫৩.৮৭	১৩৩০৫৫.৪৭	৪৩.২৩ %	৫১০০০.০০	০.০০	১৬৬৬৬.০০	৩২.৬৮ %	২০.০০ %			

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৯ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯- সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য			
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
			১	২	৩			৪	৫	৬		৭	৮	৯
৯	২২১৬০৬	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্বাসন ও ঘনায়ন (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	১২০১৭৬.৫৮ ১৮৭১৫০.৮৮ ৪২৬.৮১ -	২২৯০৪.৮০ ১১০১৫০.৬৭ ৯০.৬৪ ৪৫.৪৬ %	১৯.০৬ % ০.০০ % ০.০০ %	১৬০০০.০০ ৩৫০০০.০০ ০.০০ -	০.০০ ১৬৬৬৬.০০ ০.০০ ৩৭.২৬ %	০.০০ % ৪৭.৬২ % -	- ২০.০০ %					
১০	২২১৫০১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ জহিরুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৭৬৯১.২৬ ৬৭৬০০০.৮৩ ০.০০ ১৬৯০.৪৩ -	২৩২৮৯৮.০০ ২৩২৮৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৭৮ %	৩৪.৩৭ % ৩৪.৪৫ % ০.০০ % ০.০০ %	১৫৭৩০০.০০ ১৫৭৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ -	৭৮৩৫০.০০ ৭১৯৯৪.৮৫ ৭১৯৯৪.৮৫ ০.০০ ৫০.২৩ %	৪৫.৭৭ % ৪৫.৭৭ % ০.০০ % -	২০.০০ % - ২০.০০ %					
১১	২০৭৭০২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [আহসান হাবীব (প্রকল্প পরিচালক)]	৭১৩২৩০.৯০ ৭১১৫৪০.৪৭ ০.০০ ১৬৯০.৪৩ -	২৮৯২৭৩.৮৩ ২৮৯২৭৩.৮৩ ০.০০ ০.০০ ২০.৩৫ %	৪০.৫৬ % ৪০.৬৫ % ০.০০ % ০.০০ %	১৫৭৩০০.০০ ১৫৭৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ -	৭৭৭৯৮.৮৪ ৪৮৮৩৬.৯৪ ৪৮৮৩৬.৯৪ ০.০০ ৩৭.৫০ %	৩১.০৫ % ৩১.০৫ % ০.০০ % -	২০.০০ % - ২০.০০ %					
১২	২০৭৬২২	গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক)]	২৩০৩.৬৭ ৫৮৪.৬৪ ১৬৫৯.৬০ ৫৯.৪৩ -	৬৫.১৮ ৮.৭৭ ৫৬.৪১ ০.০০ ১০.০০ %	২.৮৩ % ১.৫০ % ০.০০ % ০.০০ %	৭২৫.০০ ১৫.০০ ৭১০.০০ ০.০০ -	৭.৫০ ৩.৭৯ ৩.৭৯ ০.০০ ৭.২৬ %	০.৫২ % ২৫.২৭ % ০.০০ % -	২০.০০ % - ২০.০০ %					
			৪০৭২০.১৩	২৪২.৬১	০.৬০ %	৫৫০০.০০	১২০.৫০	২১.৮৫	০.৪০ %	২০.০০ %				

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৯ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯- সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট			আর্থিক অগ্রগতি(%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ					
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
১৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাদ্দেদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৭৯৪.০৯ ৩৬৭৬২.৫৭ ১৬৩.৪৭ -	১৭২.৪৮ ৭০.১৩ ০.০০ ১.৪০ %	৪.৫৫ % ০.০০ % ০.০০ %	১৫০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ -	-	৭.৭১ ১৪.১৪ ০.০০ ৬.৫০ %	০.৫১ % ০.৩৫ % -	- ২০.০০ %			
১৪	জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১০৩৮৩.৫৩ ২৪৬১.৩৪ ৭৮১৮.৪৭ ১০৩.৭২ -	২০৭৭.৭৬ ৩৯৮.৫৭ ১৬৭৯.১৯ ৩৪.৪৭ ২২.০০ %	২০.০১ % ১৬.১৯ % ০.০০ % ০.০০ %	৬৫০০.০০ ১৫০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ -	৪৫০.০০	৪১৫.৪৫ ৪৪.৯১ ৩৭০.৫৪ ০.০০ ৯.৬৬ %	৬.৩৯ % ২.৯৯ % ৭.৪১ % -	২০.০০ % - ২০.০০ %			
সকল প্রকল্প (১৪টি)		#REF!	#REF!	#REF!	৬৭৭২২৭.০০	২০৬৯৮২.৪০	২০৩৬০৮.২৮	৩০.০৬ %	২০.০০ %			
		#REF!	#REF!	#REF!	৫৩৯২১৭.০০		১৬৮৬৯৮.৩৭	৩১.২৯ %	-			
		#REF!	#REF!	#REF!	১৩৮০১০.০০		৩৪৯০৯.৯১	২৫.৩০ %	-			
		#REF!	#REF!	#REF!	০.০০		৫.৪১	-	-			
		#REF!	#REF!	#REF!				২৬.১০ %	২০.০০ %			