

অর্থ বছর : জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০১৮  
প্রতিবেদন সময় : জুলাই, ২০১৭ - অক্টোবর, ২০১৭  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	১৫	১	১৬

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
এডিপি	৭২৮২৩১.০০	৫২০৫৩১.০০	২০৭৭০০.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১৯০৮২৭.২০	১২২৯৬৩.৬৭	৬৭৮৬৩.৫৩
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	২৬.২০%	২৩.৬২%	৩২.৬৭%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৩৫.০০%	
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		২০.৪৬%	

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	২০৯১৭৪.৯৬
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৪০.১৮%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৩৫.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৪৫.৯১%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	১৯.৩৩%

২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর্ডের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অক্টোবর, ২০১৭) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,  প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়  মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	শুরু-জুন'১৭ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ  মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জুলাই, ১৭ হতে অক্টোবর, ২০১৭ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৭-অক্টোবর, ২০১৭ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
				মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)			মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা  -
				১	২			৩	৪	৫		৬
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ) :												
১	১২১৪০২	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী-রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-২,(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮) অনুমোদিত।। মোঃ আহাদুজ্জামান মোল্যা ( প্রকল্প পরিচালক)	১৩৮৫২০.০০	৭৫৭৫৪.৫৩	৫৪.৬৯ %	৪০০০০.০০	২০০০০.০০	৯৪৯১.৩৪	২৩.৭৩ %	৩৫.০০ %		
			১৩৮৫২০.০০	৭৫৭৫৪.৫৩	৫৪.৬৯ %	৪০০০০.০০	২০০০০.০০	৯৪৯১.৩৪	২৩.৭৩ %	৩৫.০০ %		
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	-		
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	-	-		
			-	৫৬.৪৫ %		-	-	৮৩.৯৭ %		৩৫.০০ %		
২	১২১৪০৩	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২,(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮) অনুমোদিত।। মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)	১৬৮৭৩০.০০	৯৪৮০৬.৩২	৫৬.১৯ %	৪৩৫০০.০০	২১৭৫০.০০	৯৬০৬.০৭	২২.০৮ %	৩৫.০০ %		
			১৬৮৭৩০.০০	৯৪৮০৬.৩২	৫৬.১৯ %	৪৩৫০০.০০	২১৭৫০.০০	৯৬০৬.০৭	২২.০৮ %	৩৫.০০ %		
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	-		
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	-	-		
			-	৫৩.৩৪ %		-	-	২৯.৪৪ %		৩৫.০০ %		
৩	১২১৪০৪	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের আপগ্রেডেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ডিভিশন) শীর্ষক প্রকল্প (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮) অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক।। মোঃ মোস্তফা কামাল ( প্রকল্প পরিচালক )	৫১৯৮৩৩.৩২	১২৬৫৬০.৮৪	২৪.৩৫ %	৭০০০০.০০	১২৫০০.০০	৩১৮৮২.২০	৪৫.৫৫ %	৩৫.০০ %		
			১২৯৩৩৩.৩২	২১৫৪৩.২৭	১৬.৬৬ %	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	১১১৫৫.৩৫	৪৪.৬২ %	৩৫.০০ %		
			৩৭০৫০০.০০	১০৫০১৭.৫৭	২৮.৩৪ %	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	২০৭২৬.৮৫	৪৬.০৬ %	-		
			২০০০০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-	
			-	৩৪.৮৬ %		-	-	৫৮.৫৮ %		৩৫.০০ %		
৪	১২১৪০৫	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম- ২, (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮) অনুমোদিত।। মোঃ আব্দুর রহিম মল্লিক , প্রকল্প পরিচালক।।	১৬৪৫৩৭.০০	৯৩৭৯১.৬২	৫৭.০০ %	৪৩৫০০.০০	২১৭৫০.০০	৯৮৫০.৬৪	২২.৬৫ %	৩৫.০০ %		
			১৬৪৫৩৭.০০	৯৩৭৯১.৬২	৫৭.০০ %	৪৩৫০০.০০	২১৭৫০.০০	৯৮৫০.৬৪	২২.৬৫ %	৩৫.০০ %		
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	-	
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-	
			-	৫৪.৮৪ %		-	-	১৬.৪৬ %		৩৫.০০ %		

ক্রমিক আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৭ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই, ১৭ হতে অক্টোবর, ২০১৭ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৭-অক্টোবর, ২০১৭ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
			মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
৫	১২১৫০৮ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ খুলনা বিভাগীয় কার্যক্রম-২, (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [ হিন্দোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক) ]	৯৯৫৫০.০০	৬৫৯৪৩.৯৬	৬৬.২৪ %	২৮০০০.০০	৭০০০.০০	৫১৯৭.৭৩	১৮.৫৬ %	৩৫.০০ %		
		৯৯৫৫০.০০	৬৫৯৪৩.৯৬	৬৬.২৪ %	২৮০০০.০০		৫১৯৭.৭৩	১৮.৫৬ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০				
		-	৫৭.৩৩ %		-		৪৩.৫৫ %	৩৫.০০ %			
৬	৭০১২২৫ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ বরিশাল বিভাগীয় কার্যক্রম-২, (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [ মোঃ মহিউদ্দীন (প্রকল্প পরিচালক) ]	৮৩৮৯০.০০	৫৪৮৩৭.০৪	৬৫.৩৭ %	২৩০০০.০০	৫৭৫০.০০	৫৫৬৪.৫৬	২৪.১৯ %	৩৫.০০ %		
		৮৩৮৯০.০০	৫৪৮৩৭.০৪	৬৫.৩৭ %	২৩০০০.০০		৫৫৬৪.৫৬	২৪.১৯ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০				
		-	৫৮.৪৪ %		-		৩১.২২ %	৩৫.০০ %			
৭	৯০১২২৫ Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [ দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক) ]	৫৭৯৩.৬৯	৯৩৪.৬২	১৬.১৩ %	৬৩০.০০	৩২.৫০	১১৩.০৪	১৭.৯৪ %	৩৫.০০ %		
		১১১৩.৬৯	৪৭.৬৮	৪.২৮ %	১৩০.০০		১৫.১৭	১১.৬৭ %			
		৪৬৮০.০০	৮৮৬.৯৪	১৮.৯৫ %	৫০০.০০		৯৭.৮৭	১৯.৫৭ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০				
		-	৯.৮২ %		-		৪৬.০১ %	৩৫.০০ %			
৮	০১২২২৫ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা বিভাগীয় অঞ্চলে প্রি-পেমেণ্ট ই-মিটার স্থাপন (পর্যায়-১), (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/৬/২০১৮), অনুমোদিত, এড্ভি [ মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক) ]	৪৩৬৪৪.৬৯	০.১৭	০.০০ %	১.০০	০.৫০	০.০৫	৫.০০ %	৩৫.০০ %		
		১০৩৬৮.৫৭	০.১৭	০.০০ %	১.০০	০.৫০	০.০৫	৫.০০ %			
		৩২৯৫১.৪৫	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %			
		৩২৪.৬৭	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০				
		-	০.১৭ %		-		০.০০ %	৩৫.০০ %			
৯	১০৬২২৫ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [ এ কে এম রাশেদুল হক চৌধুরী (প্রকল্প পরিচালক) ] পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মা	৬৯১৫৪১.০০	১৯৩৬৭০.১৩	২৮.০১ %	১৬০৪০০.০০	৪৩৮৫০.০০	৩২৩৯১.৮৫	২০.১৯ %	৩৫.০০ %		
		৬৯১৫৪১.০০	১৯৩৬৭০.১৩	২৮.০১ %	১৬০৪০০.০০		৩২৩৯১.৮৫	২০.১৯ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০				
		-	২৮.০০ %		-		৩৬.৩১ %	৩৫.০০ %			

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,  প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৭ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই, ১৭ হতে অক্টোবর, ২০১৭ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৭-অক্টোবর, ২০১৭ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
				মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
													-
				-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
১০	১২১৬০২	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৭০,০০০ ওভারলোডের বিতরণ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭), অনুমোদিত, [(সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক))]	৭৯৯৯৩.৬৯	২৯০৫.৫০	৩.৬৩ %	৬০০০০.০০	৩০০০০.০০	৯৩৭০.৫৯	১৫.৬২ %	৩৫.০০ %			
			৭৫৫১৯.৬০	২৯০৫.৫০	৩.৮৫ %	৬০০০০.০০		৯৩৭০.৫৯	১৫.৬২ %				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
			৪৪৭৪.০৯	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
			৩.৬২ %				৪৬.৬৭ %		৩৫.০০ %				
১১	১২১৬০৩	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বাপবিবোর্ডের সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, । মোঃ নুরুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)।	১৪১৭১০.২০	১১৮২৩.০০	৮.৩৪ %	৩০০০০.০০	১৫০০০.০০	১২৭৪৮.১৮	৪২.৪৯ %	৩৫.০০ %			
			১৪০৭১১.২০	১১৮২৩.০০	৮.৪০ %	৩০০০০.০০		১২৭৪৮.১৮	৪২.৪৯ %				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
			৯৯৯.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
			৬.৯৭ %				৬৫.৮০ %		৩৫.০০ %				
১২	১২১৬০৪	পল্লী বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, । মোঃ শফিকুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)।	১২২৮২৬.৫৪	১১৫৪.২৩	০.৯৪ %	৬১০০০.০০	১৮৯২৩.৭৫	৩৮৯১৬.৩৭	৬৩.৮০ %	৩৫.০০ %			
			৪৫৬৮৬.৪৮	৫৯৯.৯৫	১.৩১ %	২৬০০০.০০		১২১৬৬.৮৪	৪৬.৮০ %				
			৭৭১৪০.০৬	৫৫৪.২৮	০.৭২ %	৩৫০০০.০০		২৬৭৪৯.৫৩	৭৬.৪৩ %	-			
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
			০.৯২ %				৭৯.১৫ %		৩৫.০০ %				
১৩	১২১৬০৫	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও ঘনায়ন (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, । মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক)।	৩৪০৩৮৩.০৭	১.০০	০.০০ %	৮৮২০০.০০	৪৮১২.২৯	১৩৭৪৩.৬৪	১৫.৫৮ %	৩৫.০০ %			
			১৩৫৫৫৭.৩৮	১.০০	০.০০ %	১৩০০০.০০		৪৩৮১.২৬	৩৩.৭০ %				
			২০৪৩৯৮.৮৮	০.০০	০.০০ %	৭৫২০০.০০		৯৩৬২.৩৮	১২.৪৫ %	-			
			৪২৬.৮১	০.০০	০.০০ %	০.০০		১৩.৫০	-				
			০.০০ %				২১.৬৯ %		৩৫.০০ %				

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,  প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়  মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	শুরু-জুন'১৭ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ  মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জুলাই, ১৭ হতে অক্টোবর, ২০১৭ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৭-অক্টোবর, ২০১৭ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
				মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১৪	১২১৬০৬	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও ঘনায়ন (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, (মহিউদ্দিন আহমদ (প্রকল্প পরিচালক)।	৩০৭৭৫৩.৮৭ ১২০১৭৬.৫৮ ১৮৭১৫০.৪৮ ৪২৬.৮১ -	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ %	০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % -	৬৫০০০.০০ ১৩০০০.০০ ৫২০০০.০০ ০.০০ -	৩০৫.৯২	১১০২৪.৫২ ৯৭.৬২ ১০৯২৬.৯০ ১৮.৫২ ১৩.০০ %	১৬.৯৬ % ০.৭৫ % ২১.০১ % - ৩৫.০০ %	৩৫.০০ % - - - ৩৫.০০ %	
১৫	১২১৭০১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, (মোঃ জহিরুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)।	৬৭৭৬৯১.২৬ ৬৭৬০০০.৮৩ ০.০০ ১৬৯০.৪৩ -	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ %	০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % -	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ -	৩৭৫০.০০	৩৩৩.৮৪ ৩৩৩.৮৪ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৩ %	৪.৪৫ % ৪.৪৫ % ০.০০ % - ৩৫.০০ %	৩৫.০০ % - - - ৩৫.০০ %	
১৬	১২১৭০২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, (আহসান হাবীব (প্রকল্প পরিচালক)।	৭১৩২৩০.৯০ ৭১১৫৪০.৪৭ ০.০০ ১৬৯০.৪৩ -	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ %	০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % -	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ -	৩৭৫০.০০	৫৯২.৫৮ ৫৯২.৫৮ ০.০০ ০.০০ ৬.৬৭ %	৭.৯০ % ৭.৯০ % ০.০০ % - ৩৫.০০ %	৩৫.০০ % - - - ৩৫.০০ %	
		সকল প্রকল্প (১৬টি)				৭২৮২৩১.০০ ৫২০৫৩১.০০ ২০৭৭০০.০০ ০.০০ -	২০৯১৭৪.৯৬	১৯০৮২৭.২০ ১২২৯৬৩.৬৭ ৬৭৮৬৩.৫৩ ১৩.৫০ ৪৫.৯১ %	২৬.২০ % ২৩.৬২ % ৩২.৬৭ % - ৩৫.০০ %	৩৫.০০ % - - - ৩৫.০০ %	