

২০১৮-১৯ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর্ডের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির(জুন, ২০১৯) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৮ হতে জুন, ২০১৯ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৮- জুন, ২০১৯ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)				-	ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ													
১	১১৮৫২	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী-রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম২,(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯) অনুমোদিত। [সুজন সাহা (প্রকল্প পরিচালক)]	১৩৮৫২০.০০ ১৩৮৫২০.০০ ০.০০ ০.০০ -	১০৮৪৫৪.৪৮ ১০৮৪৫৪.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৮০.৫৫ %	৭৮.৩০ % ৭৮.৩০ % ০.০০ % ০.০০ %	১৬৯৮৫.০০ ১৬৯৮৫.০০ ০.০০ ০.০০ -	১৬৯৮৪.৫০	১৬৮৩৩.৭১ ১৬৮৩৩.৭১ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৯৩ %	৯৯.১১ % ৯৯.১১ % ০.০০ % -	১০০.০০ % ১০০.০০ % - ১০০.০০ %	১৫১.২৯		
২	১১৮৫৩	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম২,(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯) অনুমোদিত। [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১৬৮৭৩০.০০ ১৬৮৭৩০.০০ ০.০০ ০.০০ -	১৩২৮০৬.১৭ ১৩২৮০৬.১৭ ০.০০ ০.০০ ৭৬.৬০ %	৭৮.৭১ % ৭৮.৭১ % ০.০০ % ০.০০ %	১৩০০০.০০ ১৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ -	১৩০০০.০০	১২৯৯৯.৪৯ ১২৯৯৯.৪৯ ০.০০ ০.০০ ১০০.০৩ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ০.০০ % -	১০০.০০ % ১০০.০০ % - ১০০.০০ %	০.৫১		
৩	১১৮৫৪	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের আপগ্রেডেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ডিভিশন) শীর্ষক প্রকল্প(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২০) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৭৯৪৭৩.২২ ৯৯৯৭৩.২৩ ৩৭০৪৯৯.৯৯ ৯০০০.০০ -	২৩৫৭৯৩.৩৫ ৪৬০৪১.৪৩ ১৮৯৭৫১.৯২ ০.০০ ৬৩.০০ %	৪৯.১৮ % ৪৬.০৫ % ৫১.২২ % ০.০০ %	৭৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ৬০০০০.০০ ০.০০ -	১৫০০০.০০	৮৩৪৮৬.৭৪ ১৫০০০.০০ ৬৮৪৮৬.৭৪ ০.০০ ১১১.৭৮ %	১১১.৩২ % ১০০.০০ % ১১৪.১৪ % -	১০০.০০ % ১০০.০০ % - ১০০.০০ %	০.০০		
৪	১১৮৫৫	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম২, (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯) অনুমোদিত। [মোঃ আব্দুর রহিম মল্লিক , প্রকল্প পরিচালক।]	১৬৪৫৩৭.০০ ১৬৪৫৩৭.০০ ০.০০ ০.০০	১২৮৭৯১.৬০ ১২৮৭৯১.৬০ ০.০০ ০.০০	৭৮.২৮ % ৭৮.২৮ % ০.০০ % ০.০০ %	১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০০০.০০	১৩৯৯৯.৯৯ ১৩৯৯৯.৯৯ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ % ১০০.০০ % ০.০০ % -	১০০.০০ ১০০.০০ % - ১০০.০০ %	০.০১		

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৮ হতে জুন, ২০১৯ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৮- জুন, ২০১৯ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
		-	৭৫.৮৩ %		-		১০০.০১ %		১০০.০০ %			
৫	১২০১২৮	৯৯৫৫০.০০ ৯৯৫৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৬৯৪৩.৯১ ৮৬৯৪৩.৯১ ০.০০ ০.০০	৮৭.৩৪ % ৮৭.৩৪ % ০.০০ % ০.০০ %	৬২৪৫.০০ ৬২৪৫.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৪৫.০০	৬১৯৪.৯০ ৬১৯৪.৯০ ০.০০ ০.০০	৯৯.২০ % ৯৯.২০ % % -	১০০.০০ % ১০০.০০ % - ১০০.০০ %	৫০.১০		
		-	৮৬.৮১ %		-		৯৯.৯৯ %		১০০.০০ %			
৬	৭০১২৮৭	৭৭৮৪৭.১১ ৭৭৬০১.৯১ ০.০০ ২৪৫.২০	৭১৯৫৯.৮৭ ৭১৯৫৯.৮৭ ০.০০ ০.০০	৯২.৪৪ % ৯২.৭৩ % ০.০০ % ০.০০ %	৪০০৩.০০ ৪০০৩.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০৩.০০	৩৯৪০.৭৪ ৩৯৪০.৭৪ ০.০০ ৩৬.৭৬	৯৮.৪৪ % ৯৮.৪৪ % ০.০০ % -	১০০.০০ % ১০০.০০ % - ১০০.০০ %	৬২.২৬		
		-	৮৮.০৪ %		-		১০০.০০ %		১০০.০০ %			
৭	৯০১২৮৮	৫৭৯৩.৬৯ ১১১৩.৬৯ ৪৬৮০.০০ ০.০০	১৫০৫.২৪ ১১২.৬৭ ১৩৯২.৫৭ ০.০০	২৫.৯৮ % ১০.১২ % ২৯.৭৬ % ০.০০ %	১০৭৩.০০ ৩৭৩.০০ ৭০০.০০ ০.০০	৩৭৩.০০	১২৭৬.৬৮ ৩৭৩.০০ ৯০৩.৬৮ ০.০০	১১৮.৯৮ % ১০০.০০ % ১২৯.১০ % -	১০০.০০ % ১০০.০০ % - ১০০.০০ %	০.০০		
		-	১৯.৯১ %		-		১১৮.৪৬ %		১০০.০০ %			
৮	০৫১২৮৯	৪২৭২৭.৫৬ ১৪৮৯৭.০০ ২৭৪৩৭.৯১ ৩৯২.৬৫	৬.৫৭ ৬.৫৭ ০.০০ ৬.৬৯	০.০২ % ০.০৪ % ০.০০ % ০.০০ %	১৯৬০৩.০০ ৯৬০৩.০০ ১০০০০.০০ ০.০০	৯৬০৩.০০	২১৫৬৮.২৮ ৯৫৯৩.৯৩ ১১৯৭৪.৩৫ ৩৮.৮০	১১০.০৩ % ৯৯.৯১ % ১১৯.৭৪ % -	১০০.০০ % ১০০.০০ % - ১০০.০০ %	৯.০৭		
		-	৪.৬৭ %		-		১১২.৬০ %		১০০.০০ %			
৯	০১১২৯০	৮৬৯০৮৯.০৭ ৮৬৯০৮৯.০৭	৩৬৯০৭০.১২ ৩৬৯০৭০.১২	৪২.৪৭ % ৪২.৪৭ %	১৫৫১৩৬.০০ ১৫৫১৩৬.০০	১৫৫১৩৬.০০	১৫৫১৩৬.৯০ ১৫৫১৩৬.৯০	১০০.০০ % ১০০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ %			

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৮ হতে জুন, ২০১৯ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৮- জুন, ২০১৯ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)				-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
৪	সংবাদ, (০২/১২/১৮ হতে ০৩/০৩/১৯), প.স. অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	-	০.১০			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-					
		-	৫৫.০২ %		-		৯৯.৯৯ %		১০০.০০ %				
১০	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্য ক্রমের আওতায় ১০,০০০ ওভারলোডের বিতরণ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [(সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক))]	৭৯৯৯৩.৬৯	৪৫৭০৫.৫০	৫৭.১৪ %	২৮৪৯০.০০	২৮৪৯০.০০	২৮৩৯৭.৪০	৯৯.৬৭ %	১০০.০০ %	৯২.৬০			
		৭৫৫১৯.৬০	৪৫৭০৫.৫০	৬০.৫২ %	২৮৪৯০.০০		২৮৩৯৭.৪০	৯৯.৬৭ %					
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %					
		৪৪৭৪.০৯	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-					
-	৭৫.৫২ %		-	১০০.০০ %		১০০.০০ %							
১১	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্য ক্রম সম্প্রসারণ এবং বাপবিবোর্ডের সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ মোহম্মীন আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	১৪০১১৬.৫৯	৫৩২২৩.০০	৩৭.৯৮ %	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	০.০০			
		১৩৯৪৫২.৭২	৫৩২২৩.০০	৩৮.১৭ %	৪০০০০.০০		৪০০০০.০০	১০০.০০ %					
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %					
		৬৬৩.৮৭	০.০০	০.০০ %	০.০০		২৮.৭৩	-					
-	৩৫.৯৯ %		-	১০০.০০ %		১০০.০০ %							
১২	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্বািন ও ঘনায়নটাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৪০৩৮৩.০৭	৬৮২২৪.৭১	২০.০৪ %	১০০০৩৪.০০	১৫০৩৪.০০	১০১৩০৩.৮০	১০১.২৭ %	১০০.০০ %	১০.৭৩			
		১৩৫৫৫৭.৩৮	৮৭০১.০০	৬.৪২ %	১৫০৩৪.০০		১৫০২৩.২৭	৯৯.৯৩ %					
		২০৪৩৯৮.৮৮	৫৯৫২৩.৭১	০.০০ %	৮৫০০০.০০		৮৬২৮০.৫৩	১০১.৫১ %					
		৪২৬.৮১	৫৮.৪২	০.০০ %	০.০০		২১.৩৭	-					
-	১৯.৯৬ %		-	১০৪.৫৮ %		১০০.০০ %							
		৩০৭৭৫৩.৮৭	৫৯১১৯.৮৪	১৯.২১ %	৭৩৬০৬.০০	১৪৬০৬.০০	৭৩৯৩৫.৬৩	১০০.৪৫ %	১০০.০০ %				

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৮ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৮ হতে জুন, ২০১৯ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৮- জুন, ২০১৯ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৩	১২১৬০৬ বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্বাসন ও ঘনায়ন (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মহিউদ্দিন আহমদ (প্রকল্প পরিচালক)]	১২০১৭৬.৫৮ ১৮৭১৫০.৮৮ ৪২৬.৮১ -	৮৩০০.৬৯ ৫০৮১৯.১৫ ৫৬.৩৭ ২০.০৭ %	৬.৯১ % ০.০০ % ০.০০ %	১৪৬০৬.০০ ৫৯০০০.০০ ০.০০ -	১৮২৮৯৮.০০ ১৮২৮৯৮.০০ ৩৪.২৭ ১০৪.২০ %	১৪৬০৪.১১ ৫৯৩৩১.৫২ ৩৪.২৭ ১০৪.২০ %	৯৯.৯৯ % ১০০.৫৬ % - ১০০.০০ %	- ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ %	১.৮৯
১৪	১২১৭০১ শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ জহিরুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৭৬৯১.২৬ ৬৭৬০০০.৮৩ ০.০০ ১৬৯০.৪৩ -	৫০০০০.০০ ৫০০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৫০ %	৭.৩৮ % ৭.৪০ % ০.০০ % ০.০০ %	১৮২৮৯৮.০০ ১৮২৮৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ -	১৮২৮৯৮.০০ ১৮২৮৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০১ %	১৮২৮৯৮.০০ ১৮২৮৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০১ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ০.০০ % - ১০০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ %	০.০০
১৫	১০৬২২৫ শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [আহসান হাবীব (প্রকল্প পরিচালক)]	৭১৩২৩০.৯০ ৭১১৫৪০.৪৭ ০.০০ ১৬৯০.৪৩ -	৮৩৩২৩.৯৮ ৮৩৩২৩.৯৮ ০.০০ ০.০০ ৫.৮১ %	১১.৬৮ % ১১.৭১ % ০.০০ % ০.০০ %	২০৫৯৫০.০০ ২০৫৯৫০.০০ ০.০০ ০.০০ -	২০৫৯৫০.০০ ২০৫৯৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০ %	২০৫৯৪৯.৮৫ ২০৫৯৪৯.৮৫ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ০.০০ % - ১০০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ %	০.১৫
১৬	১০৬২২৬ গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক)]	২৩০৩.৬৭ ৫৮৪.৬৪ ১৬৫৯.৬০ ৫৯.৪৩ -	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ %	০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % ০.০০ %	৬৮.০০ ১০.০০ ৫৮.০০ ০.০০ -	১০.০০ ১০.০০ ৫৮.০০ ০.০০ ১০০.০০ %	৬৫.১৮ ৮.৭৭ ৫৬.৪১ ০.০০ ১০০.০০ %	৯৫.৮৫ % ৮৭.৭০ % ৯৭.২৬ % - ১০০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ %	১.২৩
১৭	১০৬২২৭ সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৪০৭২০.১৩ ৩৭৯৪.০৯ ৩৬৭৬২.৫৭ ১৬৩.৪৭ -	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ %	০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % ০.০০ %	২৩৬.০০ ১৭৬.০০ ৬০.০০ ০.০০ -	১৭৬.০০ ১৭৬.০০ ৬০.০০ ০.০০ ১০০.৬৫ %	২৪২.৬১ ১৭২.৪৮ ৭০.১৩ ০.০০ ১০০.৬৫ %	১০২.৮০ % ৯৮.০০ % ১১৬.৮৮ % - ১০০.৬৫ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ %	৩.৫২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৮ হতে জুন, ২০১৯ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৮- জুন, ২০১৯ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
												-
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
১৮	জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাতুল্যত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১০৩৮৩.৫৩	০.০০	০.০০ %	১৯০০.০০	৪০০.০০	২০৭৭.৭৬	১০৯.৩৬ %	১০০.০০ %	১.৪৩		
		২৪৬১.৩৪	০.০০	০.০০ %	৪০০.০০		৩৯৮.৫৭	৯৯.৬৪ %				
		৭৮১৮.৪৭	০.০০	০.০০ %	১৫০০.০০		১৬৭৯.১৯	১১১.৯৫ %	-			
		১০৩.৭২	০.০০	০.০০ %	০.০০		৩৪.৪৭	-				
		-	০.০০ %		-		১১০.০০ %		১০০.০০ %			
	#REF!	১৪১১৬০৪.৩৬	১১১০১১৭.০১	৩০১৪৮৭.৩৫	৯৩৮২২৭.০০	৭২১৯০৮.৫০	৯৫০৩০৬.৬৬	১০১.২৯ %	১০০.০০ %	৩৮৪.৮৯		
সকল প্রকল্প (১৮টি)					৭২১৯০৯.০০		৭২১৫২৪.১১	৯৯.৯৫ %				
					২১৬৩১৮.০০		২২৮৭৮২.৫৫	১০৫.৭৬ %	-			
					০.০০		১৯৪.৪০	-				
							১০৩.৪৬ %		১০০.০০ %			