


প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)- এর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



৪৪৬৬ ২৪৬৮
ডায়েরী নং.....তারিখ.....
আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন
Electric Line and SS Progress Report

মাস : মে, সন : ২০১৮ খ্রিঃ
Month: May, Year : 2018


স্মারক নংঃ- ২৭.১২.০০০০.০০৮.১৬.০০১.১৮./৯৪৮


তারিখঃ ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।
০৭ জুন, ২০১৮ খ্রিঃ।

বিতরণঃ

- ১। চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/ বিতরণ ও পরিচালন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস:ডিসিএসডি/ ১.৫ এমসিসিপি/ ১০০% ডিএনইএস (ডিএমসিএস/ আরআরকেবি)/ নির্বাহী পরিচালক/ নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাপবিবো, রাজশাহী।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, ----- বাপবিবো।
- ৬। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/ এমপিএসএস/ এসইএন্ডডি/ সিএসএন্ডএম/ আইসিটি/ পবিস উঃ ও পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ/ পূঃঅঃ)/ সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, [ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা/ চট্টগ্রাম/সিলেট/ রাজশাহী/ বগুড়া/ রংপুর/ ফরিদপুর/ যশোর/ বরিশাল] জোন/ গ্রীড ও উপকেন্দ্র/ এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ বাপবিবো।

সংশ্লিষ্ট অফিস মূহে বিতরণের
জন্য অনুরোধ করা হলো।


০৭/০৬/২০১৮
(মোঃ জালাল উদ্দীন মিয়া)
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ



SUMMARY SHEET

PROGRESS FOR ALL PROJECT (Month of May'2018)

SL. NO	Name of Project	Proj Trgt	FY 17-18 Trgt	Type of works	Cumulative Progress Up to June'17					This FY- Progress 2017-2018					Cumulative Line Construction Completed (KM) up to May' 2018					Project Balance
					No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres up to June 17	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres FY-17-18	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Grand Total (K.M)	
							33 KV	Others				33 KV	Others				33 KV	Others		
					e	f	g	h	i=f+g+h	j	k	l	m	n=k+l+m	o	p	q	r	s=p+q+r	
a	b	c	d	e	f	g	h	i=f+g+h	j	k	l	m	n=k+l+m	o	p	q	r	s=p+q+r	t	
1	Closed Project	288378		New	5259640	287605	1471	3405	292481						5259640	287605	1471	3405	292481	
				Reno	1209	861			861						1209	861	0	0	861	
2	1.5MCCP	44000	16050	New	254625	10551	28	89	10667	472708	19639	10	263	19912	727333	30189	38	352	30579	13374
		0	0	Reno	51	0	0	12	12	20	35	0	0	35	71	35	0	12	47	
3	BDP-II	5500	2318	New	69155	3177	0	1	3178	19029	1611	20	50	1681	88184	4788	20	51	4859	615
		0	0	Reno	0	4	0	0	4	590	21	0	0	21	590	25	0	0	25	
4	KDP-II	6500	1875	New	92210	4124	0	360	4484	25344	1246	5	373	1624	117554	5370	5	733	6108	212
		0	0	Reno	2613	141	0	0	141	530	40	0	0	40	3143	181	0	0	181	
5	DDP-II	10000	1990	New	148325	7579	14	95	7689	22605	1378	10	173	1561	170930	8957	24	268	9250	311
		0	0	Reno	1351	76	0	245	321	1220	66	0	52	118	2571	142	0	297	439	
6	RRDP-II	8500	1797	New	130041	6307	0	168	6475	24288	1566	0	189	1754	154329	7873	0	356	8229	-83
		0	0	Reno	2199	162	0	67	229	1353	23	0	102	125	3552	185	0	169	354	
7	CSDP-II	10500	2757	New	138099	7495	150	83	7728	53337	2236	73	68	2377	191436	9730	223	151	10105	366
		0	0	Reno	2	1	0	15	16	63	1	0	13	14	65	2	0	28	30	
8	UREDS:DCSD	6249	2378	New	50658	2311	139	332	2782	26225	1070	136	211	1417	76883	3381	276	543	4200	1505
		0	0	Reno	2724	43	107	75	225	1380	195	18	106	319	4104	238	125	182	544	
9	SDP	7300	2152	New	11805	490	0	0	490	56944	2513	0	4	2518	68749	3004	0	4	3008	4292
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	URIDS: DMCS	27000	2711	New	0	0	0	0	0	11212	371	3	62	436	11212	371	3	62	436	26491
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	861	39	0	34	73	861	39	0	34	73	
11	100% DMCS	39100	6026	New	0	0	0	0	0	281970	8346	0	45	8392	281970	8346	0	45	8392	30708
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	URIDS RRKB	23500	2105	New	0	0	0	0	0	14473	421	0	118	539	14473	421	0	118	539	22869
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	2848	26	0	67	92	2848	26	0	67	92	
13	100% RRKB	38010	5833	New	0	0	0	0	0	190704	6000	0	46	6045	190704	6000	0	46	6045	31945
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	483	19	0	0	19	483	19	0	0	19	
14	SELF	0	0	New	221637	13440	0	0	13440	0	0	0	0	0	221637	13440	0	0	13440	
		0	0	Reno	0	8	14	0	22	0	0	0	0	0	0	8	14	0	22	
Grand Total Progress =		226159	47992	New	6376195	343079	1803	4532	349414	1198839	46396	256	1603	48256	7575034	389475	2059	6135	397670	132606
		0	0	Reno	10149	1295	121	414	1830	9348	465	18	374	857	19497	1761	139	788	2687	
TOTAL =		514537	47992		6386344	344374	1924	4947	351245	1208187	46862	274	1977	49113	7594531	391236	2198	6923	400357	132606