

**২০২০-২১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জানুয়ারি, ২০২১) বিবরণঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,  প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে জানুয়ারি, ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
<b>বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ</b>												
১	১১১৪০৪  পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন নটাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [ দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক) ]	৪৭৯৪৭৩.২২	৩৭৭৭০১.৫৬	৭৮.৭৭ %	২৫৫০০.০০	৬৫০.০০	১০৭৯৯.৫৯	৪২.৩৫ %	৬০.০০ %			
		৯৯৯৭৩.২৩	৬৯৭৯১.৪৩	৬৯.৮১ %	২০০০.০০		৬৪২.৯৩	৩২.১৫ %				
		৩৭০৪৯৯.৯৯	৩০৭৯১০.১৩	৮৩.১১ %	২৩৫০০.০০		১০১৫৬.৬৬	৪৩.২২ %	-			
		৯০০০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৯২.৪৬ %		-	৪৭.২৯ %		৬০.০০ %				
২	১১১৫০৯  Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [ দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক) ]	৭৬৬৪৪.৪১	৩৯৫৭.০৮	৫১.৬৩ %	৩০০০.০০	৭৫.০০	১৬০.৪১	৫.৩৫ %	৬০.০০ %			
		১০৪৮.০৪	৫৯৩.১৭	৫৬.৬০ %	৩০০.০০		২৭.২৭	৯.০৯ %				
		৬৬১৬.৩৭	৩৩৬৩.৯১	৫০.৮৪ %	২৭০০.০০		১৩৩.১৪	৪.৯৩ %	-			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৮৬.৪৯ %		-	১২.০১ %		৬০.০০ %				
৩	১১১৬০০  পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, [ বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক) ]	৮৬৯০৮৯.০৭	৬৮৪২০৬.০১	৭৮.৭৩ %	১১৭০০০.০০	৬৫৮১২.৫০	৬২১৩২.৩৬	৫৩.১০ %	৬০.০০ %			
		৮৬৯০৮৯.০৭	৬৮৪২০৬.০১	৭৮.৭৩ %	১১৭০০০.০০		৬২১৩২.৩৬	৫৩.১০ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৮৬.০৮ %		-	৫৬.৯৯ %		৬০.০০ %				
৪	১১১৬০৩  সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সং: অনুমোদিত, [ মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক) ]	১৪০১১৬.৫৯	১১৭৭২৩.০০	৮৪.০২ %	১৪০০০.০০	৬৬০০.০০	৪৬৬৭.৭০	৩৩.৩৪ %	৬০.০০ %			
		১৩৯৪৫২.৭২	১১৭৭২৩.০০	৮৪.৪২ %	১৪০০০.০০		৪৬৬৭.৭০	৩৩.৩৪ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		৬৬৩.৮৭	২৫৮.১৬	১৪.০৯ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৯৬.২১ %		-	৩৮.৯৭ %		৬০.০০ %				

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে জানুয়ারি, ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
৫	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্নবীকরণ ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [ মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক) ]	২৭৯৪৬০.৩৬	২০৩০৩৭.০৮	৭২.৬৫ %	৩৩৫০০.০০	১৩৭৫০.০০	৫৯৬৬.৮৬	১৭.৮১ %	৬০.০০ %		
		৯৪০৩৭.২৯	৩৬৬৭৬.২৬	৩৯.০০ %	২৮০০০.০০		৩৪০৬.১০	১২.১৬ %			
		১৮৪৯৫২.৬১	১৬৬৩৬০.৮২	৮৯.৯৫ %	৫৫০০০.০০		২৫৬০.৭৬	৪৬.৫৬ %	-		
		৪৭০.৪৬	২৭৬.২৮	১৩.৬৯ %	০.০০		-	-			
		-	৭৩.৫৩ %		-	২৮.০১ %		৬০.০০ %			
৬	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্নবীকরণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [ মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক) ]	২৪৬৬৫২.৮১	১৮৯২৩৭.৭৩	৭৬.৭২ %	৪০৩০০.০০	৯০০০.০০	৯৬৯৪.২৫	২৪.০৬ %	৬০.০০ %		
		৭১৭৪৫.০৬	৩৮৯০৪.৪৫	৫৪.২৩ %	২০০০০.০০		৪০৭৫.৬৮	২০.৩৮ %			
		১৭৪৪৩৭.২৮	১৫০৩৩৩.২৮	৮৬.১৮ %	২০৩০০.০০		৫৬১৮.৫৭	২৭.৬৮ %	-		
		৪৭০.৪৭	১৫৬.৭২	৩৩.৩৪ %	০.০০		-	-			
		-	৭২.৪৬ %		-	৩০.৯৫ %		৬০.০০ %			
৭	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সংশোধিত, [ হিদোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক) ]	৮৩৬৪৯১.০৪	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৮৯ %	১৬৩৪০৫.০০	৮৯৮২০.০০	৭৭৯৫৩.১৪	৪৭.৭১ %	৬০.০০ %		
		৮৩৫১৪৬.২৩	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৯৭ %	১৬৩৪০৫.০০		৭৭৯৫৩.১৪	৪৭.৭১ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-		
		১৩৪৪.৮১	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-			
		-	৬৫.৭৮ %		-	৫৩.০১ %		৬০.০০ %			
৮	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [ আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক) ]	৮৩৭০০০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৩৫ %	১৪৭০০০.০০	৮২৪৬১.৯৬	৫৪৭৬৯.৩২	৩৭.২৬ %	৬০.০০ %		
		৮৩৫৭১০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৪৪ %	১৪৭০০০.০০		৫৪৭৬৯.৩২	৩৭.২৬ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-		
		১২৯০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		৬৭.৭৯	-			
		-	৬০.৩৫ %		-	৪১.৯৯ %		৬০.০০ %			

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে জানুয়ারি, ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি(%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
৯	২০১৭	গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [ শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক) ]	২৩০৩.৬৭	৬০৩.৭০	২৬.২১ %	৮১০.০০	১০.০০	১৭২.৪১	২১.২৯ %	৬০.০০ %	
			৫৮৪.৬৪	২৮.৭৭	৪.৯২ %	২০.০০	৮.০৬	৪০.৩০ %	-		
			১৬৫৯.৬০	৫৭৪.৯৩	৩৪.৬৪ %	৭৯০.০০	১৬৪.৩৫	২০.৮০ %			
			৫৯.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	-			
			-	৬০.০০ %		-	২৭.০০ %			৬০.০০ %	
১০	২০১৫	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [ মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক) ]	৪০৭২০.১৩	৫৪৭.৯২	১.৩৫ %	২৭৫০০.০০	১৫৩.০০	৭২১.১০	২.৬২ %	৬০.০০ %	
			৩৭৯৪.০৯	২৬১.১৪	৬.৮৮ %	৫০০০.০০	৯.৭৭	০.২০ %			
			৩৬৭৬২.৫৭	২৮৬.৭৮	০.৭৮ %	২২৫০০.০০	৭১১.৩৩	৩.১৬ %			
			১৬৩.৪৭	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	-			
			-	১৮.৫০ %		-	৫.০০ %		৬০.০০ %		
১১	২০১৭	জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ ( কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুৎায়ন), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [ মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক) ]	১০৪৪৩.৫৩	৫৬৯৮.৬২	৫৪.৫৭ %	২১৭৫.০০	১৯৫.০০	১২৯৫.৬২	৫৯.৫৭ %	৬০.০০ %	
			২৪৬১.৩৪	৮৫৮.৭১	৩৪.৮৯ %	২৭৫.০০	১৬৩.৩৩	৫৯.৩৯ %			
			৭৮১৮.৪৭	৪৮৩৯.৯১	৬১.৯০ %	১৯০০.০০	১১৩২.২৯	৫৯.৫৯ %			
			১০৩.৭২	৩৪.৪৭	০.০০ %	০.০০	২৪.৮৬	-			
			-	৬৯.৫০ %		-	১০০.০০ %		৬০.০০ %		
	সকল প্রকল্প (১১টি)	#REF!	#REF!	#REF!	৫৭৪১৯০.০০	২৬৮৫২৭.৪৬	২২৮৩৩২.৭৬	৩৯.৭৭ %	৬০.০০ %		
					৪৯৭০০০.০০		২০৭৮৫৫.৬৬	৪১.৮২ %			
					৭৭১৯০.০০		২০৪৭৭.১০	২৬.৫৩ %			
					০.০০		৯২.৬৫	-			
					-		৪০.১১ %		৬০.০০ %		