

অর্থ বছরঃ জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২২
 প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই, ২০২১-মার্চ, ২০২২
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৫	০	৫

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	২৮১৭০০.০০	২৫৪২১৭.০০	১৫২৩০.০০	১২২৫৩.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১৪৫৭১০.৩৮	১৪৩১০০.৭০	২৩৬৭.৬০	২৪২.০৮
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৫১.৭৩%	৫৬.২৯%	১৫.৫৫%	১.৯৮%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৬৬.২০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৬৪.০৮%		

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	১৬৭৯৬৮.৮১
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৬৬.০৮%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৬৬.২০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৫৩.৫৭%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	৬৫.১৮%

MUSA
 ০৫-০৫-২০২২
 মাঃ নিজামুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাণবিবোর্ড, ঢাকা

০৫-০৫-২২
 (জিন্নাত উন নাহার)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাণবিবোর্ড, ঢাকা

