

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০১৯-জুন, ২০২০
 প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই, ২০১৯ -সেপ্টেম্বর, ২০১৯
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	১২	২	১৪

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
এডিপি	৬৭৭২২৭.০০	৫৩৯২১৭.০০	১৩৮০১০.০০
আর্থিক ব্যয়(টাকায়)	২০৩৬০৮.২৮	১৬৮৬৯৮.৩৭	৩৪৯০৯.৯১
আর্থিক অগ্রগতির হার(%)	৩০.০৬%	৩১.২৯%	২৫.৩০%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(%)	২০.০০%		
পূর্ব বর্তী অর্থ বছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল(%)	২৮.০৮%		

জিওবি অর্থ ছাড়(টাকায়)	২০৬৯৮২.৪০
অর্থ ছাড়ের হার(%)	৩৮.৩৯%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা(%)	২০.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি(%)	২৬.১০%
পূর্ব বর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	২০.৭৭%

-97607.00
654201 774834 38.39%

60

8.44

677227.00 8.42

819464

582227.00 7.35

12.59

0.248465

370518.63

0.312947

370518.63 -21736.41 103100.09

370518.63

507920.3

474058.9 474058.9

135445.40

131027.3922