

২০১৯-২০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর্ডের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির(জানুয়ারি, ২০২০) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প/ভাগ	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৯ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৯ হতে জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯- জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
				মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	আর্থিক অগ্রগতি(%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
					জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ								
				-	ভৌত অগ্রগতি (%)				-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ														
১	১২২৪০৪	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম২,(১/৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৯) সং: অনুমোদিত। [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১৫২৭৮২.০০	১৪৫৮০৫.৬৬	৯৬.০৬ %	৪৯৪৯.০০	৪৯৪৬.৮৬	৪৯৪৬.৬২	৯৯.৯৫ %	১০০.০০ %				
			১৫২৭৮২.০০	১৪৫৮০৫.৬৬	৯৬.০৬ %	৪৯৪৯.০০	৪৯৪৬.৮৬	৪৯৪৬.৬২	৯৯.৯৫ %					
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %					
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	-					
			-	৮৪.৩০ %			-	১০০.০০ %		১০০.০০ %				
২	১২২৪০৪	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন নটাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২০) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৭৯৪৭৩.২২	৩১৯২৮০.০৯	৬৬.৫৯ %	৭৫০০০.০০	৭৫০০.০০	২৯৩৭৯.৭৮	৩৯.১৭ %	৬০.০০ %				
			৯৯৯৭৩.২৩	৬১০৪১.৪৩	৬১.০৬ %	১৫০০০.০০	১৫০০.০০	৬৪৪৫.০৬	৪২.৯৭ %					
			৩৭০৪৯৯.৯৯	২৫৮২৩৮.৬৬	৬৯.৭০ %	৬০০০০.০০	৬০০০.০০	২২৯৩৪.৭২	৩৮.২২ %					
			৯০০০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	-					
			-	৮২.৪৬ %			-	৪০.৪৬ %		৬০.০০ %				
৩	১২২৪০৫	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম২, (১/৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৯) সং: অনুমোদিত। [মোঃ আব্দুর রহিম মল্লিক , প্রকল্প পরিচালক।]	১৫২৮৫৭.০০	১৪২৭৯১.৫৯	৯৩.৪২ %	৮৯৩০.০০	৮৮৬৩.০০	৮৮৬২.৯৮	৯৯.২৫ %	১০০.০০ %				
			১৫২৮৫৭.০০	১৪২৭৯১.৫৯	৯৩.৪২ %	৮৯৩০.০০	৮৯৩০.০০	৮৮৬২.৯৮	৯৯.২৫ %					
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %					
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	-					
			-	৮৪.৩৫ %			-	১০০.০০ %		১০০.০০ %				
৪	১২২৫০৯	Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২০), সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৭৯৩.৬৯	২৭৮১.৯২	৪৮.০২ %	২০০০.০০	১০৭.৫০	৭৫৩.৭৪	৩৭.৬৯ %	৬০.০০ %				
			১১১৩.৬৯	৪৮৫.৬৭	৪৩.৬১ %	২০০.০০	২০০.০০	২৬.৬৮	১৩.৩৪ %					
			৪৬৮০.০০	২২৯৬.২৫	৪৯.০৭ %	১৮০০.০০	১৮০০.০০	৭২৭.০৬	৪০.৩৯ %					
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০	-					
			-	৪৬.৪৯ %			-	৩৮.৮৭ %		৬০.০০ %				
		৪২৭২৭.৫৬	২১৫৭৪.৮৯	৫০.৪৯ %	৪৪০০.০০	২০০.০০	৫৫৭৬.৬৩	১২৬.৭৪ %	৬০.০০ %					

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৯ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৯ হতে জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯- জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	আর্থিক অগ্রগতি(%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ								
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)				-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
৫	১২২৫১০	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্য ক্রমের আওতায় ঢাকা বিভাগীয় অঞ্চলে প্রি-পেইন্ট ই-মিটার স্থাপন (পর্যায় ১), (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/৬/২০২০), সং: অনুমোদিত, এডিবি [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১৪৮৯৭.০০	৯৬০০.৫৪	৬৪.৪৫ %	৪০০.০০	১০৮৭৭১.৮৫	১৩৫.৪৬	৩৩.৮৭ %	-	৬০.০০ %		
			২৭৪৩৭.৯১	১১৯৭৪.৩৫	০.০০ %	৪০০০.০০		৫৪৪১.১৭	১৩৬.০৩ %				
			৩৯২.৬৫	৪৫.৪৯	০.০০ %	০.০০		১৬.২১	-				
			-	৪৯.৭১ %				-	১০০.০০ %				
৬	১২১৬০১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৬৯০৮৯.০৭	৫২৪২০৬.০২	৬০.৩২ %	১৪৫০০০.০০	১০৮৭৭১.৮৫	১০৪৮৭৯.৮৫	৭২.৩৩ %	-	৬০.০০ %		
			৮৬৯০৮৯.০৭	৫২৪২০৬.০২	৬০.৩২ %	১৪৫০০০.০০		১০৪৮৭৯.৮৫	৭২.৩৩ %				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
-	৭১.১৭ %			-	৭৪.০২ %								
৭	১২১৬০০	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্য ক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সং: অনুমোদিত, [মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	১৪০১১৬.৫৯	৯৩২২৩.০০	৬৬.৫৩ %	২০০০০.০০	১৪৯৮৫.০০	১৩০৬৪.৫৯	৬৫.৩২ %	-	৬০.০০ %		
			১৩৯৪৫২.৭২	৯৩২২৩.০০	৬৬.৮৫ %	২০০০০.০০		১৩০৬৪.৫৯	৬৫.৩২ %				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %				
			৬৬৩.৮৭	৬৬.৫৯	০.০০ %	০.০০		২৬.৯৬	-				
-	৬৬.২০ %			-	৬৬.২০ %								
৮	১২১৬০৫	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	২৭৯৪১৬.৭০	১৬৯৫২৮.৫১	৬০.৬৭ %	৫২৫০০.০০	৬৮৭৫.০০	১৭৩০৮.৪৭	৩২.৯৭ %	-	৬০.০০ %		
			৯৪০৩৭.২৯	২৩৭২৪.২৭	২৫.২৩ %	২৫০০০.০০		৬০০২.৭৫	২৪.০১ %				
			১৮৪৯৫২.৬০	১৪৫৮০৪.২৪	০.০০ %	২৭৫০০.০০		১১৩০৫.৭২	৪১.১১ %				
			৪২৬.৮১	৭৯.৭৯	০.০০ %	০.০০		২১.৩৭	-				
-	৪৭.৬১ %			-	৩৩.৬৬ %								
		২৪৬৬৫২.০০	১৩৩০৫৫.৪৭	৫৩.৯৪ %	৫১০০০.০০	১১২৫০.০০	৩৫৯২৩.৩১	৭০.৪৪ %	৬০.০০ %				

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৯ হতে জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯- জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)				-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
৯	বিতরণ ব্যয়সহর ক্ষমতাধর, পুষ্টি পল্লী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	৭১৭৪৫.০০	২২৯০৪.৮০	৩১.৯৩ %	১৬০০০.০০	১১৭৮৫৯.২২	৯১৯১.০৫	৫৭.৪৪ %	৬০.০০ %				
		১৭৪৪৩৭.০০	১১০১৫০.৬৭	০.০০ %	৩৫০০০.০০		২৬৭৩২.২৬	৭৬.৩৮ %					
		৪৭০.০০	৯০.৬৪	০.০০ %	০.০০		২০.৬৪	-					
		-	৪৫.৪৬ %		-		৭১.১১ %			৬০.০০ %			
১০	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত, [হিদোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৭৬৯১.২৬	২৩২৮৯৮.০০	৩৪.৩৭ %	১৫৭৩০০.০০	১১৭৮৫৯.২২	১১৪৮৯৭.৩৮	৭৩.০৪ %	৬০.০০ %				
		৬৭৬০০০.৮৩	২৩২৮৯৮.০০	৩৪.৪৫ %	১৫৭৩০০.০০		১১৪৮৯৭.৩৮	৭৩.০৪ %					
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %					
		১৬৯০.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-					
-	৩০.৭৮ %		-	৭৪.০৯ %		৬০.০০ %							
১১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক, অ. দা.)]	৭১৩২৩০.৯০	২৮৯২৭৩.৮৩	৪০.৫৬ %	১৫৭৩০০.০০	১১৭৯০৫.৬৩	১০৪২৭১.৪১	৬৬.২৯ %	৬০.০০ %				
		৭১১৫৪০.৪৭	২৮৯২৭৩.৮৩	৪০.৬৫ %	১৫৭৩০০.০০		১০৪২৭১.৪১	৬৬.২৯ %					
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %					
		১৬৯০.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-					
-	২০.৩৫ %		-	৬৭.০৩ %		৬০.০০ %							
১২	গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক)]	২৩০৩.৬৭	৬৫.১৮	২.৮৩ %	৭২৫.০০	১১.২৫	৩৫৩.৩০	৪৮.৭৩ %	৬০.০০ %				
		৫৮৪.৬৪	৮.৭৭	১.৫০ %	১৫.০০		৯.৬৮	৬৪.৫৩ %					
		১৬৫৯.৬০	৫৬.৪১	০.০০ %	৭১০.০০		৩৪৩.৬২	৪৮.৪০ %					
		৫৯.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-					
-	১০.০০ %		-	৪৯.০৮ %		৬০.০০ %							
		৪০৭২০.১৩	২৪২.৬১	০.৬০ %	৫৫০০.০০	১২০.৫০	১৪৮.৮৩	২.৭১ %	৬০.০০ %				

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৯ হতে জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯- জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট			আর্থিক অগ্রগতি(%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ					
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
১৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৭৯৪.০৯ ৩৬৭৬২.৫৭ ১৬৩.৪৭ -	১৭২.৪৮ ৭০.১৩ ০.০০ ১.৪০ %	৪.৫৫ % ০.০০ % ০.০০ %	১৫০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ -	-	৪৭.৪৫ ১০১.৩৮ ০.০০ ৩.৭২ %	৩.১৬ % ২.৫৩ % -	৬০.০০ % ৬০.০০ %			
১৪	জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১০৩৮৩.৫৩ ২৪৬১.৩৪ ৭৮১৮.৪৭ ১০৩.৭২ -	২০৭৭.৭৬ ৩৯৮.৫৭ ১৬৭৯.১৯ ৩৪.৪৭ ২২.০০ %	২০.০১ % ১৬.১৯ % ০.০০ % ০.০০ %	৬৫০০.০০ ১৫০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ -	৪৭৩.৫০	১৭৬০.৬৯ ২১৮.০০ ১৫৪২.৬৯ ০.০০ ২৯.৩৩ %	২৭.০৯ % ১৪.৫৩ % ৩০.৮৫ % -	৬০.০০ % ৬০.০০ %			
সকল প্রকল্প (১৪টি)		#REF!	#REF!	#REF!	৬৯১১০৪.০০	৩৯৯৮৬৯.৩১	৪৪২১২৭.৫৮	৬৩.৯৭ %	৬৫.৭১ %			
		#REF!	#REF!	#REF!	৫৫৩০৯৪.০০		৩৭২৯৯৮.৯৬	৬৭.৪৪ %	-			
		#REF!	#REF!	#REF!	১৩৮০১০.০০		৬৯১২৮.৬২	৫০.০৯ %	-			
		#REF!	#REF!	#REF!	০.০০		৮৫.১৮	-	-			
		#REF!	#REF!	#REF!	-		৬০.৫৪ %	৬৫.৭১ %				