

অর্থ বছর: জুলাই, 2019-জুন, 2020
 প্রতিবেদন সময়: জুলাই, 2019 - মার্চ, ২০২০
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	১২	২	14

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
আরএডিপি	708274.00	557372.00	150902.00
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	470904.86	383075.49	87829.37
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	66.49%	68.73%	58.20%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	80.40%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	70.20%		

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	82.86%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	68.63%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	81.40%

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	401469.09
অর্থ ছাড়ের হার (%)	72.03%