

২০১৯-২০ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর্ডের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (মার্চ, ২০২০) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৭ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৭ হতে মার্চ, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৭- মার্চ, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট			আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট	মোট জিওবি সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ					
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড												
1	121403	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম- ২,(১/৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৯) সং: অনুমোদিত। [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	151782.00 151782.00 0.00 0.00 -	145805.66 145805.66 0.00 0.00 84.30 %	96.06 % 96.06 % 0.00 % 0.00 %	4948.00 4948.00 0.00 0.00 -	4946.86	4946.62 4946.62 0.00 0.00 100.00 %	99.97 % 99.97 % 0.00 % -	100.00 %		
2	121404	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২০) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	479473.22 99973.23 370499.99 9000.00 -	319280.09 61041.43 258238.66 0.00 82.46 %	66.59 % 61.06 % 69.70 % 0.00 %	82100.00 9600.00 72500.00 0.00 -	7500.00	38200.00 6800.00 31400.00 0.00 48.27 %	46.53 % 70.83 % 43.31 % -	80.00 % -		
3	121405	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম-২, (১/৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৯) সং: অনুমোদিত। [মোঃ আব্দুর রহিম মল্লিক, প্রকল্প পরিচালক।]	152857.00 152857.00 0.00 0.00 -	142791.59 142791.59 0.00 0.00 84.35 %	93.42 % 93.42 % 0.00 % 0.00 %	8864.00 8864.00 0.00 0.00 -	8863.00	8862.98 8862.98 0.00 0.00 100.00 %	99.99 % 99.99 % 0.00 % -	100.00 %		
4	121509	Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (1/7/2015 হতে 30/06/2020), সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	5793.69 1113.69 4680.00 0.00	2781.92 485.67 2296.25 0.00	48.02 % 43.61 % 49.07 % 0.00 %	2600.00 300.00 2300.00 0.00	100.00	964.76 44.01 920.75 0.00	37.11 % 14.67 % 40.03 % -	80.00 % -		

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৭ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৭ হতে মার্চ, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৭- মার্চ, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
				মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি সাহায্য	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
				-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		[প্রকল্পের নাম (প্রকল্প পরিচালক)]	-	46.49 %		-		41.62 %		80.00 %		
5	121510	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা বিভাগীয় অঞ্চলে প্রি-পেমেন্ট ই-মিটার স্থাপন (পর্যায়-১), (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/৬/২০২০), সং: অনুমোদিত, এডিবি [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	42727.56 14897.00 27437.91 392.65 -	21574.89 9600.54 11974.35 45.49	50.49 % 64.45 % 0.00 % 0.00 %	9900.00 300.00 9600.00 0.00	300.00	6407.00 136.00 6271.00 29.08	64.72 % 45.33 % 65.32 % -	80.00 % - -		
			-	49.71 %		-		100.00 %		80.00 %		
6	121601	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	869089.07 869089.07 0.00 0.00 -	524206.02 524206.02 0.00 0.00	60.32 % 60.32 % 0.00 % 0.00 %	160000.00 160000.00 0.00 0.00	108771.85	108704.00 108704.00 0.00 0.00	67.94 % 67.94 % 0.00 % -	80.00 % -		
			-	71.17 %		-		75.93 %		80.00 %		
7	121603	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সং: অনুমোদিত, [মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	140116.59 139452.72 0.00 663.87 -	93223.00 93223.00 0.00 66.59	66.53 % 66.85 % 0.00 % 0.00 %	24500.00 24500.00 0.00 0.00	14985.00	14980.00 14980.00 0.00 26.96	61.14 % 61.14 % 0.00 % -	80.00 %		
			-	66.20 %		-		70.78 %		80.00 %		
8	121605	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (01/07/2016 হতে 31/12/2020), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	279416.70 94037.29 184952.60	169528.51 23724.27 145804.24	60.67 % 25.23 % 0.00 %	34600.00 14600.00 20000.00	8375.00	23094.00 7905.00 15189.00	66.75 % 54.14 % 75.95 %	80.00 %		

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'১৭ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই'১৭ হতে মার্চ, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৭- মার্চ, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
				মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি সাহায্য	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
				-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			426.81	79.79	0.00 %	0.00		70.79	-			
			-	47.61 %		-		69.65 %		80.00 %		
9	121606	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (01/07/2016 হতে 31/12/2020), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	246652.00	133055.47	53.94 %	56000.00	11250.00	42798.11	76.43 %	80.00 %		
			71745.00	22904.80	31.93 %	16000.00		11203.64	70.02 %			
			174437.00	110150.67	0.00 %	40000.00		31594.47	78.99 %			
			470.00	90.64	0.00 %	0.00		79.30	-			
			-	45.46 %		-		80.44 %		80.00 %		
10	121701	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), সং অনুমোদিত, [হিন্দোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক)]	677691.26	232898.00	34.37 %	160100.00	117890.00	114897.38	71.77 %	80.00 %		
			676000.83	232898.00	34.45 %	160100.00		114897.38	71.77 %			
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	0.00 %	-		
			1690.43	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-			
			-	30.78 %		-		74.09 %		80.00 %		
11	121702	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক, অ.দা.)]	713230.90	289273.83	40.56 %	157300.00	117905.63	104271.41	66.29 %	80.00 %		
			711540.47	289273.83	40.65 %	157300.00		104271.41	66.29 %			
			0.00	0.00	0.00 %	0.00		0.00	0.00 %	-		
			1690.43	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-			
			-	20.35 %		-		67.03 %		80.00 %		
12	1802	গ্রামীন জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০) অনমোদিত	2303.67	65.18	2.83 %	1024.00	11.25	490.78	47.93 %	80.00 %		
			584.64	8.77	1.50 %	24.00		11.25	46.88 %			
			1659.60	56.41	0.00 %	1000.00		479.53	47.95 %	-		

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন'১৭ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বৃদ্ধি	জুলাই ২০১৭- মার্চ, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি সাহায্য সংস্থার অর্থ	জুলাই'১৭ হতে মার্চ, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	মোট জিওবি সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		
										ভৌত অগ্রগতি(%)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)		-	ভৌত অগ্রগতি(%)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	12	[শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক)]	59.43	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-			
			-	10.00 %		-		60.34 %		80.00 %		
13	121801	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাসিদ (প্রকল্প পরিচালক)]	40720.13	242.61	0.60 %	678.00	120.50	188.17	27.75 %	80.00 %		
			3794.09	172.48	4.55 %	121.00		52.30	43.22 %			
			36762.57	70.13	0.00 %	557.00		135.87	24.39 %			
			163.47	0.00	0.00 %	0.00		0.00	-			
			-	1.40 %		-		31.80 %		80.00 %		
14	121803	জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরহাব অংশ (কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	10383.53	2077.76	20.01 %	5660.00	450.00	2099.65	37.10 %	80.00 %		
			2461.34	398.57	16.19 %	715.00		260.90	36.49 %			
			7818.47	1679.19	0.00 %	4945.00		1838.75	37.18 %	-		
			103.72	34.47	0.00 %	0.00		0.00	-			
			-	22.00 %		-		40.94 %		80.00 %		
			#REF!	#REF!		708274.00		470904.86	66.49 %	80.40 %		
			#REF!	#REF!		557372.00	401469.09	383075.49	68.73 %			
			#REF!	#REF!		150902.00		87829.37	58.20 %	-		
			#REF!	#REF!		0.00		206.13	-			
								68.63 %		82.86 %		