

অর্থ বছরঃ জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২১  
 প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই, ২০২০-সেপ্টেম্বর, ২০২০  
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড


মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৯	২	১১

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
এডিপি	৫৭৪১৯০.০০	৪৯৭০০০.০০	৭৭১৯০.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৭২৩৮২.৭২	৬৪৪১১.৮৯	৭৯৭০.৮৩
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	১২.৬১%	১২.৯৬%	১০.৩৩%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	২০.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	২৯.৪৬%		

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	১২৫২১১.১১
অর্থ ছাড়ের হার (%)	২৫.১৯%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	২০.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	১৫.৭৫%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	২২.২৯%

  
 ০৪/০৭/২০২০  
 (স্বাক্ষর)  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন) চ.মা  
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
 পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা

২০২০-২১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাণিবোর্ডের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ( সেপ্টেম্বর, ২০২০) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,  প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- সেপ্টেম্বর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
				মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি (%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				১	২	৩			৪	৫	৬		৭	৮
<b>বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিবোর্ড/বিভাগীয়)</b>														
১	১১১৪৪৪	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [ দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক) ]	৪৭৯৪৭৩.২২	৩৭৭৭০১.৫৬	৭৮.৭৭ %	২৫৫০০.০০	৩২৫.০০	৫১৪১.৯৫	২০.১৬ %	২০.০০ %				
			৯৯৯৭৩.২৩	৬৯৭৯১.৪৩	৬৯.৮১ %	২০০০.০০		৩০২.৮২	১৫.১৪ %					
			৩৭০৪৯৯.৯৯	৩০৭৯১০.১৩	৮৩.১১ %	২৩৫০০.০০		৪৮৩৯.১৩	২০.৫৯ %	-				
			৯০০০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-					
			-	৯২.৪৬ %		-	২২.৮৯ %		২০.০০ %					
২	১১১৪০৫	Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [ দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক) ]	৭৬৬৪.৪১	৩৯৫৭.০৮	৫১.৬৩ %	৩০০০.০০	৭৫.০০	১০৬.৫১	৩.৫৫ %	২০.০০ %				
			১০৪৮.০৪	৫৯৩.১৭	৫৬.৬০ %	৩০০.০০		১৯.২৭	৬.৪২ %					
			৬৬১৬.৩৭	৩৩৬৩.৯১	৫০.৮৪ %	২৭০০.০০		৮৭.২৪	৩.২৩ %	-				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-					
			-	৮৬.৪৯ %		-	৭.৫১ %		২০.০০ %					
৩	১১১৬০১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, [ বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক) ]	৮৬৯০৮৯.০৭	৬৮৪২০৬.০১	৭৮.৭৩ %	১১৭০০০.০০	২৯২৫০.০০	২৯১৬০.৬৫	২৪.৯২ %	২০.০০ %				
			৮৬৯০৮৯.০৭	৬৮৪২০৬.০১	৭৮.৭৩ %	১১৭০০০.০০		২৯১৬০.৬৫	২৪.৯২ %					
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-				
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-					
			-	৮৬.০৮ %		-	২৯.৯৯ %		২০.০০ %					
৪	১১১৬০৩	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সং: অনুমোদিত, [ মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক) ]	১৪০১১৬.৫৯	১১৭৭২৩.০০	৮৪.০২ %	১৪০০০.০০	৩৫০০.০০	২২৭৭.৭৪	১৬.২৭ %	২০.০০ %				
			১৩৯৪৫২.৭২	১১৭৭২৩.০০	৮৪.৪২ %	১৪০০০.০০		২২৭৭.৭৪	১৬.২৭ %					
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-				
			৬৬৩.৮৭	২৫৮.১৬	১৪.০৯ %	০.০০		০.০০	-					
			-	৯৬.২১ %		-	২১.০৩ %		২০.০০ %					

*(স্বাক্ষর)*  
 প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম) চ.সা  
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড  
 কার্যক্রম পরিচালনা পর্ষদের  
 কার্যালয়

ক্রমিক আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- সেপ্টেম্বর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	আর্থিক অগ্রগতি (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
				জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট								জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)				-	ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
৫	১২১৬০৫ বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [ মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক) ]	২৭৯৪৬০.৩৬	২০৩০৩৭.০৮	৭২.৬৫ %	৩৩৫০০.০০	১৩৭৫০.০০	২২০৩.১২	৬.৫৮ %	২০.০০ %				
		৯৪০৩৭.২৯	৩৬৬৭৬.২৬	৩৯.০০ %	২৮০০০.০০	১২৮২.২৮	৪.৫৮ %						
		১৮৪৯৫২.৬১	১৬৬৩৬০.৮২	৮৯.৯৫ %	৫৫০০.০০	৯২০.৮৪	১৬.৭৪ %						
		৪৭০.৪৬	২৭৬.২৮	১৩.৬৯ %	০.০০	-	-						
		-	৭৩.৫৩ %			-	৯.২৮ %			২০.০০ %			
৬	১২১৬০৬ বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [ মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক) ]	২৪৬৬৫২.৮১	১৮৯২৩৭.৭৩	৭৬.৭২ %	৪০৩০০.০০	৪০.৭৬	১৬০১.৩৩	৩.৯৭ %	২০.০০ %				
		৭১৭৪৫.০৬	৩৮৯০৪.৪৫	৫৪.২৩ %	২০০০০.০০	২৬.৪১	০.১৩ %						
		১৭৪৪৩৭.২৮	১৫০৩৩৩.২৮	৮৬.১৮ %	২০৩০০.০০	১৫৭৪.৯২	৭.৭৬ %						
		৪৭০.৪৭	১৫৬.৭২	৩৩.৩৪ %	০.০০	-	-						
		-	৭২.৪৬ %			-	৫.১০ %			২০.০০ %			
৭	১২১৬০৭ শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সংশোধিত, [ হিদোল দাস (প্রকল্প পরিচালক) ]	৮৩৬৪৯১.০৪	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৮৯ %	১৬৩৪০৫.০০	৪০৯৫১.৪৫	১৬৮৮৩.১৮	১০.৩৩ %	২০.০০ %				
		৮৩৫১৪৬.২৩	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৯৭ %	১৬৩৪০৫.০০	১৬৮৮৩.১৮	১০.৩৩ %						
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %						
		১৩৪৪.৮১	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	-						
		-	৬৫.৭৮ %			-	১৩.৬১ %			২০.০০ %			
৮	১২১৬০৮ শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [ আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক) ]	৮৩৭০০০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৩৫ %	১৪৭০০০.০০	৩৭২৩৪.৪৭	১৪৩৯৪.২৭	৯.৭৯ %	২০.০০ %				
		৮৩৫৭১০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৪৪ %	১৪৭০০০.০০	১৪৩৯৪.২৭	৯.৭৯ %						
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %						
		১২৯০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	-						
		-	৬০.৩৫ %			-	১২.৪৯ %			২০.০০ %			

০৪/১০/২০২০  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ঢাকা  
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
 সম্প্রদায়িক সেবা বিভাগ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,  প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- সেপ্টেম্বর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য			
				মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	আর্থিক অগ্রগতি (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
					মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ									মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ
				-	ভৌত অগ্রগতি (%)				-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১					
৯	২০১৯২৮	গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [ শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক) ]	২৩০৩.৬৭	৬০৩.৭০	২৬.২১ %	৮১০.০০	১০.০০	১৩৮.৯০	১৭.১৫ %	২০.০০ %					
			৫৮৪.৬৪	২৮.৭৭	৪.৯২ %	২০.০০	৩.০৬	১৫.৩০ %	-						
			১৬৫৯.৬০	৫৭৪.৯৩	৩৪.৬৪ %	৭৯০.০০	১৩৫.৮৪	১৭.১৯ %							
			৫৯.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	-							
			-	৬০.০০ %			-	২১.০০ %		২০.০০ %					
১০	২০১৯২৯	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [ মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক) ]	৪০৭২০.১৩	৫৪৭.৯২	১.৩৫ %	২৭৫০০.০০	৫.৬৮	১.৮৭	০.০১ %	২০.০০ %					
			৩৭৯৪.০৯	২৬১.১৪	৬.৮৮ %	৫০০০.০০	১.৮৭	০.০৪ %							
			৩৬৭৬২.৫৭	২৮৬.৭৮	০.৭৮ %	২২৫০০.০০	০.০০	০.০০ %							
			১৬৩.৪৭	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	-							
			-	১৮.৫০ %			-	৩.৩৫ %		২০.০০ %					
১১	০০১৯২৯	জন্মসহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ ( কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুৎআয়ন), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [ মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক) ]	১০৪৪৩.৫৩	৫৬৯৮.৬২	৫৪.৫৭ %	২১৭৫.০০	৬৮.৭৫	৪৭৩.২০	২১.৭৬ %	২০.০০ %					
			২৪৬১.৩৪	৮৫৮.৭১	৩৪.৮৯ %	২৭৫.০০	৬০.৩৪	২১.৯৪ %							
			৭৮১৮.৪৭	৪৮৩৯.৯১	৬১.৯০ %	১৯০০.০০	৪১২.৮৬	২১.৭৩ %							
			১০৩.৭২	৩৪.৪৭	০.০০ %	০.০০	৯.৮৭	-							
			-	৬৯.৫০ %			-	২৬.৯৯ %		২০.০০ %					
		সকল প্রকল্প (১১টি)					১২৫২১১.১১	৫৭৪১৯০.০০	১২.৬১ %	২০.০০ %					
								৪৯৭০০০.০০	১২.৯৬ %	-					
								৭৭১৯০.০০	১০.৩৩ %						
								০.০০	-						
								১৫.৭৫ %				২০.০০ %			

০৫/০৪/২০২০  
(স্বাক্ষর)  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ডি.সু.  
কার্ফম পরিচালনা পরিদপ্তর