

২০২০-২১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অক্টোবর, ২০২০) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে অক্টোবর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- অক্টোবর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট			আর্থিক অগ্রগতি(%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
				জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ					
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ												
১	২২১৪০৪ পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন নটাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৭৯৪৭৩.২২	৩৭৭৭০১.৫৬	৭৮.৭৭ %	২৫৫০০.০০	৬৫০.০০	৫৭৪২.১৯	২২.৫২ %	৩০.০০ %			
		৯৯৯৭৩.২৩	৬৯৭৯১.৪৩	৬৯.৮১ %	২০০০.০০		৪৮০.৫৬	২৪.০৩ %				
		৩৭০৪৯৯.৯৯	৩০৭৯১০.১৩	৮৩.১১ %	২৩৫০০.০০		৫২৬১.৬৩	২২.৩৯ %	-			
		৯০০০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৯২.৪৬ %		-	২৪.৪৮ %		৩০.০০ %				
২	১২২৫০৯ Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৬৬৪৪.৪১	৩৯৫৭.০৮	৫১.৬৩ %	৩০০০.০০	৭৫.০০	১৫৪.৩৩	৫.১৪ %	৩০.০০ %			
		১০৪৮.০৪	৫৯৩.১৭	৫৬.৬০ %	৩০০.০০		২১.১৯	৭.০৬ %				
		৬৬১৬.৩৭	৩৩৬৩.৯১	৫০.৮৪ %	২৭০০.০০		১৩৩.১৪	৪.৯৩ %	-			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৮৬.৪৯ %		-	৬.৫১ %		৩০.০০ %				
৩	১২২৬০০ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৬৯০৮৯.০৭	৬৮৪২০৬.০১	৭৮.৭৩ %	১১৭০০০.০০	৫৮৫০০.০০	৩৮০৬২.৫৯	৩২.৫৩ %	৩০.০০ %			
		৮৬৯০৮৯.০৭	৬৮৪২০৬.০১	৭৮.৭৩ %	১১৭০০০.০০		৩৮০৬২.৫৯	৩২.৫৩ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৮৬.০৮ %		-	৩৪.২৯ %		৩০.০০ %				
৪	১২২৬০৩ সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সং: অনুমোদিত, [মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	১৪০১১৬.৫৯	১১৭৭২৩.০০	৮৪.০২ %	১৪০০০.০০	৩৫০০.০০	২৫২৫.৭৭	১৮.০৪ %	৩০.০০ %			
		১৩৯৪৫২.৭২	১১৭৭২৩.০০	৮৪.৪২ %	১৪০০০.০০		২৫২৫.৭৭	১৮.০৪ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		৬৬৩.৮৭	২৫৮.১৬	১৪.০৯ %	০.০০		০.০০	-				
		-	৯৬.২১ %		-	১৯.৮৭ %		৩০.০০ %				

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে অক্টোবর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- অক্টোবর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	আর্থিক অগ্রগতি(%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
				জিওবি	মোট								
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)				-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
৫	১২২৬০৫ বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্বািন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	২৭৯৪৬০.৩৬	২০৩০৩৭.০৮	৭২.৬৫ %	৩৩৫০০.০০	১৩৭৫০.০০	২৯১৭.৬১	৮.৭১ %	৩০.০০ %				
		৯৪০৩৭.২৯	৩৬৬৭৬.২৬	৩৯.০০ %	২৮০০০.০০								
		১৮৪৯৫২.৬১	১৬৬৩৬০.৮২	৮৯.৯৫ %	৫৫০০.০০								
		৪৭০.৪৬	২৭৬.২৮	১৩.৬৯ %	০.০০								
		-	৭৩.৫৩ %								-	১০.৩৩ %	৩০.০০ %
৬	১২১৬০৬ বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্বািন ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	২৪৬৬৫২.৮১	১৮৯২৩৭.৭৩	৭৬.৭২ %	৪০৩০০.০০	৯০০০.০০	৩৫৬১.২৭	৮.৮৪ %	৩০.০০ %				
		৭১৭৪৫.০৬	৩৮৯০৪.৪৫	৫৪.২৩ %	২০০০০.০০								
		১৭৪৪৩৭.২৮	১৫০৩৩৩.২৮	৮৬.১৮ %	২০৩০০.০০								
		৪৭০.৪৭	১৫৬.৭২	৩৩.৩৪ %	০.০০								
		-	৭২.৪৬ %								-	১০.৪৮ %	৩০.০০ %
৭	১২১৬০৭ শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সং অনুমোদিত, [হিদোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩৬৪৯১.০৪	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৮৯ %	১৬৩৪০৫.০০	৪০৯৫১.৪৫	৩০৭৪০.৪৩	১৮.৮১ %	৩০.০০ %				
		৮৩৫১৪৬.২৩	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৯৭ %	১৬৩৪০৫.০০								
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০								
		১৩৪৪.৮১	০.০০	০.০০ %	০.০০								
		-	৬৫.৭৮ %								-	২০.৩১ %	৩০.০০ %
৮	১২১৬০৮ শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩৭০০০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৩৫ %	১৪৭০০০.০০	৩৭৩৯৭.৫১	১৮০৫৬.২০	১২.২৮ %	৩০.০০ %				
		৮৩৫৭১০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৪৪ %	১৪৭০০০.০০								
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০								
		১২৯০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০								
		-	৬০.৩৫ %								-	১৪.১৯ %	৩০.০০ %

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে অক্টোবর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- অক্টোবর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য			
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট			আর্থিক অগ্রগতি(%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
				জিওবি			মোট						
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
৯	২০১৭৮৫ গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক)]	২৩০৩.৬৭	৬০৩.৭০	২৬.২১ %	৮১০.০০	১০.০০	১৩৯.৯২	১৭.২৭ %	৩০.০০ %				
		৫৮৪.৬৪	২৮.৭৭	৪.৯২ %	২০.০০	১৩৯.৯২	৩.৮৪	১৯.২০ %	৩০.০০ %				
		১৬৫৯.৬০	৫৭৪.৯৩	৩৪.৬৪ %	৭৯০.০০	১৩৬.০৮	১৭.২৩ %	-	-				
		৫৯.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	-	-	-				
		-	৬০.০০ %		-	২১.০০ %		৩০.০০ %					
১০	২০১৭৮৫ সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৪০৭২০.১৩	৫৪৭.৯২	১.৩৫ %	২৭৫০০.০০	৫.৬৮	৩.৬৭	০.০১ %	৩০.০০ %				
		৩৭৯৪.০৯	২৬১.১৪	৬.৮৮ %	৫০০০.০০	৩.৬৭	০.০৭ %	-					
		৩৬৭৬২.৫৭	২৮৬.৭৮	০.৭৮ %	২২৫০০.০০	০.০০	০.০০ %	-					
		১৬৩.৪৭	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	-	-					
		-	১৮.৫০ %		-	৫.০০ %		৩০.০০ %					
১১	২০১৭৮৫ জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুৎআয়ন), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১০৪৪৩.৫৩	৫৬৯৮.৬২	৫৪.৫৭ %	২১৭৫.০০	১৩৭.৫০	৭২৬.১০	৩৩.৩৮ %	৩০.০০ %				
		২৪৬১.৩৪	৮৫৮.৭১	৩৪.৮৯ %	২৭৫.০০	৯০.৯৬	৩৩.০৮ %	-					
		৭৮১৮.৪৭	৪৮৩৯.৯১	৬১.৯০ %	১৯০০.০০	৬৩৫.১৪	৩৩.৪৩ %	-					
		১০৩.৭২	৩৪.৪৭	০.০০ %	০.০০	০.০০	-	-					
		-	৬৯.৫০ %		-	৩৫.৯৩ %		৩০.০০ %					
	সকল প্রকল্প (১১টি)	#REF!	#REF!	#REF!	৫৭৪১৯০.০০	১৬৩৯৭৭.১৪	১০২৬৩০.০৮	১৭.৮৭ %	৩০.০০ %				
		#REF!	#REF!	#REF!	৪৯৭০০০.০০		৯১৭২৯.৭২	১৮.৪৬ %	-				
		#REF!	#REF!	#REF!	৭৭১৯০.০০		১০৯০০.৩৬	১৪.১২ %	-				
		#REF!	#REF!	#REF!	০.০০		০.০০	-	-				
		#REF!	#REF!	#REF!	-		১৮.৪০ %		৩০.০০ %				