

অর্থ বছর: জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২১
প্রতিবেদন সময়: জুলাই, ২০২০- জুন, ২০২১
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৯	২	১১

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
সমন্বয়কৃত আরএডিপি	419687.00	356967.00	62720.00
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	409487.49	349161.19	60326.30
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	97.57%	97.81%	96.18%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	100.00%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি	98.05%		

জিওবি অর্থ ছাড় (ট)	356288.50
অর্থ ছাড়ের হার (%)	99.81%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	100.00%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	99.37%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি	98.54%