

অর্থ বছরঃ জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২২
 প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই, ২০২১-ডিসেম্বর, ২০২১
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৫	০	৫

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
এডিপি	২৯১৪২২.০০	২৫৯৪০০.০০	৩২০২২.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১২০২৭৭.৪৯	১১৮৭২৮.৭৪	১৫৪৮.৭৫
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৪১.২৭%	৪৫.৭৭%	৪.৮৪%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৪৭.০০%	
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৩৪.৭৯%	

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	১৩৯২৫৫.৩১
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৫৩.৬৮%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৪৭.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৪৩.৩৩%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	৩৫.৪৪%

মুদ্রিত
 ০৩-০৭-২০২২
 মোঃ মিজানুর রহমান
 টেকনিক্যাল
 সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাণবিবোর্ড, ঢাকা

Arshadul Hossain
 সিনিয়র মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
 সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
 কাপস, বাণবিবোর্ড

২০২১-২২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর্ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর ২০২১) বিবরণঃ

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু জুন-২১ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)		মোট		আর্থিক অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		
			জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	
১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২১), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার প্রকল্প পরিচালক]	৮৩১৬৬২.৩৬ ৮৩১৬৬২.৩৬ ০.০০ ০.০০	৭৬৫২২০৫.৯৮ ০.০০ ০.০০	৯২.০১ % ০.০০ % ০.০০ %	৯২.০১ % ০.০০ % ০.০০ %	২৬৭০০.০০ ২৬৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৪৮২.০০ ২৪৪৮২.০০ ০.০০ ০.০০	৯১.৬৩ % ৯১.৬৩ % ০.০০ % ০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % - -		
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২১), সং: অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক প্রকল্প পরিচালক]	৮৩৬৪৯১.০৪ ৮৩৫১৪৬.২৩ ০.০০ ১৩৪৪.৮১	৫০৭৪৯৭.৯৯ ৫০৭৪৯৭.৯৯ ০.০০ ০.০০	৬০.৬৭ % ৬০.৬৭ % ০.০০ % ০.০০ %	৬০.৬৭ % ৬০.৬৭ % ০.০০ % ০.০০ %	১১৩৯০০.০০ ১১৩৯০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৬৯৫০.০০ ৫৬৯৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৮২.৭৪ % ৮২.৭৪ % ০.০০ % ০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % - -		
৩	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক প্রকল্প পরিচালক]	৮৩৭০০০.০০ ৮৩৫৭১০.০০ ০.০০ ১২৯০.০০	৫৪৩৫৭২.৮৩ ৫৪৩৫৭২.৮৩ ০.০০ ০.০০	৬৪.৯৪ % ৬৫.০৪ % ০.০০ % ০.০০ %	৬৫.০৪ % ৬৫.০৪ % ০.০০ % ০.০০ %	১১৪৪০০.০০ ১১৪৪০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭২০০.০০ ৫৭২০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯.৬৬ % ৩৯.৬৬ % ০.০০ % ০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % - -		

Mridul
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (ডিঃ দাঃ)
কম্পস, বাপবিবোর্ড

Mridul
03-01-2022
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
সিস্টেম এনালিস্ট
কম্পস, বাপবিবোর্ড ঢাকা

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২১ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১- ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				সন্তব্য														
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)			মোট		আর্থিক অগ্রগতি																
			জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য		জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ		জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	প্রকল্প-সাহায্য										
১																										
৪	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ ইংতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [সোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৯৩৭৪.৯২ ৬৬৯০.৬০ ৩২৪২৫.৫৮ ২৬৮.৭৪	১৪৮৩.৬০ ৪০৫.২৪ ১০৭৮.৩৬ ০.০০	৩.৭৭ % ৬.০৬ % ০.৮৮ % ০.০০ %	৩.৭৭ % ৬.০৬ % ০.৮৮ % ০.০০ %	১৯.৭৫ %	৬২৩.৩১	১৭৫৯.৬৭ ২১০.৯২ ১৫৪৮.৭৫	৬.১৫ % ৬.৮০ % ৬.০৭ %	৪৫.০০ %																
৫	বাগবিচার ঐচ্ছামূলক বিতরণ ব্যবস্থার আর্থিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (মুলা বিজাগ), (০১/০৭/২০১৯ ইংতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [লেফদ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০ ৫৬৭২৬.৩৯ ২৭০০০৭.৬৪ ৮০৮৮৮.৪৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % ০.০০ %	০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % ০.০০ %	১৯.৭৫ %	০.০০	৭৮০০.০০ ১৩০০০.০০ ৬৫০০০.০০ ০.০০	০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % ০.০০ %	০.০০ %																
	সকল প্রকল্প (০৫টি)																									

Mindful
১০/১২/২০২১
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাম্প, বাগবিচার

৩১-১২-২০২১
০৩-০১
মোঃ মিজানুর রহমান
সিস্টেম এনালিস্ট
কাম্প মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)
বাগবিচার, ঢাকা