

২০১৯-২০ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির তথ্য

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রকল্পের ব্যয়(কোটি টাকা)				প্রকল্প এলাকা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও মোবাইল নং	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্য কর্ম	জুলাই ২০১৯- জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি		মন্তব্য
		মোট	জিওবি	পিএ	সংস্থার অর্থ				আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২০)	৪৭৯৪.৭৩	৯৯৯.৭৩	৩৭০৪.৯৯	৯০.০০	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন পবিসসমূহের ভৌগোলিক এলাকা	দেবাশীষ চক্রবর্তী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ০২-৮৯০০১৯৯ মোবা: ০১৭১১১২৯৯৭৮	লাইন নির্মাণ -৬,২৪৯ কি.মি. উপকেন্দ্র নির্মাণ ১১০ টি (১৮৪০ এমডিএ)	৩৯.১৭	৪০.৪৬	
২.	Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২০)	৫৭.৯৪	১১.১৪	৪৬.৮০	০.০০	বাপবিবো ও পবিসের কর্মকর্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধি	দেবাশীষ চক্রবর্তী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ০২-৮৯০০১৯৯ মোবা: ০১৭১১১২৯৯৭৮	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পবিস মানসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি।	৩৭.৬৯	৩৮.৮৭	
৩.	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্য কর্মে: আওতায় ঢাকা বিভাগীয় অঞ্চলে প্রি-পেমেন্ট ই-মিটার স্থাপন (পর্যায়), (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/৬/২০২০)	৪২৭.২৮	১৪৮.৯৭	২৭৪.৩৮	৩.৯৩	ঢাকা বিভাগীয় এলাকায় ১১ টি পবিসে প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন	মোঃ রফিকুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী মোবা: ০১৬৭৪৩২৭১৮৬	১০ লক্ষ প্রি-পেমেন্ট গ্রাহক সংযোগ	১২৬.৭৪	১০০.০০	
৪.	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০)	৮৬৯০.৮৯	৮৬৯০.৮৯	০.০০	০.০০	বাপবিবো'র আওতায় পবিসসমূহের ভৌগোলিক এলাকা	বিশ্বনাথ সিকদার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ০২-৮৯০০৪২৬ মোবা: ০১৭৩২৫৪২৯৫৪	লাইন নির্মাণ -৫৯,০০০ কি.মি. উপকেন্দ্র নির্মাণ ১১৮ টি (১,১৮০ এমডিএ) গ্রাহক সংযোগ- ১৯,৫০,০০০ টি	৭২.৩৩	৭৪.০২	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব: ৩১/১২/২০২১
৫.	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্য কর্ম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০)	১৪০১.১৭	১৩৯৪.৫৩	০.০০	৬.৬৪	সিলেট বিভাগের আওতাধীন পবিসসমূহের ভৌগোলিক এলাকা	মোঃ মহসিন আলী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ০২-৮৯০০৩২৮ মোবা: ০১৭১৩৭৭৬৬৫	লাইন নির্মাণ - ৭,৮৫০ কি.মি. উপকেন্দ্র নির্মাণ ৩৪ টি (২২৫ এমডিএ) গ্রাহক সংযোগ- ৬,১১,৫৬০ টি	৬৫.৩২	৬৬.২০	

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রকল্পের ব্যয়(কোটি টাকা)				প্রকল্প এলাকা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও মোবাইল নং	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	জুলাই ২০১৯- জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি		মন্তব্য
		মোট	জিওবি	পিএ	সংস্থার অর্থ				আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৬.	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধ ; পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০)	২৭৯৪.৬০	৯৪০.৩৭	১৮৪৯.৫৩	৪.৭০	ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন পবিসসমূহের ভৌগোলিক এলাকা	মোঃ নাজমুল হক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ০২-৮৯০০৩৬৭ মোবা: ০১৭১৫৩৩০১০০	লাইন নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধ ন/ পুনর্বাসন - ২৭,০০০ কি.মি. গ্রাহক সংযোগ- ৫,০০,০০০ টি	৩২.৯৭	৩৩.৬৬	
৭.	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধ ; পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০)	২৪৬৬.৫২	৭১৭.৪৫	১৭৪৪.৩৭	৪.৭০	রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আওতাধীন পবিসসমূহের ভৌগোলিক এলাকা	মোঃ মহিউদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ০২-৮৯০০৫৯৬ মোবা: ০১৯১১২৯৭৩৯৩	লাইন নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধ ন/ পুনর্বাসন - ২৩,৫০০ কি.মি. গ্রাহক সংযোগ- ৪,৫০,০০০ টি	৭০.৪৪	৭১.১১	
৮.	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১)	৮৩৬৪.৯১	৮৩৫১.৪৬	০.০০	১৩.৪৪	রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আওতাধীন পবিসসমূহের ভৌগোলিক এলাকা	হিন্দোল দাশ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৬২২২৫৮২	লাইন নির্মাণ - ৪৮,২৫৫ কি.মি. উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধ ৯১১১ টি (১১০৫ এমডিএ) গ্রাহক সংযোগ- ১৬,৯০,০০০ টি	৭৩.০৪	৭৪.০৯	
৯.	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১)	৮৩৭০.০০	৮৩৫৭.১০	০.০০	১২.৯০	ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন পবিসসমূহের ভৌগোলিক এলাকা	আব্দুর রহিম মল্লিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৯১৩৪৪৩২৩৪	লাইন নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধ - ৪৭,৮৪০ কি.মি. উপকেন্দ্র নির্মাণ ১৬৯ টি (১৯৪৫ এমডিএ) গ্রাহক সংযোগ- ১৭,১০,০০০ টি	৬৬.২৯	৬৭.০৩	
১০.	গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২০)	২৩.০৪	৫.৮৫	১৬.৬০	.৬০	ভোলা, ঠাকুরগাঁও, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ পবিস এলাকা	শারমিন মাহমুদ উপ-পরিচালক ফোন: ০২-৮৯০০৩০৮ মোবা: ০১৮৫৪২৪৪৪৪২	২২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ৫০ টি বিভিন্ন ব্যবসা উন্নয়নে সহযোগিতা	৪৮.৭৩	৪৯.০৮	

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রকল্পের ব্যয়(কোটি টাকা)				প্রকল্প এলাকা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও মোবাইল নং	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	জুলাই ২০১৯- জানুয়ারি, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি		মন্তব্য
		মোট	জিওবি	পিএ	সংস্থার অর্থ				আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১১.	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২০)	৪০৭.২০	৩৭.৯৪	৩৬৭.৬৩	১.৬৩	ঢাকা বিভাগের আওতাধীন ১০ টি পবিসের ভৌগোলিক এলাকা	মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ উপ-পরিচালক(কারিগরি) মোবা:০১৭৪৯২৪৩৮৮১	২০০০ টি সোলার ফটোভোল্টিক পাম্প স্থাপন	২.৭১	৩.৭২	
১২.	জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন), (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২০)	১০৪.৪৪	২৪.৬১	৭৮.১৮	১.৬৩	কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় মায়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের বৈদ্যুতিক সুবিধার আওতায় আনা	মোঃ আবুল কাসেম সরদার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ০২-৮৯০০৯০৩ মোবা: ০১৭১১১৫৮০১৭	লাইন নির্মাণ -৫০ কি.মি. উপকেন্দ্র নির্মাণ ০১ টি ন্যানো-গ্রীড ৫০ টি বজ্রপাত নিরোধক হিসেবে লাইটনিং এয়ারেস্টার-২০০ টি	২৭.০৯	২৯.৩৩	
১৩.	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম২,(১/৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৯)	১৫১৭.৮২	১৫১৭.৮২	০.০০	০.০০	চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগের আওতাধীন পবিসসমূহের ভৌগোলিক এলাকা	মোঃ আবুল কাসেম সরদার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ০২-৮৯০০৯০৩ মোবা: ০১৭১১১৫৮০১৭	লাইন নির্মাণ -১০,৬৬০ কি.মি. উপকেন্দ্র নির্মাণ ৪৫ টি (৪৫০ এমভিএ) গ্রাহক সংযোগ- ৪,৫০,০০০ টি	৯৯.৯৫	১০০.০০	ডিসেম্বর ২০১৯ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে
১৪.	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম২, (১/৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৯)	১৫২৮.৫৭	১৫২৮.৫৭	০.০০	০.০০	ঢাকা বিভাগের আওতাধীন পবিসসমূহের ভৌগোলিক এলাকা	আব্দুর রহিম মল্লিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৯১৩৪৪৩২৩৪	লাইন নির্মাণ -৬,২৪৯ কি.মি. উপকেন্দ্র নির্মাণ ১১০ টি (১৮৪০ এমভিএ)	৯৯.২৫	১০০.০০	ডিসেম্বর ২০১৯ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে