প্রঃপ্রঃ(প্রঃ) ০০৮-০০৩

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)- এর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

ডায়েরী নং ২১৪৭ তারিখ ৫/১০/১৭
বাইসিটি পবিবো ঢাকা

বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন
Electric Line and S/S Progress Report

মাস ঃ সেপ্টেম্বর, সন ঃ ২০১৭ খ্রিঃ
Month: September, Year : 2017

স্মারক নংঃ- ২৭.১২.০০০০.০০৮.১৬.০০১.১৭.২৮৭

তারিখঃ ১৮ আশ্বিন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
০৩ অক্টোবর' ২০১৭ খ্রিঃ।

বিতরনঃ-

১। চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
২। সদস্য (অর্থ/ প্রশাসন/ বিতরণ ও পরিচালন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ পবিস ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস:ডিসিএসডি/ ১.৫ এমসিসিপি/ ১০০% ডিএনইএস (ডিএমসিএস/ আরআরকেবি), বাপবিবো, ঢাকা।
৪। নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবো, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, ...।
৬। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/ এমপিএসএস/ এসইএন্ডডি/ সিএসএন্ডএম/ আইসিটি/ পবিস উঃ ও পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ/ পূঃঅঃ)/ এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ/সিষ্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ), বাপবিবো, ঢাকা।
৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা/ চট্টগ্রাম/সিলেট/ রাজশাহী/ বগুড়া/ রংপুর/ ফরিদপুর/ যশোর/ বরিশাল জোন, গ্রীড ও উপকেন্দ্র, বাপবিবো। } সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহে বিতরনের জন্য অনুরোধ করা হইল।
৮। উপ-পরিচালক, এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ, বাপবিবো, ঢাকা।

(কুমার চন্দ্র মন্ডল) ০৩.১০.১৭
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ

SUMMARY SHEET

PROGRESS FOR ALL PROJECT (Month of September'2017)

SL NO	Name of Project	Proj Trgt	FY 17-18 Trgt	Type of works	Cumulative Progress Up to June'17					This FY- Progress 2017-2018					Cumulative Line Construction Completed (KM) up to September' 2017					Project Balance
					No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres up to June 17	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres FY-17-18	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Grand Total (K.M)	
							33 KV	Others				33 KV	Others				33 KV	Others		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i= f+g+h	j	k	l	m	n=k+l+m	o	p	q	r	s=p+q+r	t
1	Closed Project	288378		New	5259640	287605	1471	3405	292481						5259640	287605	1471	3405	292481	
				Reno	1209	861			861						1209	861	0	0	861	
2	1.5MCCP	44000	14086	New	254625	10551	28	89	10667	104983	4046	0	36	4083	359608	14597	28	125	14750	29238
		0	0	Reno	51	0	0	12	12	0	0	0	0	0	51	0	0	12	12	
3	BDP-II	5500	2318	New	69155	3177	0	1	3178	5605	604	0	1	605	74760	3781	0	2	3783	1713
		0	0	Reno	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	
4	KDP-II	6500	1875	New	92210	4124	0	360	4484	15815	667	0	99	766	108025	4791	0	459	5250	1069
		0	0	Reno	2613	141	0	0	141	370	41	0	0	41	2983	181	0	0	182	
5	DDP-II	10000	1990	New	148325	7579	14	95	7689	12940	686	0	199	885	161265	8265	14	295	8574	1064
		0	0	Reno	1351	76	0	245	321	20	39	0	2	41	1371	115	0	247	362	
6	RRDP-II	8500	1797	New	130041	6307	0	168	6475	10316	559	0	169	728	140357	6866	0	337	7203	899
		0	0	Reno	2199	162	0	67	229	-405	8	0	161	169	1794	169	0	229	398	
7	CSDP-II	10500	2757	New	138099	7495	150	83	7728	25364	624	32	1	657	163463	8118	182	84	8385	2099
		0	0	Reno	2	1	0	15	16	0	0	0	0	0	2	1	0	15	16	
8	UREDS:DCSD	6249	2378	New	50658	2311	139	332	2782	4663	230	39	33	302	55321	2541	179	364	3084	2861
		0	0	Reno	2724	43	107	75	225	161	10	2	63	75	2885	53	109	141	304	
9	SDP	7300	2050	New	11805	490	0	0	490	4830	223	0	2	225	16635	713	0	2	716	6584
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	UREDS: DMCS	27000	2711	New	0	0	0	0	0	593	1	0	0	1	593	1	0	0	1	26999
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	100% DMCS	39100	5008	New	0	0	0	0	0	3708	72	0	0	72	3708	72	0	0	72	39028
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	URIDS RRKB	23500	2069	New	0	0	0	0	0	156	6	0	0	6	156	6	0	0	6	23494
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	100% RRKB	38010	4991	New	0	0	0	0	0	3120	42	0	0	42	3120	42	0	0	42	37968
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	SELF	0	0	New	221637	13440	0	0	13440	0	0	0	0	0	221637	13440	0	0	13440	
		0	0	Reno	0	8	14	0	22	0	0	0	0	0	0	8	14	0	22	
Grand Total Progress =		226159	44030	New	6376195	343079	1803	4532	349414	192093	7760	71	541	8372	6568288	350839	1874	5073	357786	173016
		0	0	Reno	10149	1295	121	414	1830	146	98	2	227	326	10295	1393	123	644	2160	
TOTAL =		514537	44030		6386344	344374	1924	4947	351245	192239	7858	73	767	8698	6578583	352232	1998	5717	359947	173016